

COMUNE DI PORCARI
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ex art.237,comma2,del D.P.R. 207/2010)

COMUNE DI PORCARI
(Provincia di Lucca)

APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA DEI CASONI – VIA PACCHIONI - VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 1, PRIMO PERIODO DEL DPR 207/2010.
--

- IMPRESA APPALTATRICE:**
ILES S.R.L. Via Franco Vannetti Donnini,81-1 PRATO (P.IVA 00259280972)
- CONTRATTO : DD 119 DEL 2016.**
- DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO:**
DETERMINA SERVIZIO LL.PP. N. 119 DEL 10.03.2016.
- PROPRIETARIO/COMMITTENTE:**
COMUNE DI PORCARI, PIAZZA FELICE ORSI, 1 - PORCARI

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo redatto dallo Studio INTRE nelle persone dell' Ing Daniele Pardini relativo all'esecuzione dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA DEI CASONI – VIA PACCHIONI** da realizzare nel comune di Porcari (Lu) è stato consegnato il data 30/11/2015. Successivamente con Delibera di G.C: n° 153 del 02/12/2015.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento dell'Opera è coperto dal Bilancio del Comune di Porcari sul capitolo 119004/2 per un importo di € 40.200 e successivamente (codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012).

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Nell'esperto di gara effettuata con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/06, secondo il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/06, in data 10.03.2016 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta ILES S.R.L. Via Franco Vannetti Donnini,81-1 PRATO (P.IVA 00259280972) con un ribasso pari al 20,55 % sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad € 23.446,67 (Iva esclusa) oltre ad € 2.149,32 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 25.595,99 + € 2.559,60 per IVA 10% = € 28.155,59.

CONTRATTO PRINCIPALE

Il contratto principale è stato stipulato mediante sottoscrizione della Determinazione n° 119 DEL 2016 in data 10.03.2016 del Comune di Porcari per un importo di 28.155,59 I.C.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Le funzioni di responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Fulvio D'Angelo.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Daniele Pardini che ha svolto anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

CAUZIONE DEFINITIVA:

L'impresa ha presentato in data 12.04.2016 al Comune di Porcari la cauzione definitiva con polizza fideiussoria n° 361032914 secondo le modalità previste all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e pari ad € 5.400,75 rilasciata in data 01.04.2016 dalla Compagnia Generali Italia s.p.a Agenzia di Firenze Danti.

CONSEGNA DEI LAVORI TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati il giorno 18/04/2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'esecutore.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito dall'art. 5 del contratto in giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Il direttore dei lavori con apposito certificato ha dichiarato ultimati i lavori in data 02/05/2016 pertanto in tempo utile, in sede di collaudo dell'impianto in contraddittorio con l'impresa sono state effettuati alcuni perfezionamenti come da verbale del 17/05/2016 inerente piccoli lavori di modesta entità che sono stati completati.

CONTO FINALE:

Il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 03/06/2016 ed è stato firmato dall'impresa non è stato firmato con riserva.

Il conto finale è il seguente:

- Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 23.446,67
- Importo per Oneri della Sicurezza	€ 2.149,32
- Importo Complessivo	€ 25.595,98
- a dedurre gli stati di avanzamento lavori:	
1° SAL del 30/05/2016 per un importo di € 25.468,00	

Resta il credito netto dell'impresa di € 127,98

Il conto finale è stato approvato con DD 378 del 27/06/2016

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni ed è risultata in regola;

Lo sportello unico previdenziale ha rilasciato il DURC regolare. È pertanto da ritenere che l'impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti istituti.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE:

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 17/05/2016 oltre al sottoscritti è intervenuto Ing. Paolo Tabani legale rappresentante dell' Impresa ILES srl,

Come da verbale allegato è stato richiesto di spostare la palina semaforica subito prossima all'uscita del sottopasso in modo da non invadere la carreggiata e di effettuare il collegamento alla pompa del sottopasso nelle modalità indicate dalla S.A.

RISULTATI DELLA VISITA:

I sottoscritti in occasione della consegna provvisoria avendo avuto modo di verificare la corretta esecuzione delle opere danneggiate, non ravvisano alcuna responsabilità nei soggetti interessati dalla realizzazione della presente opera.

Sulla scorta del progetto, e dei documenti contabili, il sottoscritto direttore dei lavori ha effettuato un esame generale dei lavori e ha eseguito i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Per le parti non più ispezionabili o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto direttore dei lavori, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1667 c.c., non esservi difformità o vizi.

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli, con le misurazioni, con gli accertamenti ed i saggi, le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali; nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nel conto finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- le annotazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- dopo aver eseguito la completa revisione tecnico contabile, conferma l'importo dei lavori risultante dal conto finale;
- l'ammontare dei lavori contabilizzati nel conto finale è pari a € 25.595,99 oltre Iva per un totale di € 28.155,59 ed è pari alle somme autorizzate;
- l'esecutore ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'esecutore né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dal sottoscritto direttore dei lavori;
- l'esecutore ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- a seguito dei riscontri contabili effettuati e delle risultanze delle visite, il credito dell'esecutore è pari ad € 127,98.

CERTIFICA

che i lavori di **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE VIA DEI CASONI – VIA PACCHIONI** sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Importo netto dei lavori eseguiti:	€ 23.446,67
- Importo per Oneri della Sicurezza	€ 2.149,32
- Importo Complessivo	€ 25.595,98

- a dedurre gli stati di avanzamento lavori:
- 1° SAL del 30/05/2016 per un importo di € 25.468,00

Resta il credito netto dell'impresa di € 127,98 che può essere corrisposto all'impresa ILES srl Via Franco Vannetti Donnini,81-1 PRATO (P.IVA 00259280972) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, durante tale periodo, l'impresa è tenuta alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Porcari il 28/06/2016

Il direttore dei lavori
Ing. Daniele Pardini

Per L'impresa Appaltatrice
Ing. Paolo Tabani

I.L.E.S. s.r.l.
Il Presidente
(Ing. Paolo Tabani)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fulvio D'Angelo