

Spett.le **Comune di Porcari**

Piazza Felice Orsi, 1

55016 Porcari (LU)

Oggetto: Realizzazione di nuovi marciapiedi nella via comunale del Diaccio dalla via Puccini alla ferrovia

Si allegano alla presente n.2 copie cartacee di quanto nel seguito esplicitato:

- Libretto delle misure n.1;
- Registro di contabilità n.1;
- Sommario registro di contabilità n.1;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento n.1 (una copia);
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1;
- Atto di sottomissione (relativo al Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1).



Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si porgono i più cordiali saluti

Lucca agosto 2016

il Direttore dei Lavori

ing. Michele Rama

Michele Rama

COMUNE DI PORCARI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
 Piazza Felice Orsi, 1 - 55016 Porcari - Lucca Tel. 0583/21181- fax 0583/297
 e-mail lavori.pubblici@comune.porcari.lu.it

ENTE APPALTANTE	COMUNE DI PORCARI
CONTRATTO	contratto di appalto rep 3799 del 01,06,2016
LAVORI	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA VIA PUCCINI ALLA FERROVIA"
IMPRESA	CELFA S.R.L., con sede legale in Milano – via Carducci 16 e sede Operativa in via Nieri,192/212 – Lucca (P.IVA n. 01059050466)

CERTIFICATO n° 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO CORRISPONDENTE AL FINALE.

STATO DEI PAGAMENTI
 IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: VISTO il contratto rep 3799 del 01,06,2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

n°	data	importo al netto IVA		
			Per lavori e somministrazioni (al lordo del ribasso)	38.981,37 €
			Per materiali giacenti in cantiere	0,00 €
			Totale per lavori e somministrazioni	38.981,37 €
			a detrarre ribasso d'appalto del 5,80%	-2.260,92 €
			Totale per lavori e somministrazioni	36.720,45 €
			importo lavori/oneri di sicurezza	1.593,58 €
			TOTALE	38.314,03 €

IMPORTO NETTO LAVORI O SOMMINISTRAZIONI **38.314,03 €**

RITENUTE:
 del 0,5% per infortuni **-191,57 €** **-191,57 €**

TOTALE **0,00 €** **IMPORTO AL NETTO dell'IVA e DELLE RITENUTE** **38.122,46 €**

A DEDURRE I PRECEDENTI ACCONTI (al netto dell'IVA e delle ritenute) **0,00 €**

ASSICURAZIONI INFORTUNI **RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI** **38.122,46 €**

Per I.V.A. 10% **3.812,25 €**

TOTALE IVA INCLUSA **41.934,71 €**

CERTIFICA

che a termini del contratto di Appalto si può pagare all'impresa appaltatrice CELFA S.R.L., con sede legale in Milano – via Carducci 16 e sede Operativa in via Nieri,192/212 – Lucca (P.IVA n. 01059050466), la somma di €38.122,46 oltre ad € 3.812,25 per IVA 10% e quindi complessivamente di :

(quarantunomilanovecentotrentaquattro euro e settantuno centesimi) **41.934,71 €**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing.Fulvio D'Angelo



Porcari, li 18/08/2016

L'impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L., sede di LUCCA, con polizza continuativa n° 03793552/69

Comune di Porcari
Provincia di Lucca

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: "Realizzazione di nuovi marciapiedi nella via comunale del Diaccio dalla via Puccini alla ferrovia"

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 8 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio D'Angelo



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS15_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Tratto da 0 a 82 m Tratto da 90 a 250 Tratto da 0 a 70 dx		82,00 160,00 68,00	2,000 1,500 1,500	0,150 0,150 0,150	24,60 36,00 15,30		
	SOMMANO m ³					75,90		
2 Bollet.279.4. 2.0	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 15x25x100 cm da 0 a 82 da 90 a 250 m da 0 a 70 dx							
	SOMMANO m					0,00		
3 TOS15_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) da 0 a 82 m da 90 a 160 m da 0 a 70 Dx							
	SOMMANO m ²					0,00		
4 TOS15_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra tratto iniziale 0- 42 sx tratto iniziale 0- 10 m dx tratto dx		42,00 9,75 60,00	1,500 1,000 1,000	0,100 0,100 0,100	6,30 0,98 6,00		
	SOMMANO m ³					13,28		
5 TOS15_01.B 04.004.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 Tratto da 0 a 82 m da 90 a 250 m da 0 a 70 dx		82,00 160,00 70,00	2,000 1,500 1,500	0,060 0,060 0,060	9,84 14,40 6,30		
	SOMMANO m ³					30,54		
6 TOS15_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Vedi voce n° 5 [m ³ 30.54]	86,00				2'626,44		
	SOMMANO kg					2'626,44		
7 TOS15_04.E	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IMPRESA
C.E.F.A. srl
Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
07.001.001	l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12		249,00 69,33			249,00 69,33		
	SOMMANO m					318,33		
8 TOS15_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc	2,00	7,50	3,000		45,00		
	SOMMANO m²					45,00		
9 TOS15_PR.P 15.055.006	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 110 mm spess. 9,3 mm							
	SOMMANO m					0,00		
10 ZNP.TOS15 _PR.P22.045	Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm, compreso strato di 2 cm di sabbia uniforme di alloggiamento, intasamento giunto e compattazione. da 0 a 33.5 m dx da 40.8 a 70.80 m dx da 0 a 90.57 m sx da 100.80 a 159.00 m sx da 162.80 a 180.45 m sx da 185.800 a 199.70 m sx da 204.75 a 217.76 m sx da 221.85 a 252.60 m sx				42,000 52,000 152,000 81,000 24,000 24,000 21,000 55,000	42,00 52,00 152,00 81,00 24,00 24,00 21,00 55,00		
	SOMMANO m²					451,00		
11 Bollet.271.4. 1.6	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo cm. 10.compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura. Dim 60x60 spostamenti pozzetti marciapiede sx nuovi pozzetti marciapiede sx rialzamento pozzetti marciapiede sx rialzamento pozzetti marciapiede dx		8,00 3,00 5,00 4,00			8,00 3,00 5,00 4,00		
	SOMMANO cad					20,00		
12 TOS15_01.F 06.010.001	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Reck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm predisposizioni							
	SOMMANO cad					0,00		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
C.L.E.A. s.r.l.
Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
15 NP01	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 12x15x100 cm da 0 a 82 da 90 a 159 m da 162.8 a 180.45 m da 185.80 a 199.70 m da 204.75 a 217.76 m da 221.85 a 252.61 m da 0 a 33.5 dx da 40 a 70 dx		85,00 61,00 21,00 17,00 16,00 34,00 40,00 35,00			85,00 61,00 21,00 17,00 16,00 34,00 40,00 35,00		
	SOMMANO m					309,00		
16 NP02	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm striscia larghezza 50 cm - B striscia larghezza 100 cm - B striscia larghezza 150 cm - B striscia larghezza 200 cm - B passi carrabili		330,00 8,00 34,00 29,00	0,500 1,000 1,500 2,000		165,00 8,00 51,00 58,00 5,00 9,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m²					316,00		
17 NP03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso CON VIBROFINITRICE, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Vedi voce n° 16 [m² 316.00] a detrarre passi carrabili *(H/peso=5+9+10+10)					316,00	34,00	
	Sommano positivi e negativi m²					316,00	34,00	
	SOMMANO m²					282,00		
18 NP04	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm passi carrabili tratto A-da 0 a 10mt					34,00 15,00	34,00 15,00	
	SOMMANO m²					49,00		
19 NP05	Demolizione di conglomerato cementizio debolmente armato in corrispondenza di ponticello serre, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica e quant'altro necessario per dare il risultato compiuto alla regola dell'arte. soletta ponticello via delle serre - B *(par.ug.=(6,5+4,55)*2,5/2)	13,81			0,435	6,01		
	A RIPORTARE					6,01		

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

C.E.L.F.A. srl
Amministratore Unico




IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					6,01		
	SOMMANO m³					6,01		
20 NP06	Spostamento cartelli della segnaletica stradale e non, compresa realizzazione di nuovo bulbo di fondazione in conglomerato cementizio compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte. marciapiEDE sx					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
21 NP07	Realizzazione dei collegamenti tra le tubazioni uscenti dai muretti delimitanti le proprietà delle abitazioni sul lato est di via Diaccio e la dorsale delle acque chiare esistente tramite le seguenti lavorazioni: - demolizione locale dell'estradosso dello scatolare esistente; - fornitura e posa di spezzone di tubazione in pvc di dimensioni tali da poter effettuare il collegamento con le forometrie esistenti; - sigillatura dei raccordi lato muretti e lato dorsale esistenti; compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte. collegamento spezzoni muro-dorsale acque					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
22 NP08	Realizzazione dei collegamenti tra nuova dorsale fognaria su via Diaccio, tratto B, ed i pozzetti con griglia in ghisa esistenti, comprese opere murarie per i ripristini delle forometrie, compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte. pozzetti con griglie esistenti (n.2 fori per elemento)	2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
23 NP09	Messa in quota dei chiusini 100x100 cm in ghisa relativi ai pozzetti di ispezione della linea delle fibre ottiche esistente in via Diaccio, tratta B. Comprese demolizioni, ripristini, trasporto, carico, scarico ed oneri di discarica, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e compiuta alla perfetta regola dell'arte.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
24 NP10	Inserimento e montaggio nuovo cartello inizio e fine pista pedonale, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
25 NP11	Inserimento e montaggio nuovo cartello 25x100 con freccia, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
26 NP12	Inserimento e montaggio nuovo cartello PERICOLO GENERICO e STRETTOIA, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
C.E.I.F.A.S.
Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
27 NP13	Spostamento cartello DOSSO e posizionamento limite di velocità (30), compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	SOMMANO cadauno				1,000	1,00		
						1,00		
	<p>LUCCA, 21/07/2016</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Rama</p>  							
	<p>C.E.L.F.A. s.r.l. Amministratore Unico</p> 							
A RIPORTARE								



Comune di Porcari
Provincia di Lucca

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: "Realizzazione di nuovi marciapiedi nella via comunale del Diaccio dalla via Puccini alla ferrovia"

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio D'Angelo



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
LAVORI A MISURA									
1 TOS15_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m ³	1	2	75,90		20,47	1'553,67		
2 Bollet.279.4. 2.0	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 15x25x100 cm SOMMANO m	1	2	0,00		29,40	0,00		
3 TOS15_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319) SOMMANO m ²	1	2	0,00		3,04	0,00		
4 TOS15_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in scampoli di pietra SOMMANO m ³	1	2	13,28		34,61	459,62		
5 TOS15_01.B 04.004.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 SOMMANO m ³	1	2	30,54		107,89	3'294,96		
6 TOS15_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 SOMMANO kg	1	2	2'626,44		1,44	3'782,07		
7 TOS15_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 SOMMANO m	1	2	318,33		0,28	89,13		
8 TOS15_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc SOMMANO m ²	1	3	45,00		2,80	126,00		
9 TOS15_PR.P 15.055.006	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 110 mm spess. 9,3 mm SOMMANO m	1	3	0,00		3,30	0,00		
10 ZNP.TOS15 _PR.P22.045	Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm, compreso strato di 2 cm di sabbia uniforme di alloggiamento, intasamento giunto e compattazione. SOMMANO m ²	1	3	451,00		24,87	11'216,37		
11 Bollet.271.4. 1.6	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo cm. 10.compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura. Dim 60x60 SOMMANO cad	1	3	20,00		99,26	1'985,20		
A R I P O R T A R E								22'507,02	


Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						22'507,02	
12 TOS15_01.F 06.010.001	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm SOMMANO cad	1	3	0,00		47,30	0,00	
13 Bollet.272.2. 3.1	Griglia in ghisa sferoidale, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sez. min. rinfianco:15X15 CM).Dimensioni 350x350 mm SOMMANO cad	1	4	3,00		86,85	260,55	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						22'767,57	
	A R I P O R T A R E						22'767,57	

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

CELFA
Amministratore Unico

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						24'361,15	
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
15 NP01	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 12x15x100 cm SOMMANO m	1	6	309,00		27,40	8'466,60	
16 NP02	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in arce indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm SOMMANO m²	1	6	316,00		2,87	906,92	
17 NP03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso CON VIBROFINITRICE, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm SOMMANO m²	1	6	282,00		6,38	1'799,16	
18 NP04	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm SOMMANO m²	1	6	49,00		10,38	508,62	
19 NP05	Demolizione di conglomerato cementizio debolmente armato in corrispondenza di ponticello serre, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica e quant'altro necessario per dare il risultato compiuto alla regola dell'arte. SOMMANO m³	1	6	6,01		250,00	1'502,50	
20 NP06	Spostamento cartelli della segnaletica stradale e non, compresa realizzazione di nuovo bulbo di fondazione in conglomerato cementizio, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte. SOMMANO cad	1	7	3,00		120,00	360,00	
21 NP07	Realizzazione dei collegamenti tra le tubazioni uscenti dai muretti delimitanti le proprietà delle abitazioni sul lato est di via Diaccio e la dorsale delle acque chiare esistente tramite le seguenti lavorazioni: - demolizione locale dell'estradosso dello scatolare esistente; - fornitura e posa di spezzone di tubazione in pvc di dimensioni tali da poter effettuare il collegamento con le forometrie esistenti; - sigillatura dei raccordi lato muretti e lato dorsale esistenti; compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte. SOMMANO cad	1	7	5,00		130,00	650,00	
22 NP08	Realizzazione dei collegamenti tra nuova dorsale fognaria su via Diaccio, tratto B, ed i pozzetti con griglia in ghisa esistenti, comprese opere murarie per i ripristini delle forometrie, compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte. SOMMANO cad	1	7	6,00		135,00	810,00	
23 NP09	Messa in quota dei chiusini 100x100 cm in ghisa relativi ai pozzetti di ispezione della linea delle fibre ottiche esistente in via Diaccio, tratta B. Comprese demolizioni, ripristini, trasporto, carico, scarico ed oneri di discarica, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e compiuta alla perfetta regola dell'arte. SOMMANO cad	1	7	2,00		230,00	460,00	
24	Inserimento e montaggio nuovo cartello inizio e fine pista pedonale,							
	A R I P O R T A R E						39'824,95	

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1



CE.I.F.A. S.p.A.
Amministratore Unico

Comune di Porcari
Provincia di Lucca

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: "Realizzazione di nuovi marciapiedi nella via comunale del Diaccio dalla via Puccini alla ferrovia"

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Michele Rama



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 Bollet.271.4. 1.6	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo cm. 10.compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura. Dim 60x60	1	11	20,00		1'985,20
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			20,00	99,26	1'985,20
2 Bollet.272.2. 3.1	Griglia in ghisa sferoidale, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sez. min. rinfiango:15X15 CM).Dimensioni 350x350 mm	1	13	3,00		260,55
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	86,85	260,55
3 Bollet.279.4. 2.0	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 15x25x100 cm	1	2	0,00		0,00
	SOMMANO allo STATO FINALE m			0,00	29,40	0,00
4 NP01	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 12x15x100 cm	1	15	309,00		8'466,60
	SOMMANO allo STATO FINALE m			309,00	27,40	8'466,60
5 NP02	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm	1	16	316,00		906,92
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			316,00	2,87	906,92
6 NP03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso CON VIBROFINITRICE, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm	1	17	282,00		1'799,16
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			282,00	6,38	1'799,16
7 NP04	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm	1	18	49,00		508,62
	SOMMANO allo STATO FINALE m ²			49,00	10,38	508,62
8 NP05	Demolizione di conglomerato cementizio debolmente armato in corrispondenza di ponticello serre, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica e quant'altro necessario per dare il risultato compiuto alla regola dell'arte.	1	19	6,01		1'502,50
	SOMMANO allo STATO FINALE m ³			6,01	250,00	1'502,50
9 NP06	Spostamento cartelli della segnaletica stradale e non, compresa realizzazione di nuovo bulbo di fondazione in conglomerato cementizio, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.	1	20	3,00		360,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			3,00	120,00	360,00
10 NP07	Realizzazione dei collegamenti tra le tubazioni uscenti dai muretti delimitanti le proprietà delle abitazioni sul lato est di via Diaccio e la dorsale delle acque chiare esistente tramite le seguenti lavorazioni: - demolizione locale dell'estradosso dello scatolare esistente; - fornitura e posa di spezzone di tubazione in pvc di dimensioni tali da poter effettuare il collegamento con le forometrie esistenti;					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	- sigillatura dei raccordi lato muretti e lato dorsale esistenti; compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.	1	21	5,00		650,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			5,00	130,00	650,00
11 NP08	Realizzazione dei collegamenti tra nuova dorsale fognaria su via Diaccio, tratto B, ed i pozzetti con griglia in ghisa esistenti, comprese opere murarie per i ripristini delle forometrie , compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.	1	22	6,00		810,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			6,00	135,00	810,00
12 NP09	Messa in quota dei chiusini 100x100 cm in ghisa relativi ai pozzetti di ispezione della linea delle fibre ottiche esistente in via Diaccio, tratta B. Comprese demolizioni, ripristini, trasporto, carico, scarico ed oneri di discarica, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e compiuta alla perfetta regola dell'arte.	1	23	2,00		460,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			2,00	230,00	460,00
13 NP10	Inserimento e montaggio nuovo cartello inizio e fine pista pedonale, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	1	24	2,00		280,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cadauno			2,00	140,00	280,00
14 NP11	Inserimento e montaggio nuovo cartello 25x100 con freccia, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	1	25	2,00		220,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cadauno			2,00	110,00	220,00
15 NP12	Inserimento e montaggio nuovo cartello PERICOLO GENERICO e STRETTOIA, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	1	26	1,00		140,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cadauno			1,00	140,00	140,00
16 NP13	Spostamento cartello DOSSO e posizionamento limite di velocità (30), compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	1	27	1,00		110,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cadauno			1,00	110,00	110,00
17 TOS15_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50	1	1	75,90		1'553,67
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			75,90	20,47	1'553,67
18 TOS15_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20	1	6	2'626,44		3'782,07
	SOMMANO allo STATO FINALE kg			2'626,44	1,44	3'782,07
19 TOS15_01.B 04.004.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/ 30 - consistenza S3	1	5	30,54		3'294,96
	SOMMANO allo STATO FINALE m³			30,54	107,89	3'294,96
20 TOS15_01.F 06.010.001	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm	1	12	0,00		0,00
	SOMMANO allo STATO FINALE cad			0,00	47,30	0,00
21 TOS15_04.E	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
27 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>					
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	1	14	100,00		1'593,58
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	1'593,58	1'593,58
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					1'593,58
	T O T A L E euro					40'574,95
	Data, 21/07/2016					
	<p>Il Direttore dei Lavori Ing. Michele Rama</p> 					

Comune di Porcari

Provincia di Lucca

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: "Realizzazione di nuovi marciapiedi nella via comunale del Diaccio dalla via Puccini alla ferrovia"

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI

IMPRESA:

Contratto in data 12/04/2016 rep. n. 164 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 38 372.91

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	40 637.46
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	14 360.69
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 593.58
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 Bollet.271.4. 1.6	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo cm. 10.compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura. Dim 60x60	SOMMANO cad	20,00	99,26	1'985,20
2 Bollet.272.2. 3.1	Griglia in ghisa sferoidale, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sez. min. rinfianco:15X15 CM).Dimensioni 350x350 mm	SOMMANO cad	3,00	86,85	260,55
3 NP01	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 12x15x100 cm	SOMMANO m	309,00	27,40	8'466,60
4 NP02	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm	SOMMANO m ²	316,00	2,87	906,92
5 NP03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso CON VIBROFINITRICE, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm	SOMMANO m ²	282,00	6,38	1'799,16
6 NP04	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm	SOMMANO m ²	49,00	10,38	508,62
7 NP05	Demolizione di conglomerato cementizio debolmente armato in corrispondenza di ponticello serre, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica e quant'altro necessario per dare il risultato compiuto alla regola dell'arte.	SOMMANO m ³	6,01	250,00	1'502,50
8 NP06	Spostamento cartelli della segnaletica stradale e non, compresa realizzazione di nuovo bulbo di fondazione in conglomerato cementizio, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.	SOMMANO cad	3,00	120,00	360,00
9 NP07	Realizzazione dei collegamenti tra le tubazioni uscenti dai muretti delimitanti le proprietà delle abitazioni sul lato est di via Diaccio e la dorsale delle acque chiare esistente ... retti e lato dorsale esistenti; compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.	SOMMANO cad	5,00	130,00	650,00
10 NP08	Realizzazione dei collegamenti tra nuova dorsale fognaria su via Diaccio, tratto B, ed i pozzetti con griglia in ghisa esistenti, comprese opere murarie per i ripristini delle forometrie , compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.	SOMMANO cad	6,00	135,00	810,00
11 NP09	Messa in quota dei chiusini 100x100 cm in ghisa relativi ai pozzetti di ispezione della linea delle fibre ottiche esistente in via Diaccio, tratta B. Comprese demolizioni, ripristi ... oneri di discarica, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e compiuta alla perfetta regola dell'arte.	SOMMANO cad	2,00	230,00	460,00
12 NP10	Inserimento e montaggio nuovo cartello inizio e fine pista pedonale, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	2,00	140,00	280,00
13 NP11	Inserimento e montaggio nuovo cartello 25x100 con freccia, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	2,00	110,00	220,00
14 NP12	Inserimento e montaggio nuovo cartello PERICOLO GENERICO e STRETTOIA, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1,00	140,00	140,00
15	Spostamento cartello DOSSO e posizionamento limite di velocità (30), compreso fornitura, posa in opera e				
	A R I P O R T A R E				18'349,55

COMUNE DI PORCARI (LU)

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 -CF / P.IVA: 00383070463

Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Rup: Ing. Fulvio D'Angelo

e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it

REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DA VIA PUCCINI ALLA FERROVIA.

IMPRESA APPALTATRICE:	CELFA s.r.l. Via L. Nieri, 192/212, – 55100 LUCCA – P.iva 01059050466
CONTRATTO:	determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 164 del 12/04/2016
IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza):	€ 40.637,46
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.593,58
Ribasso di gara del 5,80% sull'importo a base di gara di € 39.043,88	€ 2.264,55
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (oltre iva 10%):	€ 38.372,91

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(articolo 199 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010)

Premesso:

- che con determina del **Servizio Lavori Pubblici n° 164 del 12/04/2016** la **Ditta CELFA s.r.l, Via L. Nieri, 192/212 – 55100 – LUCCA** ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;

- che i lavori sono stati iniziati in data **09 maggio 2016** come risulta dal verbale di consegna in pari data;

Oggi **sette (07)** del mese di **luglio (07)** dell'anno **duemilasedici (2016)**, a Porcari (Lu), presso il cantiere, il sottoscritto Ing. Michele Rama, direttore dei lavori, a seguito di comunicazione da parte dell'Impresa appaltatrice, ha effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa;

Si è preso atto che sono da ultimare alcune piccole lavorazioni di piccola entità rispetto all'appalto complessivo, oltre allo sgombero ed alla pulizia completa delle aree di cantiere, e con la firma del presente atto l'impresa appaltatrice si impegna a concludere dette lavorazioni, a perfetta regola d'arte, **entro trenta giorni** dalla data odierna, come previsto dall'art. 199, c. 2 del Regolamento LL.PP. D.P.R. 05.10.2010 n. 207, con ultimazione finale degli stessi entro e non oltre il **sei (06)** del mese di **agosto (08)** dell'anno **duemilasedici (2016)**.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA

ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 199 del Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010, che i lavori in oggetto affidati alla sopra citata **Ditta CELFA s.r.l, Via L. Nieri, 192/212 – 55100 – LUCCA -(LUCCA)** risultano ultimati alla data **07/07/2016** e quindi il tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEI
LAVORI

(Ing. Michele Rama)



LA DITTA
CELFA s.r.l.

C.E.L.F.A. s.r.l.
Amministratore Unico

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 - CF / P.IVA: 00383070463

Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Rup: Ing. Fulvio D'Angelo

e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it

Lavori di:
**REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DA VIA
 PUCCINI ALLA FERROVIA.**

IMPRESA APPALTATRICE: CELFA s.r.l.
Via L. Nieri, 192/212, – 55100 LUCCA – P.iva 01059050466
 CONTRATTO: determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 164 del 12/04/2016
 IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza): € 40.637,46
 Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.593,58
 Ribasso di gara del 5,80% sull'importo a base di gara di € 39.043,88 € 2.264,55
 IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (oltre iva 10%): € 38.372,91

V E R B A L E
DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

(art. 163 del regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Premesso

- che con determina del **Servizio Lavori Pubblici n° 164 del 12/04/2016** sono stati affidati alla ditta **CELFA s.r.l** con sede in Via L. Nieri 192/212 a Lucca, (Lu), C.F. e P.Iva 01059050466 i lavori di cui in oggetto, per l'importo di **€ 39.043,88 (IVA esclusa)** con un ribasso del **5,80%** sull'importo a base di gara, di cui **€ 1.593,58** per i costi dovuti alla sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i.).
- che durante il corso di esecuzione delle opere, per diversa morfologia del substrato interessato dalle opere, non imputabili ad errori di progettazione e/o a difetti di esecuzione, si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste originariamente e pertanto occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel capitolato speciale che forma parte integrante del suddetto contratto.

L'anno **duemilasedici** (2016) il giorno **quattordici** (14) del mese di **maggio** (05) in Lucca, tra il sottoscritto **Ing. Michele Rama**, direttore dei lavori suddetti, e Sig. Luca Gelli, nato a Lucca (Lu) il 13/02/1965, nella sua qualità di legale rappresentante, della ditta che esegue i lavori, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori in parola con applicazione del ribasso d'asta

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 -CF / P.IVA: 00383070463

Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Rup: Ing. Fulvio D'Angelo

e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it)

dato che la stessa impresa aveva presentato un'offerta con il criterio del prezzo più basso e quindi con un unico ribasso.

Di seguito le voci dei prezzi relativi alle nuove lavorazioni:

NP01. Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R32,5, compresa fondazione a sezione trapezoidale in cls C20/25, diritto 12x15x100 cm.

- m **euro 27,40 (ventisette /40)**

NP02. Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm.

- mq **euro 2,87 (due /27)**

NP03. Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso CON VIBROFINITRICE, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

- mq **euro 6,38 (sei /38)**

NP04. Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso A MANO, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

- mq **euro 10,38 (dieci /38)**

NP05. Demolizione di conglomerato cementizio debolmente armato in corrispondenza di ponticello serre, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri di discarica e quant'altro necessario per dare il risultato compiuto alla regola dell'arte

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 -CF / P.IVA: 00383070463

Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Rup: Ing. Fulvio D'Angelo

e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it

- mc

euro 250,00 (duecentocinquanta /00)

NP06. Spostamento cartelli della segnaletica stradale e non, compresa realizzazione di nuovo bulbo di fondazione in conglomerato cementizio, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.

- cad

euro 120,00 (centoventi /00)

NP07. Realizzazione dei collegamenti tra le tubazioni uscenti dai muretti delimitanti le proprietà delle abitazioni sul lato est di via Diaccio e la dorsale delle acque chiare esistente tramite le seguenti lavorazioni: - demolizione locale dell'estradosso dello scatolare esistente; - fornitura e posa di spezzone di tubazione in pvc di dimensioni tali da poter effettuare il collegamento con le forometrie esistenti; - sigillatura dei raccordi lato muretti e lato dorsale esistenti; compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.

- cad

euro 130,00 (centotrenta /00)

NP08. Realizzazione dei collegamenti tra nuova dorsale fognaria su via Diaccio, tratto B, ed i pozzetti con griglia in ghisa esistenti, comprese opere murarie per i ripristini delle forometrie , compreso quant'altro per dare l'opera completa e finita alla perfetta regola dell'arte.

- cad

euro 135,00 (centotrentacinque /00)

NP09. Messa in quota dei chiusini 100x100 cm in ghisa relativi ai pozzetti di ispezione della linea delle fibre ottiche esistente in via Diaccio, tratta B. Comprese demolizioni, ripristini, trasporto, carico, scarico ed oneri di discarica, compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa e compiuta alla perfetta regola dell'arte.

- cad

euro 230,00 (duecentotrenta /00)

NP10. Inserimento e montaggio nuovo cartello inizio e fine pista pedonale, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

- cad

euro 140,00 (centoquaranta /00)

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 - CF / P.IVA: 00383070463
Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Rup: Ing. Fulvio D'Angelo
e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it

NP11. Inserimento e montaggio nuovo cartello 25x100 con freccia, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte

- cad **euro 110,00 (centodieci /00)**

NP12. Inserimento e montaggio nuovo cartello PERICOLO GENERICO e STRETTOIA, compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

- cad **euro 140,00 (centoquaranta /00)**

NP13. Spostamento cartello DOSSO e posizionamento limite di velocità (30), compreso fornitura, posa in opera e quant'altro per dare l'opera compiuta a regola d'arte

- cad **euro 110,00 (centodieci /00)**

Lucca, li 14 maggio 2016

IL DIRETTORE DEI
LAVORI
(Ing. Michele Rama)



LA DITTA
CELFA s.r.l
(Sig. Luca Gellii)

C.E.L.F.A. s.r.l.
Amministratore Unico

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 -CF / P.IVA: 00383070463
Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
Rup: Ing. Fulvio D'Angelo
e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it)

ANNO 2016

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DI APPALTO N. . 164 DEL
12/04/2016 RELATIVO AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DA VIA
PUCCINI ALLA FERROVIA.

L' anno **duemilasedici (2016)** e questo giorno **sei (6)** del mese di **giugno (06)**,
nella sede del Comune di Porcari – 55100 Lucca, fra i Sigg.ri :

– **Ing.Fulvio D'Angelo**, nata a Lucca (Lu) il 17/06/1957, la quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Pianificazione
Territoriale e della Mobilità, Patrimonio, Risorse Naturali e Politiche Energetiche
della Provincia di Lucca, codice fiscale 80001210469, ed in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di cui in oggetto e quindi in
nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione che rappresenta, ai
sensi dell'art. 107, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,;

– **Sig. Luca Gelli**, nato a Lucca (Lu) il 13 febbraio 1967, residente nel Comune
di San Lorenzo a Vaccoli, nella sua qualità di legale rappresentante,
dell'impresa **CELFA S.R.L.** con sede in Via L. Nieri, 192/212 – 55011 Lucca
(Lu);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

P R E M E S S O

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 164 del 12/04/2016,
venivano affidati all'impresa **CELFA S.R.L.** con sede in via L. Nieri, 192/212 –
55011 Lucca (Lu), (partita IVA n. 01059050466), i lavori di realizzazione di
REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE DEL
DIACCIO DA VIA PUCCINI ALLA FERROVIA, per l'importo contrattuale di **euro**
38.372,91, derivante dall'offerta ad unico ribasso presentata in sede di gara;

- che durante il corso di esecuzione delle opere, per motivi strettamente tecnici e funzionali, si è manifestata la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste originariamente, con la conseguente stipula di n. 13 (tredici) nuovi prezzi già concordati con l'Impresa come risulta dal relativo verbale in atti redatto in data 14 maggio 2014; che non modifica l'importo contrattuale dei lavori oggetto dell'appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

- la sottoscritta Ditta **CELFA S.R.L.** con sede in via L. Nieri, 192/212 – 55011 Lucca (Lu), (partita IVA n. 01059050466) esecutrice dei lavori di cui al progetto originario, visto il sopracitato verbale di concordamento nuovi prezzi in accordo con la Direzione lavori, dichiara e si obbliga ad accettare, come in effetti con il presente atto accetta, **TUTTI GLI ONERI INDICATI NELLA PERIZIA STESSA**, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al progetto principale;

- le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera e), del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, considerato che il valore complessivo del presente atto non supera i € 154.937,07, non è richiesta alcuna certificazione antimafia;

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto compresa la registrazione, diritti di segreteria e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, con esclusione dell' I.V.A. dovuta dal committente, sono a carico della Ditta appaltatrice che se le assume senza diritto di rivalsa.-

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 267/2000, non è soggetto a controllo.

Le parti concordano che il presente atto sarà sottoposto a registrazione nel solo caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'IMPRESA
CELFA srl
Amministratore Unico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

