

D E T E R M I N A Z I O N E
SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 680

DEL 25-10-2016

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ALLARGAMENTO CARREGGIATA DELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA FERROVIA ALLA CROCE DEL SESTO - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 41 del 11.11.2015 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2015 e finanziati i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ALLARGAMENTO CARREGGIATA DELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA FERROVIA ALLA CROCE DEL SESTO” per un importo complessivo di € 99.000.00;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 137 dell'11.11.2015 con la quale a seguito delle variazioni suddette si provvedeva a variare il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n. 606 del 25.11.2015 con la quale venne affidato all'ing. Michele Rama l'incarico professionale di progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi e venne assunto il relativo impegno di spesa di € 7.758,71 sul cap. 11901/3 (IMP. 1092/2015) del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità;

Richiamato il **progetto preliminare dell'opera**, trasmesso dall'ing. Michele Rama con nota prot.21345 del 26.11.2015, **approvato con deliberazione di G.C. n.150 del 02.12.2015**

Richiamata la delibera di G.C. n. 155 del 02.12.2015, con cui venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ALLARGAMENTO CARREGGIATA DELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA FERROVIA ALLA CROCE DEL SESTO” e quanto di seguito riportato:

1) approvare il progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ALLARGAMENTO CARREGGIATA DELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA FERROVIA ALLA CROCE DEL SESTO”, trasmesso dall'ing. Michele Rama con nota prot. 21516 del 30.11.2015, progetto allegato (in atti) all'originale della presente deliberazione

2) approvare il **relativo quadro economico dell'opera di seguito riportato:**

Nuovi marciapiedi ed allargamento carreggiata della via comunale del Diaccio dalla ferrovia alla croce del Sesto.		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 75.596,42
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€ 1.757,22
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 77.353,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	€ 3.653,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€ 6.115,00
B7.2	Spese tecniche per incarico interno (R.U.P, validazioni progettuali, ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€ 544,29
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 230,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 1.500,00
	Imposte	
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 7.735,36
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.643,71
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.646,36
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 99.000,00

- 3) Dare atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di € 99.000,00 così ripartiti:
- € 89.000,00 sul cap. 119007/1 "FPV allargamento sede stradale via Diaccio e opere accessorie - fin. Avanzo" del bilancio c.e.;
 - € 10.000,00 sul cap. 11901/3 " Progettazione allargamento sede stradale via Diaccio e opere accessorie - fin. Avanzo" del bilancio c.e.;
- 4) di dare, altresì, atto che:
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 52/1999 il presente provvedimento, con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti della concessione edilizia;
 - con l'approvazione del presente provvedimento si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16.12.2015, con la quale venne deciso quanto segue:

- 1) **Dare atto dell'avvenuta costituzione della C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) dei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica e della avvenuta sottoscrizione, in data 02.12.2015, della relativa convenzione** (rep. Inf. N. 20/2015 del Comune di Capannori) per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3 -bis del D.Lgs. 163/2006;
- 2) **di procedere, a mezzo della suddetta C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) dei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica, all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi mediante esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006,, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del sopramenzionato D. Lgs. 163/2006;**
- 3) **di approvare:**
 - lo schema della lettera d'invito, allegato all'originale del presente atto;
 - l'elenco delle ditte (almeno n. 5 ditte appartenenti alla categoria prevalente **OG3** relativa ai lavori edili di cui trattasi) **da invitare alla procedura negoziata**, che sarà conservato agli atti di ufficio e che verrà allegato all'originale del presente atto dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- 4) **di fissare, ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, i termini di ricezione delle offerte in almeno 20 gg. decorrenti dalla data d'invio della lettera d'invito;**
- 5) **dare atto** che, con successivi atti, la stazione appaltante provvederà, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori all'impresa risultata vincitrice della gara informale e, comunque, prima della stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara stessa, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, nonché delle ulteriori notizie necessarie ai sensi della vigente normativa in materia;
- 6) **di disporre che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa**, tramite rogazione del Segretario Comunale;
- 7) Di dare atto che l'attivazione della procedura di affidamento dei lavori consente, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) nell'anno 2015, garantendo così il finanziamento dell'opera sull'esercizio 2016;
- 8) **dare atto dei seguenti impegni di spesa già assunti per la progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi:**
 - **determinazione del Servizio LL.PP. n. 606 del 25.11.2015** con la quale venne affidato all'ing. Michele Rama l'incarico professionale di progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi e **venne assunto il relativo impegno di spesa di € 7.758,71 sul cap. 11901/3 (IMP. 1092/2015)**
- 9) **Di prenotare, pertanto, l'impegno di spesa generale** (per lavori e somme a disposizione) **come risulta dal quadro economico dell'intervento**, al netto delle spese suddette che risultano già impegnate, **per complessivi euro 91.241,29 dell'anno 2016 del bilancio 2015-2017 così ripartiti:**
 - € 89.000,00 sul cap. 119007/1 "FPV allargamento sede stradale via Diaccio e opere accessorie - fin. Avanzo" del bilancio c.e.;
 - € 2.241,29 sul cap. 11901/3 " Progettazione allargamento sede stradale via Diaccio e opere accessorie - fin. Avanzo" del bilancio c.e.;
- 10) **di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo di gara previsto dall'AVCP, da effettuare tramite bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, sul capitolo cap. 119007/1 dell'anno 2016 del bilancio 2015-2017;**
- 11) **di effettuare il pagamento di € 30,00 a favore dell'AVCP (oggi ANAC) tramite MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;**
- 12) **dare atto che:**
 - il CIG dell'intervento è il seguente: 6517323912
 - il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H61B15000440004

Richiamata la determinazione n. 88 del 28.01.2016 del Dirigente Responsabile della C.U.C. – dott.ssa Caterina Gallo con cui venne dichiarata l'aggiudicazione provvisoria

dell'appalto in favore della DITTA DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca che ha offerto un ribasso del 6.20%;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n. 154 del 01.04.2016 con cui è stata aggiudicato definitivamente l'appalto relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ALLARGAMENTO CARREGGIATA DELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA FERROVIA ALLA CROCE DEL SESTO” all'impresa DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca - (P.Iva 01507540464) che ha offerto un ribasso del 6.20 % sull'importo a base di gara di € 75.596,42 (I.V.A. esclusa), corrispondente ad un importo offerto di € 70.909,44 più € 1.757,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 72.666,66 +iva e deciso quanto segue:

- 1) **che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**
- 2) **dare atto della determinazione** n. 88 del 28.01.2016 del Dirigente Responsabile della C.U.C. – dott.ssa Caterina Gallo con cui venne dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto la ditta DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca che ha offerto un ribasso del 6.200 % sull'importo a base di gara;
- 3) **di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi** alla ditta DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca che ha offerto un ribasso del 6.200% sull'importo a base di gara (€ 75.596,42) pari ad un importo di € 70.909,44 più € 1.757,22 per oneri della sicurezza **e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 72.666,66** IVA esclusa;
- 4) **dare atto della documentazione afferente alla gara** (lettera di invito, offerte, verbali di gara, ...ecc...) **che viene allegata, in atti, all'originale della presente determinazione;**
- 5) **approvare il nuovo quadro economico come rideterminato dopo l'effettuazione della gara e di seguito riportato:**

REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI ED ALLARGAMENTO CARREGGIATA DELLA VIA COMUNALE DEL DIACCIO DALLA FERROVIA ALLA CROCE DEL SESTO

QUADRO ECONOMICO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA

A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale dei lavori aggiudicato	€ 70.909,44
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€ 1.757,22
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 72.666,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (5% dell'importo contrattuale compreso quota inferiore al 50% ribasso ed IVA 10% inclusa)	€ 3.996,68
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€ 6.115,00
B7.2	Spese per incentivi ai dipendenti interni (R.U.P, validazioni progettuali, Responsabile dei lavori ex D,Lgs. 81/2006, ..ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€ 544,29
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 230,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 1.500,00
	Imposte	
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 7.266,67
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%), E.P.A.P. (2%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.643,71
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.326,34
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 93.993,00

- 6) **subimpegnare la spesa di € 79.933,33 per Impresa appaltatrice** ditta DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca , sull'impegno n. 1276 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015 sul capitolo 119007 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DIACCIO ED OPERE ACCESSORIE BILANCIO PREVISIONE 2015 – codice di riferimento 10-5-2-2-1-9-12;
- 7) **confermare l'impegno della somma di € 30,00 per contributo ANAC** – impegno n. 1276/1 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015 sul capitolo 119007 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DIACCIO ED OPERE ACCESSORIE BILANCIO PREVISIONE 2015 – codice di riferimento 10-5-2-2-1-9-12;
- 8) **confermare l'impegno della somma di € 7.758,71 per incarico esterno (progettazione e sicurezza dei lavori) all'ing. Michele Rama** – impegno n. 1092 già assunto con determina del servizio LL.PP. n. 606 del 25.11.2015 sul capitolo 119013 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA DIACCIO E LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE (FIN AVANZO LIBERO), codice di riferimento 10-5-2-2-3-5-12;

9) confermare l'impegno della somma di € 6.270,96 per altre somme a disposizione riportate nel sopra riportato Quadro economico dell'Opera (di cui € 544,29 per incentivi ai dipendenti interni (R.U.P, validazioni progettuali, Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2006, ..ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006) **così suddivise :**

- € 2.241,29 impegno n. 1277 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015 sul capitolo 119013 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA DIACCIO E LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE (FIN AVANZO LIBERO), – codice di riferimento 10-5-2-2-3-5-12 ;

- € 4.029,67 sull'impegno n. 1276 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015 sul capitolo 119007 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DIACCIO ED OPERE ACCESSORIE BILANCIO PREVISIONE 2015 – codice di riferimento 10-5-2-2-1-9-12 ;

10) Dato atto che residua un'economia pari ad € 5.007,00 dovuta a parte del ribasso d'asta, IVA inclusa, non reinserita nel quadro economico dopo l'effettuazione della gara e che pertanto va ridotto di tale somma l'impegno n. 1276 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015 sul capitolo 119007 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DIACCIO ED OPERE ACCESSORIE BILANCIO PREVISIONE 2015 – codice di riferimento 10-5-2-2-1-9-12;

11) approvare lo schema di contratto, allegato, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

12) trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto ed in particolare per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione del Segretario Comunale;

13) dare atto:

• che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

• **che il CIG dell'intervento è il seguente: 6517323912**

• **che il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H61B15000440004**

• **che**, come previsto dalla nota prot. 21516 del 30.11.2015, allegata agli atti d'ufficio, inviata dal Progettista e direttore dei lavori – ing- Michele Rama, risulta il seguente cronoprogramma dei pagamenti dei lavori:

• entro 5 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 30.06.2016) verrà emesso ed approvato il 1° SAL;

• entro 10 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 31.07.2016) verrà emesso il 2° SAL corrispondente al Finale;

• entro 12 settimane dalla data di Ultimazione dei lavori (presumibilmente entro il 20.10.2016) verrà emesso ed approvato il CRE;

• entro 15 giorni dall'approvazione del CRE verrà emesso il relativo atto di liquidazione;

Dato atto che in data 20.04.2016, nelle more della stipula del contratto, **avvenne la consegna dei lavori;**

Dato atto del contratto, rep 3788 del 29.05.2016;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n. 154 del 01.04.2016 con cui è stato approvato il 1 SAL corrispondente al finale e deciso quanto sotto riportato:

1) assumere agli atti la seguente documentazione contabile, relativa al 1° SAL corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, trasmessa dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, ed assunta al protocollo comunale n. 15064 del 08.08.2016, documentazione allegata, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- stato di avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale ;

- registro di contabilità

- libretto delle misure

- Sommario del registro di contabilità

- Certificato di ultimazione lavori

- Verbale concordamento nuovi prezzi

- Atto di sottomissione

2) approvare il 1° SAL corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, trasmesso dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, assunto al protocollo comunale n. 15064 del 08.08.2016, ed allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, **dal quale risulta che l'impresa DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca - (P.Iva 01507540464), ha eseguito lavori per € 75.572,59 soggetti al ribasso del 6,2% e quindi, al netto del ribasso, per € 70.887,09 oltre a € 1.757,22 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per € 72.644,31 IVA esclusa;**

3) certificato di pagamento n. 1, emesso in data 17.08.2016 dal RUP – dott. ing. Fulvio D'Angelo ed allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, **da cui risulta che possono essere corrisposte**

alla Ditta appaltatrice DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca - (P.Iva 01507540464), al netto delle ritenute di legge, €.72.281,09 oltre ad €. 7.228,11 per IVA 10% e quindi complessivamente € 79.509,20;

4) Imputare la spesa complessiva di € 79.509,20 sul sul capitolo 119007 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DIACCIO ED OPERE ACCESSORIE BILANCIO PREVISIONE 2015 – codice di riferimento 10-5-2-1-9-12 (impegno n. 1276 sub. 2 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015);

5) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante Codice Identificativo Gara (CIG) 6517323912, la liquidazione alla ditta appaltatrice DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca - (P.Iva 01507540464), della somma di €.72.281,09 oltre ad €. 7.228,11 per IVA 10% e quindi complessivamente € 79.509,20;

6) dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “amministrazione trasparente” – sezione rubricata “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente” .

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e la relativa documentazione, trasmessi dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, ed assunti al protocollo comunale n. 19529 del 21.10.2016, allegati, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta:

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, ultimati in data 07.07.2016, nonché la conformità alle vigenti normative in tema stradale;
- un credito residuo dell'Impresa pari ad € 363,22 oltre € 36,22 per IVA 10% = € 399,54 IVA inclusa:

Atteso che, è stato richiesto per via telematica il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL , INPS e Cassa Edile;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto e la vigente normativa in tema di collaudo dei lavori;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto di Nomina Sindacale n. 11/2016 a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

DETERMINA

1) Assumere agli atti ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e la relativa documentazione, trasmessi dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, ed assunti al protocollo comunale n. 19529 del 21.10.2016, allegati, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 14/10/2016 dalla D.L., risulta:

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, ultimati in data 07.07.2016, nonché la conformità alle vigenti normative in tema stradale;

- un credito residuo dell'Impresa pari ad € 363,22 oltre € 36,22 per IVA 10% = € 399,54 IVA inclusa:
- 3) Imputare la spesa complessiva di € 399,54 sul capitolo 119007 ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DI VIA DIACCIO ED OPERE ACCESSORIE BILANCIO PREVISIONE 2015 – codice di riferimento 10-5-2-2-1-9-12 (impegno n. 1276 sub. 2 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 702 del 16/12/2015);**
- 5) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante Codice Identificativo Gara (CIG) 65172951F9, la liquidazione alla ditta appaltatrice DEL CARLO ENZO & C. s.n.c. via Stazione 45 – Porcari – Lucca - (P.Iva 01507540464), della somma di € 363,22 oltre € 36,22 per IVA 10% = € 399,54 IVA inclusa;**
- 4) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione la corresponsione degli incentivi, per complessivi € 544,29, ai tecnici U.T.C. incaricati, a seguito dell'approvazione delle modifiche al vigente Regolamento “Merloni” per recepire il dettato normativo del D.L.90/2014;**
- 6) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione, previa acquisizione della regolarità contributiva ed emissione di regolare fattura, la corresponsione del saldo dei corrispettivi professionali all'ing. Michele Rama (C.F. RMA MHL 70M30 E715F) dello studio professionale Archimede s.r.l. servizi di ingegneria con sede in viale Puccini, 311/c - 55100 Lucca (p. IVA 01879390464) incaricato della progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi;**
- 7) dare atto che l'incremento del patrimonio immobiliare è di € 72.644,31 oltre IVA 10%;**
- 8) autorizzare l'Ufficio Segreteria a procedere allo svincolo della polizza di fidejussione bancaria rilasciata per la garanzia del deposito cauzionale definitivo;**
- 9) dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “amministrazione trasparente” – sezione rubricata “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente” .**
- 6) dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “amministrazione trasparente” – sezione rubricata “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente”.**

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005