



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 791

DEL 24-11-2016

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE ROMANA OVEST - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 41 del 11.11.2015 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2015 e finanziati i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE ROMANA OVEST” per un importo complessivo di € 99.000.00;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 137 dell’11.11.2015 con la quale a seguito delle variazioni suddette si provvedeva a variare il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n. 606 del 25.11.2015 con la quale venne affidato all’ing. Michele Rama l’incarico professionale di progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi e venne assunto il relativo impegno di spesa di € 7.930,00 sul cap. 11901/2 (IMP. 1093/2015) del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità;

Richiamato il progetto preliminare dell’opera, trasmesso dall’ing. Michele Rama con nota prot. 21346 del 26.11.2015, approvato con deliberazione di G.C. n. 149 del 02.12.2015;

Richiamata la delibera di G.C. n. 156 del 02.12.2015, con cui venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE ROMANA OVEST” e quanto di seguito riportato:

1) approvare il progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE ROMANA OVEST”, trasmesso dall’ing. Michele Rama con nota prot. 21517 del 30.11.2015, progetto allegato (in atti) all’originale della presente deliberazione;

2) approvare il **relativo quadro economico dell'opera di seguito riportato:**

Nuovi marciapiedi nella via comunale Romana Ovest .		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 75.788,78
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€ 1.839,04
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 77.627,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	€ 3.678,72
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€ 6.250,00
B7.2	Spese tecniche per incarico interno (R.U.P, validazioni progettuali, ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€ 545,68
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 230,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 1.000,00
	Imposte	
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 7.762,78
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.680,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.372,18
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 99.000,00

3) Dare atto della copertura finanziaria della relativa spesa complessiva di € 99.000,00 così ripartiti:

- € 90.000,00 sul cap. 119002/2 "FPV marciapiedi in via Romana Ovest - fin. Avanzo" del bilancio c.e.;

- € 9.000,00 sul cap. 11901/2 "Progettazione marciapiedi in via Romana Ovest - fin. Avanzo" del bilancio c.e.;
- 4) di dare, altresì, atto che:
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 52/1999 il presente provvedimento, con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti della concessione edilizia;
 - con l'approvazione del presente provvedimento si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 con la quale si decideva quanto segue:

- 1) Dare atto dell'avvenuta costituzione della C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) dei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica e della avvenuta sottoscrizione, in data 02.12.2015, della relativa convenzione (rep. Inf. N. 20/2015 del Comune di Capannori) per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3 -bis del D.Lgs. 163/2006;
- 2) di procedere, a mezzo della suddetta C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) dei comuni di Capannori, Altopascio, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica, all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi mediante esperimento di gara informale, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006,, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del sopramenzionato D. Lgs. 163/2006;
- 3) di approvare:
 - lo schema della lettera d'invito, allegato all'originale del presente atto;
 - l'elenco delle ditte (almeno n. 5 ditte appartenenti alla categoria prevalente OG3 relativa ai lavori edili di cui trattasi) da invitare alla procedura negoziata, che sarà conservato agli atti di ufficio e che verrà allegato all'originale del presente atto dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- 4) di fissare, ai sensi dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, i termini di ricezione delle offerte in almeno 20 gg. decorrenti dalla data d'invio della lettera d'invito;
- 5) dare atto che, con successivi atti, la stazione appaltante provvederà, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori all'impresa risultata vincitrice della gara informale e, comunque, prima della stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara stessa, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta, nonché delle ulteriori notizie necessarie ai sensi della vigente normativa in materia;
- 6) di disporre che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione del Segretario Comunale;
- 7) Di dare atto che l'attivazione della procedura di affidamento dei lavori consente, secondo quanto previsto al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011), la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) nell' anno 2015, garantendo così il finanziamento dell' opera sull' esercizio 2016;
- 8) dare atto dei seguenti impegni di spesa già assunti per la progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi:
 - determinazione del Servizio LL.PP. n. 606 del 25.11.2015: imp. N. 1093/2015 di € 7.930,00 sul cap. 11901/2 del bilancio c.e. ove è prevista la sufficiente disponibilità
- 9) Di prenotare, pertanto, l'impegno di spesa generale (per lavori e somme a disposizione) come risulta dal quadro economico dell'intervento, al netto delle spese suddette che risultano già impegnate, per complessivi euro 91.070,00 dell' anno 2016 del bilancio 2015-2017 così ripartiti:
 - € 90.000,00 sul cap. 119002/2 "FPV marciapiedi in via Romana Ovest - fin. Avanzo";
 - € 1.070,00 sul cap. 11901/2 "Progettazione marciapiedi in via Romana Ovest - fin. Avanzo";
- 10) di impegnare la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo di gara previsto dall'AVCP, da effettuare tramite bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, sul capitolo cap. 119002/2 dell'anno 2016 del bilancio 2015-2017;
- 11) di effettuare il pagamento di € 30,00 a favore dell'AVCP (oggi ANAC) tramite MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;
- 12) dare atto che:
 - il CIG dell'intervento è il seguente: 65173417ED
 - il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H61B15000450004

Richiamata la determinazione n. 271 del 02/03/2016 del Dirigente Responsabile della C.U.C. – dott.ssa Caterina Gallo con cui venne dichiarata l'aggiudicazione

provvisoria dell'appalto in favore della ditta CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU), che ha offerto un ribasso del 6,25% sull'importo a base di gara;

Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 164 del 12.04.2016 con cui è stato aggiudicato definitivamente l'appalto relativo ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE ROMANA OVEST" e venne deciso quanto segue:

- 1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **dare atto della determinazione** n. n. 271 del 02/03/2016 del Dirigente Responsabile della C.U.C. – dott.ssa Caterina Gallo con cui venne dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della ditta CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU), che ha offerto un ribasso del 6,25% sull'importo a base di gara;
- 3) **di aggiudicare definitivamente l'appalto di cui trattasi** alla ditta CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l. con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU), che ha offerto un ribasso del 6,25% sull'importo a base di gara (€ 75.788,78) pari ad un importo di € 71.051,98 più € 1.839,04 per oneri della sicurezza;
- 4) **dare atto della documentazione afferente alla gara** (lettera di invito, elenco ditte, offerte, verbali di gara, ...ecc...) **che viene allegata, in atti, all'originale della presente determinazione;**
- 5) **approvare il nuovo quadro economico come rideterminato dopo l'effettuazione della gara e di seguito riportato:**

Nuovi marciapiedi nella via comunale Romana Ovest .		
QUADRO ECONOMICO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale dei lavori aggiudicato	€ 71.051,98
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€ 1.839,04
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 72.891,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	€ 4.009,01
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€ 6.250,00
B7.2	Spese tecniche per incarico interno (R.U.P, validazioni progettuali, ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€ 545,68
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 230,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 1.000,00
	Imposte	
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 7.289,10
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.680,00

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.033,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 93.924,81

- 6) **subimpegnare la spesa di € 80.180,12 per Impresa appaltatrice CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l.** con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU), sull'impegno n. 1272 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012
- 7) **confermare l'impegno della somma di € 30,00 per contributo ANAC** – impegno n. 1272/1 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012
- 8) **confermare l'impegno della somma di € 7.930,00 per incarico esterno (progettazione e sicurezza dei lavori) all'ing. Michele Rama** – impegno n. 1093 già assunto con determina del servizio LL.PP. n. 606 del 25.11.2015 sul capitolo 119012 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero), codice di bilancio 10.05-2.02.03.05.001
- 9) **confermare l'impegno della somma di € 5.750,58 per altre somme a disposizione riportate nel sopra riportato Quadro economico dell'Opera** (di cui € 545,68 per incentivi ai dipendenti interni (R.U.P, validazioni progettuali, Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2006, ..ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006) **così suddivise:**
- € 1.070,00 impegno n. 1273 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119012 PROGETTAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero), codice di bilancio 10.05-2.02.03.05.001;
- € 4.714,69 sull'impegno n. 1272 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- 10) **Dare atto che residua un'economia pari ad € 5.075,19** dovuta a parte del ribasso d'asta, IVA inclusa, non reinserita nel quadro economico dopo l'effettuazione della gara e che pertanto va ridotto di tale somma l'impegno n. 1272 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
- 11) **approvare lo schema di contratto**, allegato all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 12) **trasmettere la presente determinazione** all'Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali opportuni e conseguenti all'approvazione del presente atto ed in particolare per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione del Segretario Comunale;
- 13) **dare atto:**
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
 - il CIG dell'intervento è il seguente: 65173417ED
 - il C.U.P. dell'intervento è il seguente: H61B15000450004
 - che, come previsto dal cronoprogramma progettuale agli atti d'ufficio, risulta il seguente cronoprogramma dei pagamenti dei lavori:
 - entro 6 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 04.07.2016) verrà emesso ed approvato il 1° SAL;
 - entro 13 settimane dalla data di consegna dei lavori (presumibilmente entro il 22.08.2016) verrà emesso il 2° SAL corrispondente al Finale;
 - entro 12 settimane dalla data di Ultimazione dei lavori (presumibilmente entro il 14.11.2016) verrà emesso ed approvato il CRE;
 - entro 15 giorni dall'approvazione del CRE verrà emesso il relativo atto di liquidazione;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, agli atti d'ufficio, **redatto in data 29.04.2016;**

Richiamato il contratto di appalto rep. 3.794 del 18.05.2016;

Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 346 del 20.06.2016 con cui venne approvato il subappalto, all'Impresa BALDASSARRI MOVITER S.R.L. , con sede in Capannori, Via Tazio Nuvolari,27 -, delle lavorazioni afferenti agli "REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NELLA VIA COMUNALE ROMANA OVEST", per un importo presunto di € 21.000,00 oltre ad € 551.70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Richiamata la Determina del Servizio LL.PP. n. 701 del 02.11.2016 con cui venne approvato il 1° SAL corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi e quanto sotto riportato:

1) assumere agli atti la seguente documentazione contabile, relativa al 1° SAL corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, trasmessa dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, ed assunta al protocollo comunale n. 19999 del 26.10.2016, documentazione allegata, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale:

- stato di avanzamento lavori n. 1 corrispondente al finale ;
- registro di contabilità
- libretto delle misure
- Sommario del registro di contabilità
- Certificato di ultimazione lavori
- Computo di variata distribuzione di spesa
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

2) approvare il 1° SAL corrispondente al finale dei lavori di cui trattasi, trasmesso dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, assunto al protocollo comunale n. 19999 del 26.10.2016, ed allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, **dal quale risulta che l'impresa CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l.** , con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU), **ha eseguito lavori per € 74.931,98 soggetti al ribasso del 6,25% e quindi per € 70.248,73 oltre a € 1.839,04 per oneri di sicurezza**, non soggetti a ribasso, e **quindi complessivamente per € 72.087,77;**

3) approvare il certificato di pagamento n. 1, emesso in data 27.10.2016 dal RUP – dott. ing. Fulvio D'Angelo ed allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, **da cui risulta che possono essere corrisposte alla Ditta appaltatrice CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l.** , con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU) P.Iva 02221960467), al netto delle ritenute di legge, **€ 71.727,33 oltre ad € 7.7.172,73 per IVA 10% e quindi complessivamente € 78.900,07;**

4) Imputare la spesa complessiva di € 78.900,07 sul capitolo 119002 “Marciapiedi via Romana ovest – fin avanzo libero” – sull'impegno n. 1272 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

5) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante Codice Identificativo Gara (CIG) 65173417ED, **la liquidazione alla ditta appaltatrice CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l.** , con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU) P.Iva 02221960467, al netto delle ritenute di legge, **di € 71.727,33 oltre ad € 7.7.172,73 per IVA 10% e quindi complessivamente € 78.900,07;**

6) dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “amministrazione trasparente” – sezione rubricata “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente” .

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e la relativa documentazione, trasmessi dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, ed assunti al protocollo comunale n. 21320 del 16.11.2016, allegati, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta:

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, ultimati in data 10.09.2016, nonché la conformità alle vigenti normative in tema stradale;
- un credito residuo dell'Impresa pari ad € 360,44 oltre € 36,04 per IVA 10% = € 396,48 IVA inclusa:

Atteso che, è stato richiesto per via telematica il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL , INPS e Cassa Edile;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto e la vigente normativa in tema di collaudo dei lavori;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2016;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto di Nomina Sindacale n. 11/2016 a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;

DETERMINA

1) Assumere agli atti ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e la relativa documentazione, trasmessi dal direttore dei lavori – ing. Michele Rama, ed assunti al protocollo comunale n. 21320 del 16.11.2016, allegati, in atti, all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;

2) Dare atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione, emesso in data 04.11.2013 dalla D.L., **risulta:**

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, ultimati in data 10.09.2016, nonché la conformità alle vigenti normative in tema stradale;
- un credito residuo dell'Impresa pari ad € 360,44 oltre € 36,04 per IVA 10% = € 396,48 IVA inclusa;

3) Imputare la spesa complessiva di € 396,48 sul capitolo 119002 “Marciapiedi via Romana ovest – fin avanzo libero” – sull'impegno n. 1272 del 2015 assunto con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;

4) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante Codice Identificativo Gara (CIG) 65173417ED, **la liquidazione alla ditta appaltatrice CENTRO PAVIMENTAZIONI s.r.l.**, con sede in Via A. De Gasperi, n. 55, loc. S. Anna (LU) P.Iva 02221960467, **della somma di € 360,44 oltre € 36,04 per IVA 10% = € 396,48 IVA inclusa;**

5) formalizzare, ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2016, **l'incarico interno**, già svolto nelle more dell'approvazione del Regolamento, **ai sotto indicati dipendenti U.T.C. con le seguenti competenze:**

- **ing. Fulvio D'Angelo** : RUP , Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008, soggetto Validatore del progetto esecutivo;
- **geom. Alessandra Pardini** : collaboratore del Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 e del soggetto Validatore del progetto esecutivo;
- **geom. Simona Valentini** : collaboratore del RUP;

6) imputare, sull'impegno n. 1272 del 2015 assunto per altre somme a disposizione con determina del Servizio LL.PP. n. 700 del 16/12/2015 sul capitolo 119002 Marciapiedi in Via Romana Ovest (finanz. Avanzo libero) – codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, ai sensi del Regolamento per la ripartizione del fondo per la

progettazione e l'innovazione approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2016, la spesa complessiva di € 970,10 come di seguito riportato:

- la somma di € $75.788,78 * 0,02 * 0,80 * (0,10 + 0,45) * 1 = € 666,94$ per la corresponsione degli incentivi, di cui all'art. 11 del suddetto Regolamento, ai tecnici U.T.C. incaricati (RUP, soggetto Validatore del progetto e collaboratori);
- la somma di € $75.788,78 * 0,02 * 0,20 * 1 = € 303,16$ per il fondo per l'innovazione di cui all'art. 10 del suddetto Regolamento;
- ripartire i sopradetti incentivi, di cui all'art. 11 del suddetto Regolamento, ai tecnici U.T.C. incaricati come di seguito indicato:

importo complessivo Fondo per la progettazione e l'innovazione	Calcolo IMPORTO COMPLESSIVO del FONDO: $75788,78 * 0,02 * 0,8 * 1 * (0,45 + 0,1) + 75788,78 * 0,02 * 0,2 * 1 = € 970,10$		
€ 970,10	cap. 119002 - Imp. n. 1272/2015		
importo totale incentivi di cui all'art. 11 del suddetto Regolamento (80% del Fondo)			
€ 666,94	IMPORTI PARZIALI INCENTIVI	cap. 119002 - Imp. n. 1272/2015	
	importo netto al tecnico D'Angelo Fulvio		
	€ 403,29	s.Imp.	
	importo netto al tecnico Simona Valentini		
	€ 50,41	s.Imp.	
	importo netto al tecnico Alessandra Pardini		
	€ 50,41	s.Imp.	
IRAP 8,5%	€ 42,85	s.Imp.	
CPDL 23,8%	€ 119,98	s.Imp.	
importo fondo per l'innovazione per acquisto beni e strumentazioni (20%) di cui all'art. 10 del Regolamento			
€ 303,16	€ 303,16	s.Imp.	

7) Dare atto:

- che al momento della liquidazione degli incentivi suddetti, al fine di far transitare i compensi dal "Fondo salario accessorio" e provvedere al relativo pagamento ai tecnici, verrà effettuato apposito giro contabile con contestuale emissione di reversale di incasso di € 666,94 (importo complessivo progettazione + irap+contributi) al cap. 2320/6 "Posta compensativa

compensi progettazione” e di mandati di pagamento sui relativi capitoli del fondo salario accessorio;

- **demandare**, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione approvato con deliberazione di G.C. n. 150/2016, **ad un successivo atto la liquidazione degli incentivi sopra indicati ai tecnici U.T.C. incaricati**;

8) demandare ad un successivo Atto di Liquidazione, previa acquisizione della regolarità contributiva ed emissione di regolare fattura, **la corresponsione del saldo dei corrispettivi professionali all’ing. Michele Rama (C.F. RMA MHL 70M30 E715F) dello studio professionale Archimede s.r.l. servizi di ingegneria** con sede in viale Puccini, 311/c - 55100 Lucca (p. IVA 01879390464) **incaricato della progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi**;

9) dare atto che l’incremento del patrimonio immobiliare è di € 76.771,02 oltre IVA 10%;

10) autorizzare l’Ufficio Segreteria a procedere allo svincolo della polizza di fidejussione bancaria rilasciata per la garanzia del deposito cauzionale definitivo;

11) dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente” – sezione rubricata “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente” .

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **1.366,58**

- al Cap. nr. **119002, MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)**, (codice di riferimento **10.05-2.02.01.09.012**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1272/ 4** per € **403,29** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **119002, MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)**, (codice di riferimento **10.05-2.02.01.09.012**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1272/ 5** per € **50,41** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **119002, MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)**, (codice di riferimento **10.05-2.02.01.09.012**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1272/ 6** per € **50,41** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **119002, MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)**, (codice di riferimento **10.05-2.02.01.09.012**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1272/ 7** per € **119,98** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **119002, MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)**, (codice di riferimento **10.05-2.02.01.09.012**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1272/ 8** per € **42,85** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **119002, MARCIAPIEDI IN VIA ROMANA OVEST (finanz. avanzo libero)**, (codice di riferimento **10.05-2.02.01.09.012**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **1272/ 9** per € **303,16** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 25-11-2016