

molteni & molteni
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
MAURO, FRANCESCA, MARCO MOLTENI INGEGNERI
VIA BARSANTI E MATTEUCCI 51, 55100 LUCCA
PARTITA IVA 0167 4870 462 TEL. 0583/496534

COMUNE DI PORCARI (PROVINCIA DI LUCCA)	
ARRIVO	
DATA <u>19/01/2016</u>	PROT. <u>1065</u>
TITOLO _____	DI CL. <u>5</u>

U.P.P.

COMUNE DI PORCARI
Piazza F.Orsi 1
55016 Porcari-LU

Alla c.a. Ing. F. D'Angelo

Oggetto: Realizzazione di n.92 nuove tombe a terra Cimitero via Sbarra-Porcari_LU
Lettera di trasmissione RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In allegato alla presente si trasmettono in triplice copia la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione

A disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Lucca 19/01/16

La D.L.

Ing. Marco Molteni



COMUNE DI PORCARI-LU

Oggetto: "REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA"

- CIG dell'intervento è il seguente:616954124B
- C.U.P. dell'intervento è il seguente: H67H14001970004

Impresa: CO.GE.PI S.r.l. – via dei Ghoghi 24-Segromigno in Piano-
Capannori-LU - Contratto Rep. 3702 del 06/07/2015

A base di gara

Importo, a base di gara	€	150.310,00
Di cui Importo oneri per la sicurezza	€	6.310,00
Somme a disposizione A.C.	€	44.690,00
Totale finanziamento	€	195.000,00

Importo contrattuale

Importo contrattuale dopo aggiudicazione	€	135.187,20
Oneri sicurezza	€	6.310,00
Importo complessivo contrattuale	€	141.497,20
Somme a disposizione A.C.	€	48.215,12
Totale finanziamento	€	189.712,32

RELAZIONE SUL CONTO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

a) RELAZIONE

Progetto: il progetto definitivo esecutivo è stato redatto dall'Ing. Mauro Molteni-con studio in Lucca, via Santa Giustina 21 e approvato con **deliberazione di G.C. n. 9 del 28.01.2015** rep.3702 del 06/07/2015 con importo dei lavori a base di gara pari ad € 150.310,00 di cui € 6.310,00 (Oneri Sicurezza) oltre IVA;

Aspetti procedurali: Con Determina n.194 del 19/05/2015 venne affidato alla Ditta CoGePi srl l'appalto dei Lavori .

Importo delle Opere: l'importo delle Opere, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara del 6.12% , è risultato pari ad Euro € 135.187,20 oltre a Euro 6.310,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso d'Asta, oltre IVA come da legge;

Oneri per la sicurezza: sono stati previsti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, nella somma di Euro 6.310,00; è stato redatto il Piano di Sicurezza dall'Ing Francesca Molteni con studio in Lucca, via Santa Giustina 21.

Direzione dei Lavori: A seguito di decesso dell'Ing. Mauro Molteni, in data 11/02/2015 quale Direttore dei Lavori, la stessa D.L. è stata assunta dall'Ing. Marco Molteni dello Studio Molteni&Molteni di Ingegneria.

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: Ing. Francesca Molteni;

Consegna, Sospensioni e termine dei lavori: con verbale in data 03/06/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui in oggetto con durata dei lavori di gg. 120 naturali consecutivi. E' stata effettuata Sospensione lavori in data 13/08/2015 e successiva Ripresa in data 11/13/2015 per complessivi gg.29 di durata e con ultimazione spostata dal 01/10/2015 al 30/10/2015. I lavori sono stati terminati in data 27/10/2015

Certificato di ultimazione: il certificato d'ultimazione dei lavori è stato redatto in data 27/10/2015, e da questo risulta che i lavori stessi sono stati eseguiti nei tempi contrattuali;

Perizia di variante: Con Determina n.489 del 19/10/2015 veniva approvata VARIANTE MIGLIORATIVA AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 3, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS.163/2006 SECONDO IL QUADRO CHE SEGUE

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA" – APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 3, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS.163/2006 .				
QUADRO RAFFRONTO TRA QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE				
A	LAVORI IN APPALTO	Importo originale di Contratto	Nuovo importo contrattuale di variante	VARIAZIONE
A1	Importo per Opere	€ 135.187,20	€ 141.938,00	€ 6.750,80
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008.)	€ 6.310,00	€ 6.310,00	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 141.497,20	€ 148.248,00	4,77%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:			
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00	€ 0,00	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 268,80	€ 268,80	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	€ 8.564,60	€ 1.138,72	
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00	€ 0,00	
B7.1	Spese tecniche per incarico esterno comprendente: relazione geologo e progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L, sicurezza, collaudi.	€ 16.500,00	€ 16.500,00	
B7.2	Spese tecniche per incarico per incarico interno (R.U.P, verifiche/ validazioni progettuali, ecc.).	€ 1.036,80	€ 1.036,80	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00	€ 0,00	

B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 230,00	€ 230,00	
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00	€ 30,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 500,00	€ 500,00	
	Imposte			
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 14.149,72	€ 14.824,80	
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. per incarico esterno	€ 4.435,20	€ 4.435,20	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.215,12	€ 41.464,32	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 189.712,32	€ 189.712,32	€ 0,00

Danni di forza maggiore e infortuni: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e/o infortuni;

Anticipazioni: non sono state corrisposte anticipazioni all'appaltatore;

Conto finale: Importo lavori dopo variante € 148.248,00 comprensivi di oneri sicurezza pari a € 6.310,00.

Importo lavori	€ 148.248,00
SAL 1	€ 82.671,09 IN DATA 29/09/15;
SAL 2	€ 64.835,67 IN DATA 30/11/2015

Residuano € 741,24 oltre IVA 10%

Credito residuo dell'impresa: Dal conto finale residuano € 741,24 oltre IVA nella misura di legge

Subappalti: l'appaltatore non ha ceduto in subappalto lavorazioni;

Riserve dell'impresa: nessuna;

Regolarità contributiva: L'impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L., sede di Lucca, con polizza continuativa n°3273412

b) Visita di collaudo

Dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, la Direzione dei Lavori il giorno 19/12/2015 si è recata sul luogo dei lavori ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati vari riscontri, accertamenti e verifiche e si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità

alle prescrizioni contrattuali, e che esiste una precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.

E' stata integralmente effettuata anche la revisione tecnico-contabile senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

c) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;
- che il loro ammontare, contabilizzato e confermato nel conto finale in Euro 148.248,00 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA rientra nella somma autorizzata per lavori e che il credito residuo dell'impresa ammonta a € 741,24 oltre iva;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non sono pervenute opposizioni;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini della Direzione dei Lavori;
- che l'impresa risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità senza alcuna riserva;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto.

La Direzione dei Lavori:

CERTIFICA

che i lavori di **"REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA SBARRA"**

sono stati realizzati in base al progetto esecutivo e secondo il contratto Rep. 3702 del 06/07/2015 tra Ente appaltante ed Impresa esecutrice e gli stessi risultano regolarmente eseguiti

LIQUIDA

il credito dell'impresa pari a Euro 741.24 (settecentoquarantuno/24) desumibile dal prospetto seguente:

ammontare del conto finale	€ 148.248,00
a dedursi per certificati di pagamento emessi	€ 147.506,76
Resta il credito liquido dell'impresa in	€ 741.24

oltre iva 10 % dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

PORCARI li, 16/01/16

La Direzione dei Lavori



NOTA: ALLEGATA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI D.M. 37/08

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE (D.M. 37/08)

Il sottoscritto Cervelli Narciso, titolare o legale rappresentante dell'impresa CO.GE.PI. s.r.l., operante nel settore Impianti elettrici, con sede in Via dei Gheghi n. 24, Comune di Capannori (LU), tel. 0583/927369, part. IVA 00179750468

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Lucca n. 85655
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n.

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) elettrico presso il Cimitero di Porcari di Via Sbarra, subordinato all'ampliamento dello stesso, inteso come:

- nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro

commissionato da: Comune di Porcari, installato nei locali siti nel comune di Porcari (LU), Via Sbarra, presso Cimitero Porcari, di proprietà di Comune di Porcari, Piazza F. Orsi nr.1 - 55016, in edificio adibito ad uso:

- industriale civile commercio altri usi;

L'impianto oggetto della presente ha una potenza massima impegnabile di 3 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da Per.Ind. Dovichi Silvio
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: CEI 64-8, DM.37/08, CEI 81-1
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati
 schema di impianto realizzato
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali


Allegati facoltativi:


- rapporto di verifica

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 10/12/2015

Il responsabile tecnico

CO.GE.PI. s.r.l.
Costruzioni Generali
Via dei Gheghi (timbre e firma)
55010 SEGROMIGNO IN PIANO (LU)
Tel. 0583/927369
C.F. e P. IVA 00179750468

Il dichiarante

CO.GE.PI. s.r.l.
Costruzioni Generali
Via dei Gheghi, 24 - Tel. 0583/927369
55010 SEGROMIGNO IN PIANO (LU)
C.F. e P. IVA 00179750468

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

Riferimento a Dichiarazione di conformità precedenti:

Impianti Elettrici Spinelli Michele
rilasciata in data 28.03.2010

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marchatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
Tubazioni in pvc flessibile	TMP	Gewiss	X	X	
Tubazioni in pvc flessibile doppia parete		Polieco	X	X	
Canalizzazione in pvc	TA-EN	Bocchiotti	X	X	
Scatola di derivazione	Serie 44	Gewiss	X	X	
Cavi multipolari isolati in EPR	FG7OR	Baldassari	X	X	
Interruttore magnetotermico 10A 1P 4,5KA	DomA	Schneider	X	X	
Interruttore magnetotermico 16A 1P 4,5KA	DomA	Schneider	X	X	
Portafusibili 6A 2P	STI	Schneider	X	X	
Trasformatore di isolamento 400VA		ABB	X	X	

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione



1182

Camera di Commercio
LUCCA

Prot.:CEW/823/2015/CLU0086

12/6/2015

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00179750468
del Registro delle Imprese di LUCCA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 85655 il 10/06/1974

Denominazione: CO.GE.PI. - COSTRUZIONI GENERALI PIZZA S.R.L. O CO.GE.PI. S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA


Sede:
CAPANNORI (LU) VIA DEI GHEGHI, 24-26 CAP 55018
Frazione SEGROMIGNO IN PIANO

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: COGEPISRL@PEC.IT

Costituita con atto del 13/05/1974

Durata della società:
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI, TERMICI, ANTINCENDIO, IRRIGAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO LA LORO MANUTENZIONE E GESTIONE.
LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE BIANCHE E NERE, GASDOTTI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI POTABILIZZAZIONE, DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE PRIMARIE E SECONDARIE COMPLETE DI OPERE CIVILI E LORO MANUTENZIONE E GESTIONE.
LA COSTRUZIONE DI CABINE DI TRASFORMAZIONE, LINEE ELETTRICHE IN ALTA E BASSA TENSIONE, LINEE TELEFONICHE, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE, ILLUMINAZIONI CIMITERIALI COMPLETI DI CONNESSE E ACCESSORIE OPERE MURARIE E LORO MANUTENZIONE E GESTIONE.
LA COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI COMPLETI DELLE NECESSARIE STRUTTURE ; RESTAURI, RISTRUTTURAZIONI, MANUTENZIONI E GESTIONI.
LAVORI DI TERRA DEMOLIZIONI, STERRI, PAVIMENTAZIONI STRADALI CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO ; LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA; LA COSTRUZIONE DI PONTI, STRADE, PIAZZALI E VIADOTTI E LORO MANUTENZIONE E GESTIONE.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E/O AL DETTAGLIO DI ARTICOLI ELETTRICI, IDRAULICI, MECCANICI, EDILI ED AGRICOLI IN GENERE E POTRA' INOLTRE ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA, CON O SENZA DEPOSITO, PER GLI ARTICOLI ED I PRODOTTI SOPRAINDICATI.
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MANUFATTI IN METALLO, LEGNO MATERIE PLASTICHE, MATERIALI LAPIDEI, MATERIALI VETROSI E CARPENTERIE METALLICHE.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LAVORI DI POTATURA, TAGLIO ALBERI ED ERBA, LAVORI DI GIARDINAGGIO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE, SPURGO POZZI NERI E FOSSE BIOLOGICHE, STASATURA, LAVATURA, MANUTENZIONE DELLA FOGNA NERA E BIANCA, PULITURA DI CISTERNE E CONDOTTE DI SCARICO, AUTOTRASPORTO DI ACQUA POTABILE, AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI, GESTIONI DI MANUFATTI DI



1182
Camera di Commercio
Lucca



Prot.:CEW/823/2015/CLU0086

12/6/2015

ARREDO URBANO ED IMPIANTI PUBBLICITARI.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' PROTETTA DALLA LEGGE, ORGANIZZATIVA, CONTRATTUALE E DI RICERCA PER LE OPERAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA'A' PRECEDENTEMENTE INDICATE ED A FAVORE DELLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE AFFINE E/O CONNESSO ALLA PROPRIA ATTIVITA'.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA CONTO TERZI DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI SIA PER PRIVATI CHE PER ENTI PUBBLICI. ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIO E COMMERCIALE CHE RISULTASSERO UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE CON ESCLUSIONE DI FINANZIAMENTI AL PUBBLICO E RACCOLTA DI RISPARMIO; POTRA' PRESTARE GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI TERZI E POTRA', SEMPRE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ASSUMERE, MA NON AI FINI DEL COLLOCAMENTO, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI ED ENTI IN GENERE; POTRA', INFINE, CEDERE, ACQUISTARE ED AFFITTARE, SIA COME CONCEDENTE CHE COME AFFITTUARIA, AZIENDE O RAMI DI AZIENDA RELATIVE ALL'ATTIVITA' ESERCITATA.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO

numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE: ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	16.800,00
sottoscritto	16.800,00
versato	16.800,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

in SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE il 17/10/1996

Notaio POLITI GUIDO

Rep/Reg. 31640 del 17/10/1996 Loc. LUCCA (LU)

Trasformata da SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

in SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA il 28/09/2000

Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

Notaio GUIDO POLITI



Rep/Reg. 48351 del 28/09/2000 Loc. LUCCA (LU)

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 13/05/1974

Attivita' esercitata nella sede legale:

ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI, CIVILI, PUBBLICI E PRIVATI



Comune di Lucca
Lucca

Prot.: CEW/823/2015/CLU0086

12/6/2015

Attività secondaria esercitata nella sede legale:
DAL 03.09.2002 INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE
E MANUTENZIONE DI: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; IMPIANTI PER IL
TRASPORTO DEL GAS; IMPIANTI IDRAULICI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.
DAL 11.12.2002 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
E LORO MANUTENZIONE, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE,
IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE.
DAL 1.12.2012 DI PICCOLI LAVORI EDILI NON SPECIALIZZATI PER RISTRUTTURAZIONE
EDIFICI (MURATORI) INSTALLAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI
ELETTRICI; DI APPARECCHIATURE E PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELET
TRICITA' (ESCLUSA L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI)

Categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario AVCP):

Categoria: OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E
TELEVISIVI
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario AVCP):

Codice identificativo SOA: 13103700152
Denominazione: ATTESTA S.P.A. - SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
Numero attestazione: 13834AL/07/00
Data rilascio: 23/09/2014
Data scadenza: 05/09/2016

Categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario AVCP):


Categoria: OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E
TELEVISIVI
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario AVCP):

Codice identificativo SOA: 13103700152
Denominazione: ATTESTA S.P.A. - SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
Numero attestazione: 10711/07/00
Data rilascio: 27/02/2012
Data scadenza: 05/09/2016



1182

Camera di Commercio
Lucca

Prot.:CEW/823/2015/CLU0086

12/6/2015

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 21044
Provincia: LU Data delibera: 29/01/1973
Cancellata per: PERDITA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 8/8/1985, N.443
Data dom./accert.: 07/11/1996
Data delibera: 27/11/1996
Data cessazione: 17/10/1996

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CERVELLI NARCISO
nato a CAPANNORI (LU) il 16/10/1946
codice fiscale: CRVNC546R16B648Q
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 02/01/2001
Poteri:
RESPONSABILE TECNICO LETTERE C E G IMPIANTI AD ACQUA DALL'1.11.2006.
- DIRETTORE TECNICO nominato il 01/11/2006
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 10/05/2014
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 09/06/2014
Poteri:
COME DA STATUTO
Abilitazioni professionali
REQUISITI ACCERTATI

CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO 37/2008

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) lettera A

IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Data riconoscimento: 30/11/1990 Ente: ALBO ARTIGIANI.

2) lettera B


IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
Data riconoscimento: 11/12/2002 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3) lettera C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI

limitatamente a:

AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E VENTILAZIONE E AERAZIONE DEI LOCALI
Data riconoscimento: 03/09/2002 Ente: CAMERA DI COMMERCIO



1182

Camera di Commercio
Lucca

Prot.: CEW/823/2015/CLU0086

12/6/2015

4) lettera D

IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Data riconoscimento: 25/06/1993 Ente: ALBO ARTIGIANI

5) lettera E

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO,
COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE
ED AERAZIONE DEI LOCALI
Data riconoscimento: 03/09/2002 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6) lettera G

IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Data riconoscimento: 03/09/2002 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

RESPONSABILI TECNICI:

* CERVELLI NARCISO

nato a CAPANNORI (LU) il 16/10/1946
Codice Fiscale: CRVNCS46R16B648Q
residente a CAPANNORI (LU) VIA PER S.ANDREA 6 CAP 55012
frazione SEGROMIGNO
- RESPONSABILE TECNICO
- DIRETTORE TECNICO
- AMMINISTRATORE UNICOper l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G
limitatamente aTUTTE LE VOCI DELLE LETTERE, AD ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE DI
PRODOTTI DELLA QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI
COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Ente: CAMERA DI COMMERCIOLe notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE,
AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCI IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

IL CONSERVATORE



1182

Camera di Commercio
Lucca



Prot.: CEW/823/2015/CLU0086

12/6/2015

DOTT. SSA ALESSANDRA BRONZI

*** fine certificato ***

