

# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico

Sede legale: Via della Migliarina n. 64  
55049 Viareggio (LU)  
Tel 0584/43991 Fax 0584/426357

Sede di Capannori: Via Scatena n. 4-S. Margherita  
55012 Capannori (LU)  
Tel 0583/98241 Fax 0583/982429

Prot: 20224

Ufficio: ~~Amministrazione~~ ~~Comptenzione~~ ~~Comptenzione~~ 12

Luogo: ~~Capannori~~ 12/12/2015

<b>COMUNE DI PORCARI</b>	
(PROVINCIA DI LUCCA)	
<b>ARRIVO</b>	
DATA <u>13/1/2015</u>	PROT. <u>640</u>
TITOLO <u>VI</u>	CL <u>5</u>

Spett.le  
Comune di Porcari  
Piazza F. Orsi  
55016 - Porcari (LU)

Oggetto: **Richiesta riscossione crediti.**

*Tuff. D' Angelo / p. c. Roy. Lere*

Con la presente siamo a richiedere la riscossione dei seguenti crediti, per la somma complessiva di € 152.236,05, di seguito elencati con la relativa documentazione trasmessa in allegato:

lavoro	descrizione spesa	atto liquidazione (numero allegato)	Importo	documentazione tecnica (numero allegato)
Prog. 03/05 "Regimazione Rio Fossa Nuova 1° lotto"	Onorari e spese professionali per direzione lavori, contabilità, progettazione e direzione lavori perizia suppletiva	Det. 739/15	36.340,87	Fattura n. 105/04 Studio INGEO
Prog. 04/05 "Regimazione Rio Fossa Nuova 2° lotto"	S.A.L. 4	Det. 377/15	54.046,00	S.A.L. 4, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Certificato di Pagamento
Prog. 1.14 Lavori di manutenzione straordinaria in convenzione con il comune di Porcari - stralcio rio Tazzera	S.A.L. 1	Det. 377/15	26.477,66	S.A.L. 1, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Certificato di Pagamento
Prog. 42.11 Lavori di manutenzione straordinaria ai Rii Leccio, Ralla e Quinto in convenzione con il comune di Porcari	Lavori, Rimborso consorzio per rilievi, Accantonamento incentivo, spese tecniche	D.D.G. 113/2012	35.371,52	C.R.E.

Di seguito si riporta l'IBAN del Consorzio dove è possibile effettuare il pagamento  
IT5050103024700000000590635

Dott.ssa Daniela Marini





# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico

## DETERMINA

DEL VICE-DIRETTORE

N. 28 del 8-07-2014

**REALIZZAZIONE 1° CASSA DI ESPANSIONE SUL RIO RALLA - PROG. 06.05. PROGETTO DI  
COMPLETAMENTO  
APPROVAZIONE S.A.L.**

IL VICE-DIRETTORE

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

VISTO l'art.33 comma 1 della predetta legge, che prevede che i consorzi di bonifica siano istituiti a decorrere dalla data di insediamento dei loro organi e a decorrere da tale data siano soppressi i consorzi di bonifica di cui alla LR 34/94;

DATO ATTO che il giorno 21.3.2014, a seguito dell'insediamento di tutti i suoi organi, è istituito il consorzio di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO il decreto n.1 del 21 marzo 2014 con il quale il Presidente, nelle more dell'approvazione dello statuto del Consorzio, ha dettato gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente;

PRESO ATTO che il decreto n.1/2014 sopra menzionato attribuisce alla sottoscritta Dott.ssa Daniela Marini (già Direttore Generale del soppresso Consorzio di Bonifica Auser-Bientina) la funzione di Vice-Direttore e Responsabile della sede di Lucca e dunque del funzionamento e dell'organizzazione complessiva della stessa;

VISTA la delibera dell'assemblea consortile n.6 del 28 marzo 2014 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2014 del Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO l'art.38ter - comma 4b. della LR 79/12, ai sensi del quale possono essere gestite le spese obbligatorie, o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea;

PRESO ATTO:

Che con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 402 del 26/8/2008, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione I Cassa di espansione sul Rio Ralla" Prog. 6/05;

Che con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 604 del 9/12/2008 i lavori venivano aggiudicati all'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466;

Che in data 10/2/2009 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 10904, registrato presso la sede del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina, con l'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466, dell'importo di € 350.165,46.

Che con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 47 del 28/2/2012 veniva approvato il progetto di completamento dei lavori in oggetto, per l'importo di € 52.530,00 oltre IVA, e il contestuale affidamento dei lavori alla medesima affidataria dei lavori principali ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

RICHIAMATA la contabilità di progetto con la quale si propone l'approvazione ed il pagamento all'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466, dello stato di avanzamento lavori relativo al progetto di completamento, per un importo di € 52.267,35 oltre IVA oltre Iva 22 % pari ad € 11.498,82 e quindi per un complessivo importo pari ad € 63.766,17;

VISTO lo stato avanzamento lavori del progetto di completamento, e il certificato di pagamento relativo ai lavori suddetti, sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Renzo Bessi e dal Responsabile del Procedimento, allegati al presente Decreto e di cui formano parte integrale unitamente ai seguenti elaborati;

Registro di Contabilità  
Libretto delle misure

CONSTATATO che l'importo da pagare all'impresa trova copertura sull'impegno assunto con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 1 del 5/1/2005, come da parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere di questo Consorzio;

RILEVATO come da parte del Responsabile del Procedimento sia attestata la regolarità dei lavori eseguiti e l'attestazione che nulla osta per il pagamento del certificato di pagamento all'impresa appaltatrice;

#### DECRETA

DI approvare lo stato d'avanzamento lavori del progetto di completamento nonché il relativo certificato di pagamento, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Renzo Bessi, per i lavori di cui al progetto "Realizzazione I Cassa di espansione sul Rio Ralla - Prog. 6/05" dai quali risulta un credito all'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466, di € 52.267,35 oltre IVA oltre Iva 22 % pari ad € 11.498,82 e quindi per un complessivo importo pari ad € 63.766,17;

DI liquidare e pagare all'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466, il SAL del progetto di completamento, relativo ai lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 63.766,17;

DI dare atto che la spesa trova copertura nell'impegno assunto con DDA n. 1 del 5/1/2005;



## CERTIFICATO DI PAGAMENTO

**CONSORZIO DI BONIFICA AUSER-BIENTINA**  
**Via Scatena 4, S.Margherita**  
**55066 CAPANNORI (LU)**

LAVORI DI: Protocollo d'intesa: interconnessione rete ferroviaria Lucchese opere di regimazione idraulica  
 PROGETTO ESECUTIVO PRIMA CASSA SUL RIO RALLA - PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO  
 IMPRESA ESECUTRICE: ATI Terra Uomini Ambiente e Del Debbio spa

CERTIFICATO N. 1  
 per il pagamento della rata N. 1 di Euro  
 63.766,17 Corrispondente al SAL n.1

CERTIFICATI PRECEDENTI			IL DIRETTORE DEI LAVORI																																																																																																
N.	DATA	IMPORTO																																																																																																	
			Visto il contratto in data 10/02/2009 Rep.N.10904 Fascicolo 4176  con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 350.155,73 . Visto l'affidamento aggiuntivo per i lavori di completamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06, seguito di approvazione di perizia per i lavori di completamento pari a nette Euro 52.530,00 Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette 52.530 e cioè:  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Per lavori e somministrazioni</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Euro</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">52.530,00</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Oneri relativi alla sicurezza</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">52.530,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ribasso contrattuale</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per importi vari</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oneri relativi alla sicurezza</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>SOMMANO</b></td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;"><b>52.530,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><hr/></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Da cui detraendo:</td> </tr> <tr> <td>La ritenuta del 0 % per garanzia lavori</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>La ritenuta del 0,5 % per infortuni</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">262,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fidejussione 0,00</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per recupero anticipo</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L'ammontare dei certificati precedenti</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale deduzioni</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">262,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importo netto rata</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">52.267,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IVA al 22,00 %</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">11.498,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale a credito dell'impresa</td> <td style="text-align: right;">Euro</td> <td style="text-align: right;">63.766,17</td> <td></td> </tr> </table>	Per lavori e somministrazioni	Euro	52.530,00		Oneri relativi alla sicurezza	Euro	0,00		<hr/>				Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	52.530,00		Ribasso contrattuale	Euro	0,00		Per importi vari	Euro	0,00			Euro	0,00			Euro	0,00		Oneri relativi alla sicurezza	Euro	0,00		<b>SOMMANO</b>	Euro	<b>52.530,00</b>		<hr/>				Da cui detraendo:				La ritenuta del 0 % per garanzia lavori	Euro	0,00		La ritenuta del 0,5 % per infortuni	Euro	262,65		Fidejussione 0,00	Euro	0,00			Euro	0,00			Euro	0,00		Per recupero anticipo	Euro	0,00		L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	0,00		Totale deduzioni	Euro	262,65		Importo netto rata	Euro	52.267,35			Euro			IVA al 22,00 %	Euro	11.498,82		Totale a credito dell'impresa	Euro	63.766,17	
Per lavori e somministrazioni	Euro	52.530,00																																																																																																	
Oneri relativi alla sicurezza	Euro	0,00																																																																																																	
<hr/>																																																																																																			
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	52.530,00																																																																																																	
Ribasso contrattuale	Euro	0,00																																																																																																	
Per importi vari	Euro	0,00																																																																																																	
	Euro	0,00																																																																																																	
	Euro	0,00																																																																																																	
Oneri relativi alla sicurezza	Euro	0,00																																																																																																	
<b>SOMMANO</b>	Euro	<b>52.530,00</b>																																																																																																	
<hr/>																																																																																																			
Da cui detraendo:																																																																																																			
La ritenuta del 0 % per garanzia lavori	Euro	0,00																																																																																																	
La ritenuta del 0,5 % per infortuni	Euro	262,65																																																																																																	
Fidejussione 0,00	Euro	0,00																																																																																																	
	Euro	0,00																																																																																																	
	Euro	0,00																																																																																																	
Per recupero anticipo	Euro	0,00																																																																																																	
L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	0,00																																																																																																	
Totale deduzioni	Euro	262,65																																																																																																	
Importo netto rata	Euro	52.267,35																																																																																																	
	Euro																																																																																																		
IVA al 22,00 %	Euro	11.498,82																																																																																																	
Totale a credito dell'impresa	Euro	63.766,17																																																																																																	

Certifica pertanto che, a termine dell'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 63.766,17 diciannove mila e sessantasei euro e diciassette centesimi.

Il Responsabile dei lavori


Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL con polizza n.07520065/53

Porcari

E, 18/04/2014  
 Il Direttore dei Lavori  
 Ing. Lorenzo Bessi



Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Lorenzo Fontana





CONSORZIO DI BONIFICA AUSER - BIENTINA

Via Scatena 4, Santa Margherita

55012 Capannori (LU)

LAVORI DI: Protocollo d'intesa: Interconnessione rete ferroviaria lucchese.  
Opere di regimazione idraulica  
REALIZZAZIONE PRIMA CASSA SUL RIO RALLA  
PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO

IMPRESA ESECUTRICE: ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio Spa

## STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°1

relativo al S.A.L. n°1  
per lavori a tutto il 14/04/2014

Contratto in data 10/02/2009 N° Rep. 10904

Importo del Progetto	Euro	52.530,00	Data della consegna	15/06/2012
Importo dei lavori a base d'asta	Euro	52.530,00	Data inizio lavori	15/06/2012
Ribasso offerto	15,02%		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	14/07/2012
-al netto di ribasso	Euro	52.530,00	I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizie suppletive-modificative:	Euro		Per cui la scadenza del nuovo tempo utile è	

L'impresa

ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio Spa

TERRA UOMINI AMBIENTE

SOC. AGRICOLA COOPERATIVA

n. Iscrizione Albo 0154728

Via E. Fermi, 25

555062 Capannori (LU) - Tel. 0585/41541

Reg. Imp. 0154728/P. IVA 01514300469

Cap. Soc. Versato al 31/12/2011 € 1.856.951,34







STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 14/04/2014

N.ro ord.	Articolo dell'elenco	DESIGNAZIONE dei lavori e delle somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	0.01	COMPLETAMENTO Realizzazione rampa d'accesso	CAD 4	3.350,00	13.400,00	
2	0.02	COMPLETAMENTO Tubazione di scarico acque casa	ML 130,00	67,00	8.710,00	
3	0.03	COMPLETAMENTO Scavo tubazione	ML 130,00	12,00	1.560,00	
4	0.04	COMPLETAMENTO Getto tubazione di scarico	MC 80,00	120,00	9.600,00	
5	0.05	COMPLETAMENTO Pozzetto drenaggio	CAD 2	330,00	660,00	
6	0.06	COMPLETAMENTO Realizzazione pista interna alla cassa	a Corpo 1,00	1.600,00	1.600,00	
7	0.07	COMPLETAMENTO Sfacimento argine per passaggio tubi e pulizia canali di scolo	a Corpo 1,00	12.000,00	12.000,00	
8	0.08	COMPLETAMENTO Sistemazione strada accesso alla cassa	a Corpo 1,00	5.000,00	5.000,00	
				SOMMANO Euro		52.530,00
Oneri Generici				Euro		0,00
Oneri Speciali				Euro		0,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta						52.530,00
Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso gli oneri per la sicurezza						52.530,00
Oneri relativi alla sicurezza						0,00
				SOMMANO Euro		0,00
Totale al netto di ribasso/aumento						52.530,00
				IMPORTO NETTO Euro		52.530,00
<p>Percoli, 14/04/2014</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Il Direttore dei Lavori Ing. Renzo Bessi</p> <p><b>ORDINE REG. N. 444</b></p> <p>Don. Ing. <b>BESSI RENZO</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>L'impresa ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio spa <b>TERRA UOMINI AMBIENTE</b> SOC. AGRICOLA COOPERATIVA Via E. Scarpini, 20 55032 Castelnuovo Garfagna (LU) Reg. Impr. Lucca/P. IVA 01514390466 Cap. Soc. Versato al 31/12/2011 € 1.856.591,34</p> </div> </div>						



CONSORZIO DI BONIFICA AUSER - BIENTINA

Via Scatena 4, Santa Margherita

55012 Capannori (LU)

LAVORI DI: Protocollo d'intesa: Interconnessione rete ferroviaria lucchese.  
Opere di regimazione idraulica  
REALIZZAZIONE PRIMA CASSA SUL RIO RALLA  
PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO

IMPRESA ESECUTRICE: ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio Spa

## LIBRETTO DELLE MISURE

relativo al S.A.L. n°1  
per lavori a tutto il 14/04/2014

Contratto in data 10/02/2009 N°Rep. 10904



L'impresa

ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio Spa

TERRA UOMINI AMBIENTE

SOC. AGRICOLA COOPERATIVA

di Iscrizione Albo AT14123

Via Scatena 4

55032 Capannori - Garfagnana (LU)

Reg. Imp. Lucca/P. IVA 01514380466

Cap. Soc. Versato al 31/12/2011 € 1.858.591,34



II D.L.  
Ing. Renzo Bessi  
Dott. RENZO BESSI  
N. 444  
LUCCA



**LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. 1**

N. Articolo DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE  MISURE	PARZIALI	TOTALI	Annotazioni
1 0.01 14/04/2014	<p>COMPLETAMENTO Realizzazione rampa d'accesso da realizzarsi in terra idonea ben costipata e rullata secondo le disposizioni impartite dal DL, il tutto per dare il titolo finito ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>rampa salita e discesa angolo nord-ovet 2 angolo nord-est 1 interno cassa 1</p> <p style="text-align: right;">Totale CAD</p>	<p style="text-align: center;">2 1 1</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	
2 0.02 14/04/2014	<p>COMPLETAMENTO Fornitura e posa in opera di tubazione in PE Ø 300 spiralato tipo magnum, da posarsi interrato per il drenaggio dell'area racchiusa tra l'argine del rio Ralla ed il nuovo argine della cassa di espansione, il tutto per dare il titolo finito ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>Scarico proprietà privata 130</p> <p style="text-align: right;">Totale ML</p>	<p style="text-align: center;">130,00</p>	<p style="text-align: center;">130,00</p>	
3 0.03 18/06/2010	<p>COMPLETAMENTO Esecuzione dello scavo per la posa in opera della tubazione in PE Ø300 .</p> <p>Scarico proprietà privata 130</p> <p style="text-align: right;">Totale ML</p>	<p style="text-align: center;">130,00</p>	<p style="text-align: center;">130,00</p>	
4 0.04 14/04/2014	<p>COMPLETAMENTO Formazione di getto in cls al di sopra della tubazione di scarico in PE con funzione antigalleggiamento, compreso la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, e quant'altro necessario a dare il titolo finito ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>80</p> <p style="text-align: right;">Totale MC</p>	<p style="text-align: center;">80,00</p>	<p style="text-align: center;">80,00</p>	
5 0.05 14/04/2014	<p>COMPLETAMENTO Realizzazione di pozzetto per il drenaggio acque meteoriche da realizzarsi all'interno della proprietà privata racchiusa dalle arginature, il tutto per dare il titolo finito ed a perfetta regola d'arte.</p> <p>2</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>	<p style="text-align: center;">2</p>		

n. 640 del 13-01-2016 arrivo Cat. 6 Cl. -5



**LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. 1**

N Articolo DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVISTE  MISURE	PARZIALI	TOTALI	Annotazioni
	RIPORTO	2		
	Totale CAD		2	
6 0.06 14/04/2014	COMPLETAMENTO Realizzazione pista interna alla cassa  1			
	Totale a Corpo	1,00		
			1,00	
7 0.07 14/04/2014	COMPLETAMENTO Sfacimento argine per passaggio tubi di scarico e successivo ripristino secondo quanto previsto per la realizzazione delle arginature, pulizia canali di scolo, il tutto per dare il titolo finito ed a perfetta regola d'arte.  1			
	Totale a Corpo	1,00		
			1,00	
8 0.08 14/04/2014	COMPLETAMENTO Sistemazione strada accesso alla cassa da via Ciarpi  1			
	Totale a Corpo	1,00		
			1,00	

Porcari, 14/04/2014

Il Direttore dei Lavori  
 Ing. Renzo Bessi




L'impresa  
 ATTEPA S.p.A. - Debbio spa  
 SOC. AGRICOLA COOPERATIVA  
 n. iscrizione Albo Art. 29  
 Via E. Mattei 29  
 55003 Castelnuovo Garfagnana (LU)  
 Tel. 0584/430044  
 Ccc. 806. Versato al 31/12/2011 € 1.056.691,34







CONSORZIO DI BONIFICA AUSER - BIENTINA  
Via Scatena 4, Santa Margherita  
55012 Capannori (LU)

LAVORI DI: Protocollo d'intesa: Interconnessione rete ferroviaria lucchese.  
Opere di regimazione idraulica  
REALIZZAZIONE PRIMA CASSA SUL RIO RALLA  
PERIZIA LAVORI DI COMPLETAMENTO

IMPRESA ESECUTRICE: ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio Spa

## REGISTRO DI CONTABILITA'

relativo al S.A.L. n°1  
per lavori a tutto il 14/04/2014

Contratto in data 10/02/2009 N° Rep. 10904



L'impresa  
ATI Terra Uomini Ambiente - Del Debbio Spa

  
**TERRA UOMINI AMBIENTE**  
SOC. AGRICOLA COOPERATIVA  
n. Iscrizione A/bc AN4-23  
VIALE PIROLI, 25  
55032 Castelnovo Cardina (LU)  
Reg. Imp. Tribunale di Capannori n° 514366486  
Cap. Soc. Versato al 5/11/2011 € 1.855.501,24

II D.L.  
Ing. Renzo Bessi  
  


20 7 18 4 1 0  
12 14 16 18 20 22

REGISTRO DI CONTABILITÀ S.A.L. 1

Foglio N. 1

N.ro ord.	DATA della misura	Articolo dell'elenco	Indicazione dei lavori e delle amministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI POSITIVI E NEGATIVI	PREZZO unitario	IMPORTO		Annotazioni
				N.	pag.			LIQUIDATO	PAGATO	
1	14/04/2014	0.01	COMPLETAMENTO Realizzazione rampa d'accesso  Totale CAD	1	1	4	3.350,00	13.400,00		
2	14/04/2014	0.02	COMPLETAMENTO Tubazione di scarico acque casa  Totale ML	1	1	130,00	67,00	8.710,00		
3	18/06/2010	0.03	COMPLETAMENTO Scavo tubazione  Totale ML	1	1	130,00	12,00	1.560,00		
4	14/04/2014	0.04	COMPLETAMENTO Getto tubazione di scarico  Totale MC	1	1	80,00	120,00	9.600,00		
5	14/04/2014	0.05	COMPLETAMENTO Pozzetto drenaggio  Totale CAD	1	1	2	330,00	660,00		
6	14/04/2014	0.06	COMPLETAMENTO Realizzazione pista interna alla cassa  Totale a Corpo	1	2	1,00	1.600,00	1.600,00		
7	14/04/2014	0.07	COMPLETAMENTO Stacimento argine per passaggio tubi e pulizia canali di scolo  Totale a Corpo	1	2	1,00	12.000,00	12.000,00		
8	14/04/2014	0.08	COMPLETAMENTO Sistemazione strada accesso alla cassa  Totale a Corpo	1	2	1,00	5.000,00	5.000,00		
SOMMARIO I LAVORI DEL S.A.L. Euro								52.530,00		
Oneri Generali								0,00		
Oneri Speciali								0,00		
Importo dei lavori al lordo del ribasso, escluso gli oneri per la sicurezza								52.530,00		
SOMMARIO I LAVORI A TUTTO IL 14/04/2014 Euro								52.530,00		
A RIPORTARE Euro								52.530,00	0,00	

Porcari, 14/04/2014

INGEGNERE  
 RENZO BESSI  
 N. 444

Impresa  
 ATI Terra Uomini Ambiente  
**TERRA UOMINI AMBIENTE**  
 SOC. AGRICOLA COOPERATIVA  
 V. Incoronazione 4560 ATTARDES  
 V. E. E. 25  
 55032 Castelnovo Garfagnana (LU)  
 Reg. Impr. Lucca/P. IVA 01574390466  
 Cap. Soc. Versato: al 31/12/2011 € 1.856.591,34

n. 640 del 13-01-2016 arrivo Cat. 6 Cl. -5



**CONSORZIO 1 TOSCANA NORD**

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico  
VIAREGGIO

**DECRETO**

**DEL PRESIDENTE**

N. 245 del 11 LUGLIO 2014

**OGGETTO: PROGETTO N° 06/2005. ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO – FINANZIAMENTO EX ART.16 L.179 INTERVENTI PREVISTI NEL PROTOCOLLO D'INTESA 2 LUGLIO 2003 " INTERCONNESSIONE FERROVIARIA TERRITORIO LUCCHESE". CASSA DI ESPANSIONE SUL RIO RALLA. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' D'ESPROPRIO. APPROVAZIONE.**

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.78;

VISTO l'art.35 comma 1 della predetta legge, che prevede che i consorzi di bonifica sono istituiti o ricorrono dalla data di insediamento dei loro organi e a decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla LR 34/94;

DATO ATTO che il giorno 21.5.2014, a seguito dell'insediamento di tutti i suoi organi, è istituito il consorzio di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;

DATO ATTO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art.17 della legge n.78/2012, ha formato l'organo esecutivo dell'Ente ed approvato tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa;

VISTO l'art.12 comma 3 che prevede che il Consorzio approva lo statuto sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio Regionale;

PRESO ATTO che ad oggi lo schema tipo regionale non risulta approvato;

RITENUTO comunque necessario, nelle more dell'approvazione dello statuto del Consorzio, garantire l'adeguata operatività dell'Ente;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot. Claudio...

IL PRESIDENTE  
Immacolata...

Decreto del Presidente n. 243 del 11/07/2014

VISTO il decreto n.1 del 21 marzo 2014 con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;

SENTITO in data odierna l'Ufficio di Presidenza del Consorzio;

VISTA la delibera dell'assemblea consorzile n.6 del 28 marzo 2014 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2014 del Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO l'art.38 ter - comma 4b, della LR 75/12, ai sensi del quale possono essere gravate le spese obbligatorie, o preferibili e urgenti sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea;

**PREMESSO**

CHE con un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacini Fiume Arno, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Porcari, R.F.I. e Associazioni industriali del 2 Luglio 2003, in atti al fascicolo, riguardante lo spandimento delle acque meteo nella piana Lucchese si sono avviate le intese e le forme di trattamento sugli interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori interessati, di realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche e quelle private;

CHE a seguito di Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n.292 del 8-6-2004, in atti al fascicolo, i Comuni di Capannori e Porcari in qualità di enti beneficiari dei finanziamenti hanno ricevuto rispettivamente € 2.163.000, per gli interventi Regimazione Rio Casale 2 lotto, o € 2.803.556,00, per interventi Regimazione Rio Fosse Nuova 1 lotto, Regimazione Rio Fosse Nuova 2 lotto, Prima cassa su Rio Rotta;

CHE in base alle convenzioni in essere e così quanto previsto nel protocollo del 2 Luglio 2003 i due Comuni Beneficiari, Capannori e Porcari, hanno individuato il Consorzio di Bonifica del Bientina quale ente attuatore degli interventi sopraelencati formalizzati con lettera rispettivamente del 3-08-2004 e 4-9-2004, in atti al fascicolo;

CHE in data 21/12/07 relativamente al progetto "Interconnessione Rete Fiumaria - Scalo Miro Capannori- Pausa" è stato firmato l'accordo di programma tra Provincia di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Porcari, R.F.I., Consorzio di Bonifica Ausa-Bientina e che tra i vari interventi di zona le messe in sicurezza idraulica del Rio Fosse Nuova, Rio Casale e Rio Rotta e quindi anche interventi in oggetto;

CHE con Delibera di Delegazione Amministrativa n° 432 del 25/06/2008, in atti al fascicolo, veniva approvato il progetto esecutivo che con il seguente quadro economico:

IL DIRETTORE CONSORZIO R.F.I.  
Dot. Claudio Manfredi

IL PRESIDENTE  
Luca Motta

Decreto del Presidente n. 243 del 11/07/2014

<b>A) LAVORI</b>		
Importo Lavori	€	411.477,13
Oneri speciali	€	3.276,87
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	408.198,10
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
I.V.A. (20%)	€	82.235,43
Spese Tecniche (11 % di Importo lavori)	€	44.757,37
Espropri, occupazioni, asservimenti	€	230.850,19
Imprevisti ed ammortamenti	€	2.627,95
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	350.413,97
<b>RENDICATIO COMPENSAZIONE LAVORI</b>	€	779.891,95

VISTA la Variazione al Regolamento Urbanistico del Comune di Portofino approvata con Delibera Consiglio Comunale n.38 del 29.08.2011;

CHE gli immobili in esproprio rientrano nella Zona Omogenea H3 del Regolamento Urbanistico del Comune di Portofino;

VISTO la Delibera n° 316 del 28/7/2008, in atti al fascicolo, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera al sensi e per gli effetti dell'art.12, c.1 lett.a del D.P.R. 327/01;

CHE i proprietari hanno accettato l'espropriazione delle superfici di cui al piano particolareggiato d'esproprio;

VISTO che ai sensi dell'art.45 c.1 del D.P.R. 327/01 i proprietari hanno stipulato con il C.B.A.B. atto di cessione volontaria per gli immobili caduti in esproprio;

CHE ogni atto di Cessione Volontaria è a disposizione nell'ufficio Espropri del Consorzio;

CHE la Delegazione Amministrativa del C. B. Auser- Bientina con le deliberazioni n°380 del 06/10/2008, n.451 del 10-12-2008, n. 148 del 20-04-2010, n. 264 del 21-10-2010 e n.41 del 22-02-2011 ha approvato i verbali di cessione volontaria di cui sopra;

CHE a seguito della delibera di Delegazione Amministrativa n. 380 del 06-10-2008, n.451 del 10-12-2008, n. 248 del 20-04-2010, n. 264 del 21-10-2010 e n.41 del 22-02-2011 è stato corrisposto l'importo pari al 50% dell'indennità dovuta;

CHE il tecnico Geom. Sauro Ramacciotti ha effettuato i rilievi ed i frazionamenti dell'opera realizzata e che si è quindi provveduto al calcolo dell'effettiva area utilizzata per i lavori ed al conteggio del saldo d'indennità dovuta con tipo di frazionamento protocollo dell'agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Prot.2013/226528 del 03.12.2013;

Che, dato l'approssimarsi del termine di scadenza della procedura, l'ufficio ha effettuato nel giugno 2014 gli accertamenti censuali ed ipotecari degli immobili in esproprio. Da tale accertamento è emerso che la proprietà dei terreni di cui al Foglio 2 Mappali 413 e 415 risulta essere del Sig. Orlandi Luigi, oggi deceduto, e non del Sig. Galli Mauro come erroneamente indicato nell'atto di

IL DIRETTORE GENERALE E.F.L.  
Dot. Claudio M. Gatti

IL PRESIDENTE  
Luca De Felice

Decreto del Presidente n. 243 del 11/07/2014

esecutive bonarie del 01/09/2008. Alla Conservatoria RR.II. non risultano trascritte denunce di successione come il Sig. Orlandi Luigi. Pertanto si dovrà liquidare l'intero importo in favore del Sig. Orlandi Luigi, depositare la somma alla Cassa DD.PP. in quanto deceduto, e notificare tale deposito ai presunti eredi e richiedere al Sig. Gelli Mauro la restituzione della somma allo stesso corrisposta pari a € 10.590,70. Per quanto riguarda i terreni di cui al Foglio 2 Mappali 407, 414, 410, 417 e 496 dai quali emerge che su larzo della proprietà risultano discordanze tra quanto dichiarato negli atti di cessione bonaria dal Sigg. Chellini Luisa, Matteoni Sergio, Matteoni Manuela, Matteoni Marisa e Matteoni Carlo e quanto risulta presso la Conservatoria RR.II, dove si sono anche rilevate incongruenze. Infatti a seguito del decesso del Sig. Matteoni ha, originario proprietario della quota di un terzo degli immobili, è stato trascritto alla Conservatoria RR.II. il testamento e successivamente una denuncia di successione. Il testamento e la denuncia di successione riportano quote di proprietà (di Matteoni Sergio, Manuela, Marisa e Carlo) a usufrutto (in favore di Chellini Luisa) coincidenti tra loro e con quanto riportato nella visura celebrata, ma la nota di trascrizione della successione riporta quote diverse e non usufruttarie. Negli atti di cessione bonaria, i suddetti signori hanno dichiarato quote di proprietà ancora difformi da tutti gli atti sopra citati. Pertanto, considerate l'incertezza delle quote di proprietà e data sussistenza o meno dell'usufrutto, si reputa opportuno depositare alla Cassa DD.PP. la somma dell'indennità dovuta a saldo per la proprietà degli immobili in questione. Per i restanti immobili risulta che i proprietari hanno la piena e libera proprietà degli immobili oggetto di esproprio. Le visure sono a disposizione nell'ufficio Espropri del Consorzio.

CHE l'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere a saldo agli espropriati ammonta a complessivi € 47.293,76 (Euro Quarantasettemiladuecentonovee75) di cui € 17.850,00 (Euro Diciassettemilatrecentocinquantee80) da depositare alla Cassa DD.PP. ed il restante da liquidare ai suddetti proprietari.

CHE occorre pertanto, liquidare a saldo il rimanente 29% dell'indennità d'esproprio ed riservamento così come stabilito nei verbali di cessione volontaria e nella misura calcolata nell'allegato 'W', allegato al presente atto come sua parte integrante, e che si sintetizza nella sottostante tabella:

DITTA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PROPRIETA'	FOLGIO	MAPPALE	QUOTA A SALDO Euro
Orlandi Giulo	RLNGU62R170852K	0,33	2	409	1.255,03
		0,33	2	410	
		0,33	2	411	
		0,33	2	492	
		0,33	2	357	
Orlandi Giovanni	RLNGM48C480822D	0,33	2	409	1.255,03
		0,33	2	410	
		0,33	2	411	
		0,33	2	492	
		0,33	2	357	

IL DIRETTORE GENERALE P.P.  
Dott. Guido Minguzzi

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco...



Decreto del Presidente n. 243 del 11/07/2014

Fenucci Nita	FNCMRT26A48C882N	0,34	2	409	1.283,60
		0,34	2	410	
		0,34	2	411	
		0,34	2	482	
		0,34	2	357	
Vibelli Massimo (Pe Fenucci Maria Elisabetta)	VS3MGM51P03E716H	0,5	2	418	1.143,40
Felloni Denis	FL1DHAR2H48E718J	0,28	2	418	871,73
Felloni Erika Piaa	FL1NR76SC23E716T	0,25	2	418	871,73
Felloni Patrizia	FL1PR253M48E719P	0,5	2	311	874,00
		0,5	2	103	
Mazzoni Paolo	MNDOLM2C20G491Y	0,5	2	311	442,50
Felloni Maria Susanna	FL1MG547528C882Q	0,5	2	103	431,51
Eredi Otello Luigi	R.NLSU2182M882Q	1	2	413	12.850,63 (Cassa D.D.PP)
		1	2	415	
Fucini Francesco	FGFNCSL2H48K7G	0,28	2	301	834,77
		0,28	2	300	
		0,25	2	412	
		0,25	2	331	
Fucini Nicola	FGCNGL73H2H710J	0,25	2	390	834,77
		0,25	2	412	
		0,5	2	331	
Fucini Irena	FGCGM72E14E712N	0,5	2	300	1.688,54
		0,5	2	412	
		0,5	2	333	
Balocci Sergio	BCCSR851L02E715T	0,5	2	333	314,72
		0,5	2	337	
		0,5	2	330	
Biancacci Maria	RWCMR951A88G83Z	0,5	2	330	314,72
		0,5	2	337	
Luciani Giulio	LCCDT758R88E716V	1	2	335	1.388,70
Gioacchini Giuliano	GVCGL442514580DF	0,5	2	328	5.190,62
Gioacchini Rita Giuseppa	GVCIA3187A7F719G	0,5	2	320	5.180,52
Milioni Maria	MTTMR54843582Z		2	407	
Milioni Sergio	MTTSR638L03382D		2	417	5.086,17 (Cassa)
Milioni Mariela	MTTMNL52493852A	1	2	414	
Milioni Carlo	MTTCR18730358Z		2	415	D.D.PP)
Giulini Luisa	CHLLSAB2968848W		2	450	
Vendell Maria	VRDMRA20H06715G	1	2	323	1.681,81
Coropetta Silvio	CRPSV14P288356H	0,5	2	(803) 1005	1.549,80
Marelli Giovanni	MRCGM48A218848B	0,5	2	(803) 1005	774,80
Di Gallo Giuseppe	DGLGPP4H103882Z	1	2	403	1.730,80

CHE si dovrà richiedere la somma complessiva di € 10.583,76 (10.583,76) Gelli Mario, che ha ricevuto in acconto, in quanto non risulta proprietario degli immobili di cui al Foglio 2 Mappali 413 e 415;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal dirigente tecnico Ing. Nicola Ghirelli;

Visto il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile dell'ufficio regionale della Sede di Capannori;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dot. Claudio Mancini

*Giulio Gelli*  
IL PRESIDENTE  
Giulio Gelli

Visti i pareri in merito alla legittimità del presente atto, espressi dal Dott. Claudio Montanelli, Direttore Generale I.F., e dalla Dott.ssa Daniela Molini, Vice Direttore e responsabile della Sede di Capinno;

Per i motivi espressi in narrativa

**DECRETA**

1. di corrispondere ai signori di seguito indicati la somma a fianco di ognuno specificata a saldo dell'indennità di esproprio, di occupazione anticipata e di indennità ex art. 31, comma 3 L.R. 67/2003 per immobili occupati e espropriati nell'ambito dei lavori di realizzazione di una opera di espansione del Rio delle;

signore e signora	luogo di nascita	data di nascita	codice fiscale	importo euro
Orlandi Giulio	Parosai	27.10.1962	RLNGI89R175088H	1.266,08
Orlandi Giovanna	Parosai	06.03.1945	RLVGN44C483832D	1.266,08
Favretti Maria	Parosai	06.01.1929	FNCMR1284483882N	1.233,09
Violi Massimo	Parosai	28.12.1926	VGFMR51708E718H	1.148,46
Pellacchi Daniela	Lucca	06.10.1952	PLLDNA9248F718U	671,73
Pellacchi Erdo Piero	Lucca	23.03.1995	PLNRP66C35E716T	671,73
Pellacchi Patricia	Lucca	09.08.1952	PLLR252W48E716P	674,08
Montucci Paolo	Prato	20.03.1930	MBDOL458029549FY	442,58
Pellacchi Mauro Giuseppe	Parosai	26.11.1947	PLI.MOR4792969892Q	431,51
Puccinelli Francesco	Barga	24.07.1952	PCDFNC831247657C	434,77
Puccinelli Nicola	Lucca	21.06.1973	PCCNCL78421E716J	334,77
Fucini Egidio	Lucca	14.05.1972	PCCGN72E14E716N	1.069,91
Bianchi Sergio	Lucca	02.07.1951	BCGR6951L32L718T	314,72
Ramaccioli Maria	Parosai	29.02.1951	RMCMRS51A68C982L	314,72
Luscheri Giuletta	Lucca	23.10.1958	LOCGT788R53E716V	1.388,78
Giavacchini Giuliano	Parosai	14.11.1942	GVCGI1M2614C883P	5.199,52
Giavacchini Rita Giuliana	Lucca	17.01.1917	GVCRGL57A67E716G	5.199,52
Vercelli Maria	Lucca	26.08.1928	VRCNRA28H45E716G	1.697,21
Cooperata Silvestri	Cristallini Benezia	29.09.1944	CRPSV344P28B992H	1.849,40
Mariani Giovanna	Capinno	14.01.1945	MRCGN45A648E468	774,30
Digiulis Giuseppe	Parosai	16.05.1964	DGICPP64H15C860Z	1.738,00

2. di far fronte alla spesa € 47.293,76 (Euro Quarantasettemiladuecentonovantatré) come segue:

- a) per € 36.699,89 con fondi di cui all'articolo 601 del capitolo del bilancio (20) conservali ai redditi relativi secondo l'impegno assunto con O.D.A. 402 del 26/08/2009;
- b) per € 10.593,76 con imputazione al Cap. 620 Art. 101 "Anticipazione terzi ex Ausser Bientina" del bilancio di previsione 2014;

3. di costituire la somma complessiva di € 10.593,76 al Sig. Gelli Mauro, che ha ricevuto in acconto, in quanto non risulta proprietario degli immobili di cui al Foglio 2 Mappe 413 e 415;

IL DIRETTORE GENERALE I.F.E.  
Dott. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Isidoro Ruffini

Decreto del Presidente n. 243 del 13/01/2014

4. di scattare in entrata la somma di € 10.563,79 al Cap. 390 Art. 101 "Anticipazione otarzi ex Auser Bentini" del bilancio di previsione 2014, entrata;
5. di depositare alla Cassa DD.PP. la somma di € 17.953,80;
6. di notificare la quietanza di deposito alla Cassa DD.PP., agli eredi di Orlandi Luigi e al Sig. Chelini Luisa, Malfiori Sergio, Malfiori, Mancuso, Malfiori Maria e Malfiori Carla;
7. di incaricare l'ufficio di provvedere alla predisposizione del decreto di esproprio e affido al Presidente per la sua adozione nei termini di legge;
8. di accertare le circostanze dell'avvenuta liquidazione della somma di € 10.563,76 al Sig. Gelli, con riserva di tutela degli interessi dell'Ente.

Decreto atteso, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE P.P.  
Dot. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Nicolini

IL DIRETTORE GENERALE P.P.  
Dot. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Nicolini

Visto si attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente atto.	
IL RAGIONIERE	
Pubblista <u>di 2/1/14</u> vi rimarrà per giorni cinque	Pubblista all'Albo Consorziale del _____
La <u>2/7/2014</u>	Nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.
Il Collaboratore Amministrativo Esecutivo Dott. <u>[Signature]</u>	LI _____
SP di <u>[Signature]</u>	Il Collaboratore Amministrativo Esecutivo Dott. Securi Rosa
Visto si dichiara essere l'importo di spesa per la somma di € _____	
IL RAGIONIERE	

Dott. Claudio Mammoli

Isabelle Rinaldi

ALLEGATO AL DECRETO PRES. N° 243 DELL'11/12/14  
ALLEGATO "A"

Tabella di dettaglio delle economie di spesa

IL DIRETTORE GENERALE P.R.  
DOTT. GIULIO DI GIUSEPPE

PROG.	SEZ.	ART.	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001

n. 640 del 13-01-2016 arrivo Cat. 6 Cl. -5

LA DIREZIONE GENERALE  
DOTT. GIULIO DI GIUSEPPE

*[Signature]*

14/01/2016

## CONSORZIO I TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico

Sete legale: Via della Algherina n. 64  
50045 Firenze (FI)

Sete di Capienza: Via Serrana n. 4-5, Algherina  
50012 Capienza (FI)

---

Il presente documento informatico, firmato digitalmente, è copia conforme al documento originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa e conservato agli atti.

Li, 12 luglio 2014

Il Collaboratore amministrativo direttivo  
Dott. Serena Rossi

---

# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico  
VIAREGGIO

## DECRETO

DEL PRESIDENTE

N. 454 del 4 OTTOBRE 2014

**OGGETTO: PROGETTO N° 06/2005. ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO – FINANZIAMENTO EX ART.16 L.179 INTERVENTI PREVISTI NEL PROTOCOLLO D'INTESA 2 LUGLIO 2003 "INTERCONNESSIONE FERROVIARIA TERRITORIO LUCCHESE" - CASSA DI ESPANSIONE SUL RIO RALLA. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' D'ESPROPRIO. MODIFICA DEL PROPRIO DECRETO N°243 DELL'11/07/2014.**

Vista la LR 27 dicembre 2012 n.79;

Visto l'art.33 comma 1 della predetta legge, che prevede che i consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento dei loro organi e a decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla LR 34/94;

Dato atto che il giorno 21.3.2014, a seguito dell'insediamento di tutti i suoi organi, è istituito il consorzio di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;

Dato atto che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art.17 della legge n.79/2012, è l'organo esecutivo dell'Ente ed approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alle strutture amministrative;

Visto l'art.12 comma 3 che prevede che il Consorzio approvi lo statuto sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio Regionale;


Ritenuto comunque necessario, nelle more dell'approvazione dello statuto del Consorzio, garantire l'adeguata operatività dell'Ente;

Visto il decreto n.1 del 21 marzo 2014 con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;


Sentito l'Ufficio di Presidenza del Consorzio;

Visto il proprio decreto n°243 dell'11/07/2014 con il quale, tra l'altro:

IL DIRETTORE GENERALE P.F.  
Dott. Claudio Montanelli



IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridolfi



- viene determinata la quota a saldo delle indennità di esproprio e asservimento da corrispondere ai proprietari interessati nell'ambito dei lavori di realizzazione di una cassa di espansione sul rio Ralla;
- viene disposto il deposito alla Cassa DD.PP. della somma dell'indennità di esproprio e asservimento dovuta a saldo, pari a € 5.095,17 relativamente ai terreni in Comune di Porcari di cui al Foglio 2 Mappali 407, 414, 416, 417 e 496 di proprietà dei Sigg. Chelini Luisa, Matteoni Sergio, Matteoni, Manuela, Matteoni Marisa e Matteoni Carla, in quanto risultano discordanze tra quanto dichiarato negli atti di cessione bonaria, tra quanto risulta presso la Conservatoria RR.II. e quanto risulta dalle visure catastali circa le quote di proprietà e della sussistenza o meno dell'usufrutto;

Considerato che è stato accertato che le discordanze di cui sopra erano frutto di errori materiali in sede di trascrizione alla Conservatoria RR.II. che nel frattempo sono stati corretti;

Dato atto che attualmente sia presso la Conservatoria RR.II. che all'Agenzia del Territorio (Cafasto) le quote di proprietà dei Mappali 407, 414, 416, 417 e 496 dei cui al Foglio 2 risultano coincidenti e precisamente:

- Sig.ra Chelini Luisa Quota di usufrutto 1/3
- Sig. Matteoni Sergio Quota di nuda proprietà 1/12
- Sig.ra Matteoni, Manuela Quota di proprietà 1/6 – quota di nuda proprietà 1/12
- Sig.ra Matteoni Marisa Quota di nuda proprietà 1/12
- Sig.ra Matteoni Carla Quota di proprietà 1/2 – quota di nuda proprietà 1/12;

Dato atto che il deposito della somma di cui sopra non è stato ancora effettuato;

Visti gli atti di assenso presentati dai Sigg. Chelini Luisa, Matteoni Sergio, Matteoni, Manuela, Matteoni Marisa e Matteoni Carla in data 24/09/2014 rispettivamente numeri di protocollo 10255, 10251, 10249, 10253 e 10248 con i quali hanno dichiarato le rispettive quote di proprietà e l'assenza di diritti di terzi sui mappali 407, 414, 416, 417 e 496 e hanno accettato rispettivamente le somme di € 701,58, € 249,88, € 1.098,40, € 249,88 e € 2.795,43 quali importi a saldo delle indennità di esproprio e asservimento;

Ritenuto opportuno, a risparmio di tempo e di spese, di non procedere al deposito di tali somme alla Cassa DD.PP., ma di liquidare direttamente i proprietari;

Ritenuto pertanto di modificare il dispositivo del proprio decreto n°243 dell'11/07/2014 come segue:

- è inserito il seguente punto 1-bis:

"1-bis) di corrispondere ai signori di seguito indicati la somma a fianco di ognuno specificata a saldo dell'indennità di esproprio, di occupazione anticipata e di indennità ex

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Ismacle Ridolfi



art. 31, comma 3 L.R. 67/2003 per immobili occupati e espropriati nell'ambito dei lavori di realizzazione di una cassa di espansione del Rio Ralfa:

cognome e nome	luogo di nascita	data di nascita	codice fiscale	Saldo euro
Chelini Luisa	Capannori (LU)	29/08/1932	CHLLSU32M69B648W	701,58
Matteoni Carla	Porcari (LU)	16/10/1962	MTTCRL62R56G882Z	2.795,43
Matteoni Sergio	Porcari (LU)	08/07/1938	MTTSRG38L08G882D	249,88
Matteoni Manuela	Porcari (LU)	09/07/1958	MTTMNL58L49G882A	1.098,40
Matteoni Marisa	Porcari (LU)	03/02/1944	MTTMRS44B43G882V	249,88

- al punto 5) la somma "€ 17.953,80" è sostituita con "€ 12.858,63"
- al punto 6) sono eliminate le parole "e ai Sigg. Chelini Luisa, Matteoni Sergio, Matteoni, Manuela, Matteoni Marisa e Matteoni Carla";

Visto il parere in merito alla regolarità tecnico/amministrativa del presente atto, espresso dal dirigente tecnico Ing. Nicola Ghimentì;

Visto il parere in merito alla legittimità del presente atto espresso dal Dott. Claudio Montanelli, Direttore Generale f.f.;

### DECRETA

1. di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il dispositivo del proprio decreto n°243 dell'11/07/2014 come segue:

- a) è inserito il seguente punto 1-bis:

"1-bis) di corrispondere ai signori di seguito indicati la somma a fianco di ognuno specificata a saldo dell'indennità di esproprio, di occupazione anticipata e di indennità ex art. 31, comma 3 L.R. 67/2003 per immobili occupati e espropriati nell'ambito dei lavori di realizzazione di una cassa di espansione del Rio Ralfa:

cognome e nome	luogo di nascita	data di nascita	codice fiscale	Saldo euro
Chelini Luisa	Capannori (LU)	29/08/1932	CHLLSU32M69B648W	701,58
Matteoni Carla	Porcari (LU)	16/10/1962	MTTCRL62R56G882Z	2.795,43
Matteoni Sergio	Porcari (LU)	08/07/1938	MTTSRG38L08G882D	249,88
Matteoni Manuela	Porcari (LU)	09/07/1958	MTTMNL58L49G882A	1.098,40
Matteoni Marisa	Porcari (LU)	03/02/1944	MTTMRS44B43G882V	249,88

- b) al punto 5) la somma "€ 17.953,80" è sostituita con "€ 12.858,63"


IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridolfi


c) al punto 6) sono eliminate le parole "e ai Sigg. Chelini Luisa, Matteoni Sergio, Matteoni, Manuela, Matteoni Marisa e Matteoni Carla".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli



IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridolfi



IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridolfi

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto.

IL RAGIONIERE

Publicata dal 6/10/14 e vi rimarrà per giorni  
cinque

Li 6/10/2014

Il Collaboratore Amministrativo Direttivo  
Dott. Serena Rossi

N° di pubblicazione

Publicata all'Albo Consorziale  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Nessun reclamo è stato presentato contro  
la medesima.

Li \_\_\_\_\_

Il Collaboratore Amministrativo Direttivo  
Dott. Serena Rossi

Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di € \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridolfi

# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico

Sede legale: Via della Migliarina n. 64  
55049 Viareggio (LU)

Sede di Capannori: Via Sentena n. 4-S, Margherita  
55012 Capannori (LU)

---

Il presente documento informatico, firmato digitalmente, è copia conforme al documento originale cartaceo, sottoscritto con firme autografe e conservato agli atti.

Li, 6 ottobre 2014

Il Collaboratore amministrativo direttivo  
Dott. Serena Rossi

---

# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico  
VIAREGGIO

## DECRETO

DEL PRESIDENTE

N. 274 del 23 LUGLIO 2014

---

**OGGETTO: PROGETTO N° 06/2005. ATTUAZIONE PIANO DI BACINO FIUME ARNO – FINANZIAMENTO EX ART.16 L.179 INTERVENTI PREVISTI NEL PROTOCOLLO D'INTESA 2 LUGLIO 2003 “ INTERCONNESSIONE FERROVIARIA TERRITORIO LUCCHESE”- CASSA DI ESPANSIONE SUL RIO RALLA. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' D'ESPROPRIO. DECRETO N.243 DELL'11/07/2014. RETTIFICA**

---

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

VISTO l'art.33 comma 1 della predetta legge, che prevede che i consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento dei loro organi e a decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla LR 34/94;

DATO ATTO che il giorno 21.3.2014, a seguito dell'insediamento di tutti i suoi organi, è istituito il consorzio di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;

DATO ATTO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art.17 della legge n.79/2012, è l'organo esecutivo dell'Ente ed approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alle strutture amministrative;


VISTO l'art.12 comma 3 che prevede che il Consorzio approvi lo statuto sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio Regionale;

PRESO ATTO che ad oggi lo schema tipo regionale non risulta approvato;

RITENUTO comunque necessario, nelle more dell'approvazione dello statuto del Consorzio, garantire l'adeguata operatività dell'Ente;

---

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli

  
IL PRESIDENTE  
Ismaele Ricolfi

VISTO il decreto n.1 del 21 marzo 2014 con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;

VISTA la delibera dell'assemblea consortile n.6 del 28 marzo 2014 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2014 del Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO l'art.38 ter – comma 4b. della LR 79/12, ai sensi del quale possono essere gestite le spese obbligatorie, o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea;

VISTO il proprio decreto n.243 dell'11/07/2014 con il quale è stato liquidato il saldo dell'indennità di esproprio/occupazione/asservimento ai proprietari di immobili occupati e espropriati nell'ambito dei lavori di realizzazione di una cassa di espansione del Rio Ralla;

VISTO il rapporto in data 23/07/2014 prot. n°INT638 del Dirigente Tecnico Ing. Nicola Ghimenti con il quale rileva che, a causa di un errore materiale di calcolo, l'indennità a saldo dovuta al Sig. Di Giulio Giuseppe nato a Capannori il 15.06.1964 C.F. DGLGPP64H15G882Z, per il terreno di sua intera proprietà sito in Comune di Porcari foglio 2 mappale 408, mq espropriati 1035, risulta essere di € 869,40 anziché € 1.738,80 come determinata nel decreto n°243 dell'11/07/2014, come risulta dal seguente prospetto:

FOGLIO	MAPPALE	SUP.TOT. PARTICELLA (mq)	SUP. DI ESPROPRIO (mq)	VALORE (€/mq)	INDENNITA' DI ESPROPRIO	MAGG. PER CESSIONE BONARIA	SOMMA LIQUIDATA 80%	CONGUAGLIO PER ESPROPRIO
2	408	1.035	1035	2,8	€ 2.898,00	€ 4.347,00	€ 3.477,60	€ 869,40

Ritenuto pertanto di modificare il proprio decreto n°243 dell'11/07/2014 nel senso sopra indicato;

Visto il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria della Sede di Capannori;

Visti i pareri in merito alla legittimità del presente atto, espressi dal Dott. Claudio Montanelli, Direttore Generale f.f., e dalla Dott.ssa Daniela Marini, Vice Direttore e responsabile della Sede di Capannori;

Per i motivi espressi in narrativa

### DECRETA

1. di sostituire "€ 1.738,80" riportato nell'ultima riga e nell'ultima colonna del prospetto indicato al punto 1 del dispositivo del proprio decreto n°243 dell'11/07/2014, relativo al conguaglio

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli

IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridoifi

dell'indennità di esproprio da corrispondere al Sig. Di Giulio Giuseppe per immobile espropriato nell'ambito dei lavori di realizzazione di una cassa di espansione del Rio Ralla, con € 869,40";

2. di sostituire il punto 2 del dispositivo del proprio decreto n°243 dell'11/07/2014 come segue:

"2. di far fronte alla spesa € 46.424,35 (Euro Quarantaseimilaquattrocentoventiquattro/35) come segue:

- a) per € 35.830,59 con fondi di cui all'articolo 601 del capitolo del bilancio 620 conservati ai residui relativi secondo l'impegno assunto con D.D.A 402 del 26/08/2008;
- b) per € 10.593,76 con imputazione al Cap. 690 Art. 101 "Anticipazione c/terzi ex Auser Bientina" del bilancio di previsione 2014;"


3. Di sostituire nell'ultimo rigo del prospetto Allegato A al decreto n°243 dell'11/07/2014:

- a) la cifra "8694" con "4347";
- b) la cifra "5216,4" con "869,40";
- c) la cifra "1738,80" con "869,40".


Decreta altresì, attesa l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli



IL PRESIDENTE  
Ismaele Ridolfi



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto.	
IL RAGIONIERE	
Pubblicata dal <u>24/7/14</u> vi rinarrà per giorni cinque Li <u>24/7/2014</u> Il Collaboratore Amministrativo Direttivo Dott. Serena Rossi 	Pubblicata all'Albo Consorziale dal _____ al _____ Nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. Li _____  Il Collaboratore Amministrativo Direttivo Dott. Serena Rossi
N° di pubblicazione	
Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di € _____.	
IL RAGIONIERE	



# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico

Sede legale: Via della Migliarina n. 64  
55049 Viareggio (LU)

Sede di Capannori: Via Scatena n. 4-S. Margherita  
55012 Capannori (LU)

Il presente documento informatico, firmato digitalmente, è copia conforme al documento originale cartaceo, sottoscritto con firme autografe e conservato agli atti.

Li, 24 luglio 2014

Il Collaboratore amministrativo direttivo  
Dott. Serena Rossi



# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico  
VIAREGGIO

## DECRETO

DEL PRESIDENTE

N. 261 del 17/07/2014

**OGGETTO: INTERCONNESSIONE FERROVIARIA TERRITORIO LUCCHESE –  
REALIZZAZIONE 1° CASSA DI ESPANSIONE SUL RIO RALLA – PROG. 06.05  
APPROVAZIONE C.R.E.**

### IL PRESIDENTE

VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;

VISTO l'art.33 comma 1 della predetta legge, che prevede che i consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento dei loro organi e a decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla LR 34/94;

DATO ATTO che il giorno 21.3.2014, a seguito dell'insediamento di tutti i suoi organi, è istituito il consorzio di bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;

DATO ATTO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art.17 della legge n.79/2012, è l'organo esecutivo dell'Ente ed approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alle strutture amministrative;

VISTO l'art.12 comma 3 che prevede che il Consorzio approvi lo statuto sulla base di uno schema tipo approvato dal Consiglio Regionale;

PRESO ATTO che ad oggi lo schema tipo regionale non risulta approvato;

RITENUTO comunque necessario, nelle more dell'approvazione dello statuto del Consorzio, garantire l'adeguata operatività dell'Ente;

VISTO il decreto n.1 del 21 marzo 2014 con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;

SENTITO in data odierna l'Ufficio di Presidenza del Consorzio,

VISTA la delibera dell'assemblea consortile n.6 del 28 marzo 2014 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2014 del Consorzio 1 Toscana Nord;

VISTO l'art.38ter – comma 4b. della LR 79/12, ai sensi del quale possono essere gestite le spese obbligatorie, o indifferibili e urgenti sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea;

IL PRESIDENTE  
Ismaele RIBOLFI

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dot. Claudio MONTANELLI

**PREMESSO:**

CHE con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 377 del 07/12/2006, in atti all'ufficio, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione I Cassa di espansione sul Rio Ralla" Prog. 6/05;

CHE con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 402 del 26/8/2008, in atti all'ufficio, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione I Cassa di espansione sul Rio Ralla" Prog. 6/05;

VISTA la Delibera di Deputazione Amministrativa n° 604 del 9/12/2008 con la quale i lavori venivano aggiudicati all'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466;

VISTO il contratto di appalto rep. 10904 in data 10/2/2009 registrato presso la sede del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina;

CONSIDERATO che con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 47 del 28/2/2012 è stata approvata una perizia di completamento, affidata all'esecutore dell'appalto principale ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a del D. Lgs. 163/2006;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Renzo Bessi nei confronti dell'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466 per i lavori cui al presente progetto, dal quale risulta un importo complessivo pari a € 346.746,74, da cui detratti i pagamenti già emessi pari a € 345.013,01, residua un credito di € 1.733,73 oltre Iva 22 % pari ad € 381,42 e quindi per un complessivo importo pari ad € 2.115,15, a cui si devono sommare € 52.530,00 della perizia di completamento, da cui detratti i pagamenti già emessi pari a € 52.267,35, residua un credito di € 262,65 oltre Iva 22 % pari ad € 57,78 e quindi per un complessivo importo pari ad € 320,43;

CONSTATATO che l'importo da pagare all'impresa trova copertura sul capitolo 440 del bilancio residui, come da parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere di questo Consorzio;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile della gestione degli impegni attinenti la sede di Capannori (DPRES 1/2014, punto 10, quinta lineetta);

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto, espresso dalla responsabile della sede di Capannori vice Direttore Generale f.f. dott.ssa Daniela Marini nonché dal Direttore Generale f.f., dott. Claudio Montanelli;

**DECRETA**

- 1) DI approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Renzo Bessi nei confronti dell'ATI Terra Uomini Ambiente s.c.a.r.l. - Del Debbio s.p.a., con capogruppo Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) - P. Iva 01514380466 per i lavori cui al presente progetto, dal quale risulta un importo complessivo pari a € 346.746,74, da cui detratti i pagamenti già emessi pari a € 345.013,01, residua un credito di € 1.733,73 oltre Iva 22 % pari ad € 381,42 e quindi per un complessivo importo pari ad € 2.115,15, a cui si devono sommare € 52.530,00 della perizia di completamento, da cui detratti i pagamenti già emessi pari a € 52.267,35, residua un credito di € 262,65 oltre Iva 22 % pari ad € 57,78 e quindi per un complessivo importo pari ad € 320,43. Il credito complessivo risulta pertanto essere pari a € 2.435,58.


**PRESIDENTE**  
Ing. RIDOLF

**DIRETTORE GENERALE F.F.**  
Dott. Claudio MONTANELLI


2) Di liquidare e pagare all'impresa Terra Uomini Ambiente con sede in via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU) il C.R.E., relativo ai lavori di cui sopra per un importo complessivo di € 2.435,58;


3) Di far fronte alla spesa di € 2. 435,58 con i fondi di cui al cap. 620 art. 101, conservati a residui.  
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Enauele Ridolfi



IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Dott. Claudio Montanelli



<p>Publicata dal <u>16/8/14</u> e vi rimarrà per giorni cinque</p> <p>Lì <u>16/8/2014</u></p> <p>Il Collaboratore Amministrativo Direttivo Dott. Serena Rossi</p> <p>N° di pubblicazione</p>	<p>Publicata all'Albo Consorziale dal _____ al _____</p> <p>Nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. Lì _____</p> <p>Il Collaboratore Amministrativo Direttivo Dott. Serena Rossi</p>
<p>Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di € _____</p> <p style="text-align: right;">IL RAGIONIERE</p> 	

# CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica - Ente di Diritto Pubblico

Sede legale: Via della Migliarina n. 64  
55049 Viareggio (LU)

Sede di Capannori: Via Scatena n. 4-S. Margherita  
55012 Capannori (LU)

---

Il presente documento informatico, firmato digitalmente, è copia conforme al documento originale cartaceo, sottoscritto con firme autografe e conservato agli atti.

Lì, 16 agosto 2014

Il Collaboratore amministrativo direttivo  
Dott. Serena Rossi

---

CONSORZIO DI BONIFICA AUSER BIENTINA

PROTOCOLLO D'INTESA: INTERCONNESSIONE RETE

FERROVIARIA LUCCHESI OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA

LAVORI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PRIMA CASSA  
SUL RIO RALLA"

IMPRESA: ATI: TERRA UOMINI AMBIENTE SOCIETA AGRICOLA  
COOPERATIVA- DEL DEBBIO SpA con recapito in: Via E. Fermi, 25 -  
55032 Castelnuovo Garfagnana (LU).

CONTRATTO: Contratti di appalto sottoscritto il 10 febbraio 2009,  
repertorio n°10904 fascicolo 4176, registrato a Viareggio il 12 febbraio  
2009 al n°535 serie 1T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1) PREMESSA

PERIZIA PRINCIPALE: Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Renzo Bessi  
in data Giugno 2008, approvato con Delibera di Deputazione  
Amministrativa n°402 del 26/8/2008, per un importo complessivo di  
€.779.891,00 così ripartito:

A- LAVORI A BASE D'ASTA

Importo dei lavori soggetto a ribasso 408.198,16

Oneri relativi alla sicurezza 3.278,97

IMPORTO LAVORI 411.198,13

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

L.V.A. 20% 82.295,43

Spese tecniche 44.757,37

Espropri 238.833,12

Imprevisti e arrotondamenti 2.527,95

SOMME A DISPOSIZIONE 368.413,87

**Assuntore dei lavori**

Con Decreto del Direttore n.7 in data 9 dicembre 2008 i lavori sono stati affidati in cottimo fiduciario ai sensi dell'ex Art.125 comma 6 lettera b) del D.Lgs 12/04/2006 n.163 alla ATI: TERRA UOMINI AMBIENTE Scari-DEL DEBBIO SpA, con sede in Via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU). In data 10 febbraio 2009 è stato sottoscritto il contratto con repertorio n°10904, con cui sono stati affidati i lavori per il prezzo complessivo (in base al ribasso contrattuale del 15,02%) di € 346.886,49 (I.V.A. Esclusa) oltre € 3.278,97 per oneri della sicurezza, per importo complessivo pari ad € 350.165,46 oltre I.V.A.

**PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA**

E' stata redatta una perizia di variata distribuzione di spesa relativamente al progetto originario in data Giugno 2011, approvata in con Decreto del Direttore n°303 del 12/10/2011, per un importo complessivo di €.779.891,00 con il seguente quadro economico:

**A - LAVORI**

Importo dei lavori al netto del ribasso	343.467,77
Oneri relativi alla sicurezza	3.278,97
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>346.746,74</b>

**B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

IVA 20%	69.349,35
Espropri	188.469,17
Spese tecniche	44.757,37
Imprevisti e arrotondamenti	39.495,57
Spese per attività tecnico amministrative connesse	23.396,73



alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e valutazione

Importo lavori complementari 63.561,30

SOMME A DISPOSIZIONE 433.144,26

#### Descrizione dei lavori

I lavori svolti sono stati quelli previsti dalla perizia principale redatta in Giugno 2008 e modificati secondo quanto previsto in perizia di variata distribuzione di spesa redatta nel Giugno 2011, dunque sono stati eseguiti i seguenti lavori:

- Realizzazione argini i terra della cassa di espansione;
- Soglia sfiorante di alimentazione in muratura di pietrame opportunamente intasata e regolarizzata con calcestruzzo della lunghezza di 15 metri;
- raccordo della soglia sfiorante con le arginature in terra mediante scogliere in massi cementati, in particolare all'estremità sud è stata protratta oltre, seguendo la curva dell'arginatura fino a raccordarsi alla scarpata in terra con pendenza 3 su 2.
- Canaletta di sgrondo per lo svuotamento lungo l'argine sud della cassa che terminerà in corrispondenza dell'organo di scarico costituito da una tubazione di diametro 800 mm munita di ventola di non ritorno;
- Rialzo argine destro in corrispondenza della civile abitazione tramite riporto di stabilizzato di cava, fino alla quota di 15,20 ms.l.m..

#### Lavori complementari:

- tubazione per il drenaggio delle acque che rimarrebbero intrappolate dalla realizzazione delle arginature intorno alla casa esistente. Tale

tubazione di drenaggio ha l'imbocco posto nell'angolo sud ovest dell'area racchiusa dalle arginature, ed attraversa il corpo dell'argine in due tratti sboccando in una canaletta esistente al piede dell'argine sud della cassa;

- Pulizia dei canali attorno alla cassa;
- Realizzazione rampe di accesso alla cassa e di una pista all'interno della cassa;
- Sistemazione della strada di accesso alla cassa.

#### PERIZIA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO

E' stata redatta dall'Ing. Renzo Bessi una perizia per il lavori di completamento in data Novembre 2011, approvata con Delibera della Deputazione Amministrativa N°47 in data 28/02/2012, per un importo complessivo di €.63.5611,30 con il seguente quadro economico:

#### A - LAVORI

Importo dei lavori al netto del ribasso	52.530,00
Oneri relativi alla sicurezza	0,00
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>52.530,00</b>

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IVA 21%	11.031,30
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>63.561,30</b>

#### Descrizione dei lavori di completamento

I lavori svolti, non previsti nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera sono rappresentati dalle seguenti opere:

- realizzazione di nuova tubazione di drenaggio, per migliorare il deflusso di un fondo intercluso dalla realizzazione delle arginature della cassa di espansione;
- pulizia dei canali circostanti per migliorare il deflusso delle acque piovane;
- realizzazione di ulteriori rampe di accesso alla cassa e di una pista interna per migliorare l'accesso per la manutenzione delle opere;
- sistemazione della strada di accesso alla cassa al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, sia per i mezzi di cantiere, sia per gli utenti della strada stessa;

#### ASSUNTORE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO

I lavori sono stati affidati alla ditta affidataria dell'appalto principale, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a del D. Lgs. 163/06.

#### CAUZIONE

come risulta dal capitolato speciale d'appalto, l'impresa ha rilasciato polizza fideiussoria a favore del consorzio di Bonifica Auser Bientina per l'importo da essa richiesto, che può essere svincolato dopo l'approvazione di questo certificato di regolare esecuzione.

#### CONTRATTO

Atto repertorio n°10904 sottoscritto il 10 febbraio 2009, registrato a Viareggio il 12 febbraio 2009 al n°535 serie 1T.

#### IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è risultato di nette € 350.165,46 oltre I.V.A.

#### VERBALE DI NUOVI PREZZI

Con la perizia per i lavori di completamento sono stati stabiliti otto nuovi prezzi, approvati con Deliberazione della Deputazione Amministrativa N°47 in data 28/02/2012.

#### 2) DURATA ED ANDAMENTO DEI LAVORI

#### CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori del contratto principale furono consegnati parzialmente in data 1 Dicembre 2009 a causa della mancata piena disponibilità delle aree su cui dovevano essere eseguiti i lavori. I lavori furono consegnati con verbale di consegna totale in data 17 Gennaio 2011.

I lavori della perizia dei lavori di Completamento furono consegnati in data 15 Giugno 2012 con apposito verbale di consegna.

#### TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori della perizia principale era stabilito, dal punto a) dello schema di contratto, in 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori o, in caso di consegna frazionata, dalla data dell'ultimo dei verbali di consegna.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di Completamento era stabilito, dal Art.21 del Capitolato Speciale di Appalto, in 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.

#### SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Durante lo svolgimento dei lavori della non sono stati redatti verbali di sospensione.

#### PROROGHE CONCESSE

Per l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

#### SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

La scadenza definitiva del tempo utile per l'esecuzione dei lavori della perizia principale restava stabilita al giorno 15/07/2011.

La scadenza definitiva del tempo utile dei lavori della perizia di completamento restava stabilita al giorno 14/07/2012.

#### ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori della perizia principale è avvenuta il giorno 15/07/2011, come accertato dal certificato in pari data.

L'ultimazione dei lavori della perizia dei lavori di completamento è avvenuta il giorno 14/07/2012, come accertato dal certificato in pari data.

#### DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificata danni di forza maggiore.

#### LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione non si sono svolti lavori in economia.

#### ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

#### SUBAPPALTI

Non sono stati eseguiti subappalti.

#### VARIAZIONI APPORTATE

Le variazioni apportate al progetto esecutivo con apposita perizia di variata distribuzione di spesa redatta in data Giugno 2011 consistono in:

- a) Realizzazione della soglia sfiorante di alimentazione anziché in cls in muratura di pietrame opportunamente intasata e regolarizzata con calcestruzzo;
- b) raccordo della soglia sfiorante con le arginature in terra mediante scogliere in massi cementati, in particolare all'estremità sud è stata protratta oltre, seguendo la curva dell'arginatura fino a raccordarsi alla scarpata in terra con pendenza 3 su 2.

#### CERTIFICATI DI ACCONTO

##### PERIZIA PRINCIPALE:

Durante il corso dei lavori furono emessi i seguenti certificati di acconto:

Certificato n°1 in data 29/06/2010	€ 86.201,09
Certificato n°2 in data 30/07/2010	€ 140.057,04
Certificato n°3 in data 19/09/2011	€ 118.754,88
Importo complessivo liquidato con il SAL:	<u>€ 345.013,01</u>

Al netto di I.V.A.

STATO FINALE

Lo stato finale importa nette € 346.746,74;

così distinte:

a) per lavori a misura e compensi a corpo € 346.746,74

da cui sono dedotte:

- ammontare complessivo dei tre Certificati € 345.013,01

Resta il credito residuo dell'Impresa in € 1.733,73

oltre l'IVA nell'aliquota del 22%, pari a € 381,42

PERIZIA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO:

Per l'esecuzione dei lavori, come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, è stata redatta la contabilità in un'unica soluzione e quindi è stato emesso un solo certificato di acconto:

Certificato n°1 in data 18/04/2014	€ 52.267,35
Importo complessivo liquidato con il SAL:	<u>€ 52.267,35</u>

Al netto di I.V.A.

STATO FINALE

Lo stato finale importa nette € 52.530,00;

così distinte:

a) per lavori a misura e compensi a corpo € 52.530,00

da cui sono dedotte:

- ammontare complessivo del Certificato € 52.267,35

Resta il credito residuo dell'Impresa in € 262,65  
oltre l'IVA nell'aliquota del 22%, pari a € 57,78

#### RISERVE DELL'IMPRESA.

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

#### INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

#### ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul  
con polizza n.07520065/53 con decorrenza continuativa.

#### ASSICURAZIONI SOCIALI

La ditta appaltatrice ha assicurati i propri operai con polizza INAIL  
07520065/53. Il Consorzio di Bonifica, prima della liquidazione della  
somma residua dovrà chiedere ed ottenere il DURC della Ditta esecutrice  
delle opere.

#### AVVISO AI CREDITORI

Gli avvisi ai Creditori sono stati inviati con lettera Prot. n. 7116/2011 del  
29/12/2011.

La pubblicazione è avvenuta senza che siano stati vantati crediti nei  
confronti della ditta appaltatrice.

#### DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Ing. Renzo Bessi, regolarmente  
incaricato dall'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Auser-Bientina.

### 3) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 21/04/2014 sono intervenuti il Sig. Giovanni  
Corrieri, in rappresentanza della ATI appaltatrice, ed il sottoscritto  
ingegnere incaricato della direzione dei lavori delle opere di cui trattasi.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto ingegnere direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alla previsioni del progetto originario e delle successive varianti e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto della opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori della perizia principale, quale risulta dallo stato finale, è pari a quello delle somme autorizzate;
- che l'importo dei lavori della perizia dei lavori di completamento, quale risulta dallo stato finale, è pari a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che, entro i termini previsti dalla Legge, non sono pervenuti né ricorsi né opposizioni da parte di eventuali creditori;



- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- visto l'art. 141 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art.237 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n.207;

#### CERTIFICA

che i lavori relativi alla REALIZZAZIONE DELLA PRIMA CASSA SUL RIO RALLA, assunti dalla ATI: TERRA UOMINI AMBIENTE Scarl - DEL DEBBIO SpA con recapito in Via E. Fermi, 25 - 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU), in base al Contratto in data 10/02/2009, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

Perizia principale:

a) per lavori a misura e compensi a corpo	€	346.746,74
da cui sono dedotte:		
- ammontare complessivo del SAL	€	345.013,01
Resta il credito residuo dell'Impresa in	€	1.733,73
IVA 22%	€	381,42
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>2.115,15</b>

(diconsi Euro duemilacentoquindici e centesimi quindici).

che si possono pagare alla ATI TERRA UOMINI AMBIENTE Scarl - DEL DEBBIO SpA a totale saldo di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, previa approvazione del presente atto.

Perizia dei lavori di completamento:

a) per lavori a misura e compensi a corpo	€	52.530,00
---	---	-----------

da cui sono dedotte:

- ammontare complessivo del SAL	€	<u>52.267,35</u>
Resta il credito residuo dell'Impresa in	€	262,65
IVA 22%	€	57,78
TOTALE	€	<u>320,43</u>

(diconsi Euro trecentoventi e centesimi quarantatre).

che si possono pagare alla ATI TERRA UOMINI AMBIENTE Scarl – DEL DEBBIO SpA a totale saldo di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, previa approvazione del presente atto.

Capannori, 08/07/2014.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ATI Terra Uomini Ambiente -

Del Debbio Spa

Ing. Renzo Bossi

Sig. Giovanni Corrici



IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Fontana