



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)  
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



**Realizzazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in via Diaccio e via Toschino III° Lotto – Appalto affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.**

**CIG : ZF01C441A6 ;**

**IMPRESA : Elettrotecnica Galli e Nannini di Nannini Felice con sede in via Romana Est a Porcari;**

<b>QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI IN APPALTO</b>	
A1	Importo CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 3.090,00
A2	Importo Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 100,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 3.190,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:</b>	
B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016, svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc)	€ 49,60
B7.2.2.	FONDO, di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016, PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC.	€ 12,40
B12.1	IVA (10%) su IMPORTO lavori	€ 319,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 381,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 3.571,00</b>

## **Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione**

### **- A) Relazione**

**Perizia estimativa** : La Perizia Estimativa dei lavori è stata redatta dal Tecnico dell'UTC Servizio LL.PP. geom. Gianfranco Avagliano;



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)  
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



**Aspetti procedurali** : Con Determina n. 816 del 02/12/2016 è stato affidato l'appalto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, **all'Impresa Galli e Nannini di Nannini Felice con sede in via Romana Est a Porcari** ;

**Importo delle opere** : L'Importo delle opere come da offerta presentata dalla ditta esecutrice dei lavori sulla piattaforma START, ammonta ad € 3.090,00 oltre ad € 100,00 per Oneri di Sicurezza oltre l'IVA come per legge 10%;

**Direzione Lavori** : Anche la Direzione Lavori è stata assunta dal Tecnico dell'UTC Servizio LL.PP. geom. Gianfranco Avagliano;

**Consegna e termine dei Lavori** : Con lettera d'ordine del 02/12/2016 a firma del RUP Ing. Fulvio D'Angelo è stata effettuata la consegna dei lavori in causa con durata degli stessi di gg. 10 (dieci). Non ci sono state sospensioni dei lavori, per cui l'ultimazione doveva avvenire entro e non oltre il 12/12/2016;

**Certificato di ultimazione dei Lavori** : Il Certificato di ultimazione dei Lavori è stato redatto in data 12/12/2016 e da questo risulta che i lavori stessi sono stati eseguiti nei tempi contrattuali;

**Danni di forza maggiore e infortuni** : durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e/o infortuni;

**Anticipazioni** : Non sono state corrisposte anticipazioni all'appaltatore;

**Conto finale** : Il conto finale è risultato corrispondente all'importo dell'offerta presentata dalla ditta esecutrice dei lavori sulla piattaforma Regionale START come sotto riportato :

- Importo dei Lavori € 3.190,00
- Residuo € 3.190,00

**Credito dell'Impresa** : Dal conto finale risulta un credito dell'Impresa di € 3.190,00 oltre l'IVA come per legge (10%);

**Riserve dell'Impresa** : Nessuna;

**Regolarità contributiva** : L'Impresa risulta assicurata presso l'INAIL di Lucca come da Durc rilasciato dall'INPS valido fino al 25/01/2017;

## **B) Visita di collaudo**

- Dopo aver esaminato gli atti progettuali della perizia estimativa, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, la Direzione dei Lavori il giorno 12/12/2016 si è recata sui luoghi di lavoro ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite.



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)  
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



- Sono stati quindi effettuati vari riscontri, accertamenti e verifiche e si è dedotto che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che esiste una precisa rispondenza agli effetti contabili tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.
- E' stata integralmente effettuata anche la revisione tecnico-contabile senza che siano emersi errori o discordanze di sorta.

## C) Certificato di Regolare Esecuzione

### Considerato :

- Che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;
- Che il loro ammontare contabilizzato e confermato nel conto finale in **€ 3.190,00** oltre IVA rientra nella somma autorizzata per lavori e che il credito dell'impresa ammonta ad **€ 3.190,00** oltre IVA 10%;
- Che i Lavori sono stati eseguiti entro il periodo contrattuale;
- Che non sono pervenute opposizioni;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini della Direzione dei Lavori;
- Che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità senza alcuna riserva;
- Che l'impresa risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- Che i prezzi applicati sono quelli stabiliti sull'offerta presentata sulla piattaforma START;

### La Direzione dei Lavori

### CERTIFICA

Che i lavori di “

**Realizzazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in via Diaccio e via Toschino – Appalto affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016”**

Sono stati realizzati come da perizia estimativa redatta dal Tecnico dell'UTC a patti e condizioni previsti nella Determina di affidamento dei lavori n. 816 del 02/12/2016 accettati dall'impresa esecutrice e che gli stessi risultano regolarmente eseguiti.

### Liquida

Il Credito dell'impresa ammontante ad **€ 3.190,00** corrispondente al conto finale oltre IVA 10% dei quali si propone il pagamento all'impresa **Elettrotecnica Galli e Nannini di Nannini Felice** a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Porcari 291/12/2016

**La Direzione dei Lavori**  
Geom. Gianfranco Avagliano