



## **COMUNE DI PORCARI**

Provincia di Lucca

***CONSOLIDAMENTO DI TERRENO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA  
GIANNINI, 19 - PORCARI***

### ***REGISTRO DI CONTABILITA'***

***Registro di Contabilità n. 1 composto da n.1 pagina***

***COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI (LU)***

***IMPRESA; URETEK ITALIANA S.P.A.***

Il Tecnico

Dott. Ing. Rosario Bray

Il R.U.P.

Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

N.	Articolo elenco	DATA	LAVORI, PROVVISI E SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		PRODOTTI		PREZZO UNITARIO	%	IMPORTO				Annotazioni
				numero	pagina	Negativi%	Positivi%			Contabilizzato	%	Pagato	%	
1	T_01_UR	28/12/2017	<p>Consolidamento del terreno di fondazione da eseguirsi sino alla profondità di 4.0 – 5.0 m dal piano di lavoro allo scopo di incrementare la capacità portante di esercizio dello stesso ad un valore maggiore della tensione indotta dalla struttura soprastante mediante l'utilizzo di tecnologia tipo Uretek Deep Injections.</p> <p>Sono previste ed incluse 2 prove penetrometriche dinamiche, adeguate al contesto in oggetto. Al termine dei lavori saranno posizionati dei fessurimetri per il monitoraggio delle lesioni per un periodo di 12 mesi.</p> <p><b>La lavorazione comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianto cantiere (trasporto attrezzatura e personale);</li> <li>• misurazione e predisposizione punti di iniezione, perforazioni;</li> <li>• inserimento tubi di iniezione nel terreno;</li> <li>• monitoraggio laser in continuo;</li> <li>• resina iniettata nel terreno, a corpo;</li> <li>• prove penetrometriche;</li> <li>• garanzia contrattuale decennale;</li> <li>• assicurazione postuma decennale.</li> </ul>	1	1	-	100%	7.546,00	75,76%	6.036,80	80,00%	6.036,80	75,76%	L'impresa si impegna sin da ora ad effettuare la risarcitura delle lesioni a distanza di circa un anno dalla data di esecuzione dell'intervento di consolidamento effettuato il 04/12/2017 così come previsto nel C.S.A..All'impresa viene pagato l'80% dell'importo dei lavori sulla base di quanto riportato nella Detemina di affidamento dei lavori n° 621 del 20/1072017 ai punti 4 commi a) e b).
2	T_02_UR	28/12/2017	Ripristino delle lesioni indotte dai cedimenti mediante risarcitura con idonee malte antiritiro e applicazione superficiale (nello spessore dell'intonaco) di rete in fibra di vetro, atta ad impedire la ricomparsa delle fessure, posata in una matrice di malta antiritiro. Sviluppo delle lesioni risarcite pari a 15 ml.	1	1	-	100%	2.040,50	20,49%	1.632,40	80,00%	1.632,40	20,49%	L'impresa si impegna sin da ora ad effettuare il ripristino delle lesioni, per uno sviluppo di circa 15 ml, ad un anno dalla data di esecuzione delle iniezioni di resina bicomponente.
3	T_03_UR	28/12/2017	Costi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori.	1	1	-	100%	373,50	3,75%	298,80	80,00%	298,80	3,00%	

TOTALE DEBITO [€]

9.960,00

TOTALE DA PAGARE [€] 7.968,00

IN DATA ..... è STATO EMESSO IL  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1 PER UN IMPORTO DI

EURO 7.968,00

Porcari, li 12/01/2018

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. Rosario Bray

Per l'Impresa  
UreteK Italia S.p.A.