

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST - STATO DI AVANZAMENTO I° S.A.L. CORRISPONDENTE ALFINALE

progr.	Lavori o provviste		misure										prodotti			Importi	
	codice regionale	descrizione voce di lavoro	parti simili	lunghezza	larghezza	alt.	peso	ore	fatt. correz.	u.n.	negativi	positivi	unitario	totale			
b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
1	TOS17_01.A04.005.001	<b>CIMITERO DI PORCARI VIA ROMANA OVEST</b> <b>Costruzione di tombe singole in muratura</b>  Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti. (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.	7,00	2,70	1,50	0,50							14,18	20,38	288,89		
2	TOS17_01.B04.003.009	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali platea in C18 Rck 200 , spessore cm 10 (dimensioni 250x100) classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3	7,00	2,50	1,00	0,10							1,75	103,16	180,53		
3	NP1	Fornitura e posa in opera di una tomba ad un posto, che deve garantire misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70, mediante l'utilizzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo; gli elementi vanno posati allestandoli con malta di cemento ad espansione e devono essere in calcestruzzo Rbk 350 armate con rete elettrosaldata diametro passo 15x15 cm, del tipo FeB 44 K ad aderenza migliorata, spessore dei getti sia orizzontali che verticali non inferiore a 10 cm. Il loculo prefabbricato dovrà essere accompagnato da certificazione relativa al rispetto delle normative di cui alla legge 1086/71, per la produzione in serie di manufatti, e del D.P.R. 285/90 per la impermeabilità ai liquidi e al gas secondo le norme EU DIN 1048 parte I.	7,00										7,00	1.093,71	7.855,95		

## LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST - STATO DI AVANZAMENTO 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE

progr.	codice regionale	Lavori o provviste descrizione voce di lavoro	misure								prodotti			importi	
			parti simili	lungh.	largh.	alt.	peso	ore	fatt. correz.	u.m.	negativi	positivi	unitario	totale	
4	TOS17_01.B08.001.002	Esecuzione di soletta di copertura con tavelloni in C.A. prefabbricati, murati a cemento con spessore max 16 + 4 cm	7,00	2,50	1,00								17,50	59,72	1.045,10
5	TOS17_RU.M10.001.003	Pulizia della zona circostante il lavoro e della zona utilizzata per la preparazione della malta.					16,00						16,00	33,30	532,80
6	TOS17_02.A07.001.001	Trasporto a rifiuto di ogni materiale residuo, e distendimento della terra, priva di materiali di risulta.	5,00										5,00	58,38	291,90
7	TOS17_01.A04.005.001	<b>Costruzione di tombe doppie in muratura</b>  Realizzazione di uno scavo di fondazione fino alla profondità utile per il piano di posa del manufatto, nella misura che sarà indicata dalla Direzione dei Lavori in rapporto allo stato dei luoghi, alla natura dei terreni e all'altezza delle tombe preesistenti. (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.	7,00	2,70	1,50	1,50							42,53	20,38	866,66
8	TOS17_01.B04.003.009	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali platea in Cls Rck 200 , spessore cm 10 (dimensioni 250x100) classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3		2,50	1,00	0,10							0,25	103,16	25,79





LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST - STATO DI AVANZAMENTO I° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE

progr.	codice regionale	Lavori o provviste	misure										prodotti		importi	
			part. simili	lungh.	largh.	alt.	paso	ore	fait. correz.	u.m.	negativi	positivi	unitario	totale		
15	TOS17_PR.P01.002.006 TOS17_RU.M10.001.003	Realizzazione di strato di ghiaia lavata per vialetto sasso di 8/12 Stesura di ghiaia		8,00	1,10	0,15	1,56	16,00				in		2,06	13,09	26,95
16	TOS17_04.E06.011.001	F.p.o di listre e/o cordonati per vialetto		28,00							ml			16,00	33,30	532,80
17	NP3	Impianto elettrico votivo sepolcreti Punto luce realizzato nei SEPOLCRETI da punto presa principale (esistente)	14,00									n		14,00	29,66	415,24
18	TOS17_PR.P12.008.001	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls carrabile	2,00									n		2,00	70,92	141,84
19	NP4	Tecnico per redazione documentazione obbligatoria	1,00									cp		1,00	53,68	53,68
<b>TOTALE OPERE</b>																
																€ 27.600,00
																€ 25.254,00
																€ 554,10
																€ 25.808,10
																€ 567,82
																€ 31.485,88

l'Impresa per accettazione

Senza Riserve

Il Direttore dei Lavori



**Comune di PORCARI**

**Provincia di LUCCA**

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A  
TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST"

IMPRESA: CIG : : Z91216BCE9

Impresa: SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. ONLUS - Via G.  
Manfredi, 6 - Firenze

CONTRATTO: lettera commerciale del 28/12/2017 prot. n. 22779

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

#### **A - RELAZIONE**

- *Progetto Principale:* Il progetto principale è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed è stato approvato con Determina n. 857 del 27/12/2017:

Quadro economico a base d'appalto:

a) Importo esecuzione lavori	€.	25.254,00	
b) Importo attuazione piano di sicurezza	€.	554,10	
	sommano	€.	25.88,10
D) Somme a disposizione dell'A.C.			
IVA, spese tecniche, imprevisti ecc.	€.	8.091,90	
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>33.900,00</b>	

*Assuntore dei lavori:* A seguito di gara mediante procedura negoziata senza bando, con determina dell'area ATM n.857/2017, i lavori venivano aggiudicati all'impresa SAMARCANDA soc. coop. sociale a

r.l. ONLUS - Via G. Manfredi, 6 - Firenze, che ha offerto un prezzo complessivo di €. 25.254,00 oltre a €. 554.10 per oneri di sicurezza per complessive €. 25.808,10 iva esclusa corrispondenti al ribasso del 8,50%;

*Contratto:* lettera commerciale del 28/12/2017 prot. n. 22779

*Direttore dei lavori:* I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall' Ing. Fulvio D'Angelo, tecnico comunale, responsabile del Servizio LL.PP.

- *Consegna dei lavori:* I lavori furono consegnati con verbale di consegna in data 07/05/2018;
- *Tempo stabilito per l'esecuzione:* gg. 40 (quaranta);
- *Sospensioni dei lavori:* Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una sospensione lavori in data 28/05/2018 a causa di alcuni ritardi dovuti alla fornitura di alcune tombe che sono state mandate indietro e ordinati nuovamente in quanto non corrispondevano alle misure richieste nonché a seguito di un periodo di piogge
- *Ripresa dei lavori :* i lavori sono ripresi in data 28/06/2018;
- *Proroghe concesse:* Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di gg. 30 (trenta);
- *Ultimazione dei lavori :* L'Ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/07/2018 come da relativo certificato;
- *Perizie di variante:* Non sono state approvate perizie di variante.
- *Andamento dei lavori:* I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali ed in base alle speciali disposizioni date dalla direzione lavori.

- *Anticipazioni in denaro:* Durante il corso dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni di denaro
- *Stato finale:* Lo stato finale è stato redatto in data 07/07/2018 ed è stato approvato con determina Area Funzionale Tecnico Manutentiva n. e riporta complessivamente il seguente quadro economico:

a) Importo esecuzione lavori	€.	27.600,00
b) Ribasso del 8,50%	€.	2.346,00
importo netto	€.	25.254,00
c) Importo attuazione piano di sicurezza	€.	554,10
IMPORTO TOTALE	€.	25.808,10

- *Registro di contabilità:* L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- *Infortuni in corso dei lavori:* Durante il lavori non è avvenuto nessun infortunio.
- *Assicurazione degli operai:* Assicurazione degli operai dell'impresa con posizione assicurativa n° 9293607209 di Firenze con decorrenza continuativa;
- *Assicurazioni sociali:* E' stata richiesta la regolarità contributiva INAIL ed INPS e CASSA EDILE ;
- *Avvisi ai creditori* In sostituzione degli avvisi ad prescritti dall'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

- *Cessione di credito da parte dell'Impresa:* Per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

#### **B- VISITA DI COLLAUDO**

Dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Fulvio D'Angelo in qualità di Direttore dei lavori ha effettuato la visita di collaudo dei vari interventi eseguiti alla presenza del sig. Claudio Maestrini in qualità di Vice Presidente dell'Impresa Esecutrice dei lavori SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. ONLUS - Via G. Manfredi, 6 - Firenze ed ha verificato l'esecuzione dei lavori appaltati. Il Direttore dei lavori si è recato il giorno nei luoghi dove sono state realizzate le opere oggetto d'appalto, in presenza del rappresentante dell'Impresa, ha innanzi proceduto alla visita delle opere eseguite .

Da quanto si può accertare con i suddetti riscontri, accertamenti, verifiche e saggi si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.

#### **C- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Ing. Fulvio D'Angelo, Direttore dei Lavori, considerato che:

- A)- che i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore

dei Lavori specificate in premessa e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita' alle prescrizioni contrattuali e dei vari ordini indicati in corso d'opera;

B)- che per quanto e' stato realizzato da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualita' e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita' e riassunte nello stato finale;

C)- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

D)- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;

E)- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

F)- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

H)- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

I)- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

L)- che l'Impresa ha firmato la contabilita' finale senza riserve;

#### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti in base all'incarico conferito con lettera commerciale il 28/12/2017 prot. 22779 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza : €. 25.808.10

Certif. di pagamento n. 1

€. 25.808,10

oltre IVA 22% per legge delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui e' oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Porcari li, 10/09/2018

Il Direttore Lavori




**COMUNE DI PORCARI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

55016 Porcari - Lucca , Piazza Felice Orsi, 1 Tel. 0583/21181- fax 0583/276194 e-mail Lavori.pubblici@comune.porcari.lu.it

<b>ENTE APPALTANTE</b>	COMUNE DI PORCARI
<b>CONTRATTO</b>	Lettera commerciale del 28/12/2017 prot. 22779
<b>LAVORI</b>	Lavori di "Realizzazione di nuove tombe a terra c/o cimitero via Romana Est
<b>IMPRESA</b>	Impresa Samarcanda soc. coop. sociale a r.l. ONLUS - via Manfredi, 6 - Firenze

**CERTIFICATO n°1 PER IL PAGAMENTO DEL 1° SAL corrispondente al FINALE e C.R.E.**

STATO DEI PAGAMENTI		
n°	data	importo al netto iva e ritenute
		IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: VISTO la Determina n. 857 del 27/12/2017 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:
		Per lavori e somministrazioni offerta a prezzi unitari ( in c.t.) <span style="float: right;">27,600,00</span>
		Per materiali giacenti in cantiere <span style="float: right;">[ ]</span>
		Totale per lavori e somministrazioni <span style="float: right;">[ ]</span>
		ribasso d'appalto offerta 8,50 % <span style="float: right;">€ 2.346,00</span>
		<b>TOTALE</b> <span style="float: right;"><b>25,254,00</b></span>
		importo lavori/oneri di sicurezza <span style="float: right;">€ 554,10</span>
		<b>IMPORTO NETTO LAVORI O SOMMINISTRAZIONI</b> <span style="float: right;"><b>25,808,10</b></span>
		<b>RITENUTE:</b>
		del 0,5% per infortuni <span style="float: right;">[ ]</span> <span style="float: right;"><b>0,00 €</b></span>
<b>TOTALE</b>		<b>IMPORTO AL NETTO netto iva e ritenute</b>
		<b>A DEDURRE I PRECEDENTI ACCONTI al netto iva e ritenute</b>
<b>ASSICURAZIONI INFORTUNI</b>		<b>RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI</b> <span style="float: right;"><b>25,808,10</b></span>
<b>CERTIFICA</b>		
che a termini del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'impresa la somma di €. 25.808,10 + IVA 22% = € 31,485,88		
(trentunomilaquattrocentoottantacinque/88)		
L'impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L., sede di LUCCA, con polizza continuativa n°		Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fulvio D'Angelo
Porcari, li 18/07/2018		 

**C O M U N E D I P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**Servizio Lavori Pubblici**

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O  
CIMITERO VIA ROMANA OVEST - CIG: Z91216BCE9**

CIG : Z91216BCE9

**IMPRESA:** SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. onlus – Via Manfredi, 6 – 50136 -  
Firenze

**CONTRATTO :** Lettera commerciale n. prot. 22779 del 28/12/2017

**PROPRIETARIO:** Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1 – Porcari (LU)

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	27.600,00
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	<u>554,10</u>
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	28.154,10
* IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (al netto del ribasso del 8,5%)	€.	25.254,00
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	<u>554,10</u>
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	<b>25.808,10</b>

**Verbale di consegna dei lavori**

(D.leg.vo n. 50 /2016 )

per l'esecuzione del suindicato lavoro, in adempimento alla determina n. 857 del 27/12/2017 con la quale veniva approvato il progetto relativo alla LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST e con la quale è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva alla ditta SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. onlus – Via Manfredi, 6 – 50136 - Firenze per l'importo di €.  
**25.254,00** oltre ad € **554,10** per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta e quindi per un importo complessivo di € **25.808,10** afferente l'appalto di cui in oggetto.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio (07/05/2018) in Porcari presso la sede Comunale in Piazza Felice Orsi, 1, in seguito a preavviso si sono riuniti i signori:

- sig. Claudio Maestrini in qualità di Vice Presidente dell'Impresa Esecutrice dei lavori;
- ing. Fulvio D'Angelo in qualità di Direttore dei Lavori;

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta di copia della perizie estimativa dell'opera che è stata consegnata all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha illustrato gli interventi da eseguirsi, dato atto della natura dei lavori e del tipo di contratto di cui trattasi.

E' stato dato atto che l'immobile comunale in cui devono eseguirsi i lavori sarà libero da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'impresa dichiara che, a norma di legge, ha lasciato una copia sui cantieri del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) già predisposto dall'impresa, e agli atti dell'ufficio Tecnico.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, il Direttore dei Lavori ha constatato che le aree dei cantieri son disponibili nella sua interezza, pertanto si procede alla consegna dei lavori.

La presente consegna deve intendersi come consegna definitiva e, a tutti gli effetti di legge, contestualmente al presente verbale viene consegnata una copia completa della perizia estimativa delle opere all'impresa Appaltatrice.

Ai sensi dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data del presente verbale e quindi entro e non oltre il 06/06/2018.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dalle leggi vigenti in materia.

Il presente verbale viene redatto in duplice esemplare.


Letto approvato dalle parti e sottoscritto.

**L'IMPRESA**



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

ing. Fulvio D'Angelo



**IL RUP**

ing. Fulvio D'Angelo

**COMUNE DI PORCARI**  
(PROVINCIA DI LUCCA)

Oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST"

CIG : : Z91216BCE9

Impresa: **Impresa:** SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. ONLUS - Via G. Manfredi, 6 - Firenze

**DETERMINAZIONE LL.PP 857 DEL 27/12/2017**

Importo contrattuale dei lavori pari ad € 25.254,00 (al netto dello sconto offerto) + € 554,10 per oneri della sicurezza e quindi complessivamente di €. 25.808,10 + € 5.677,78 per I.V.A. 22% = € 31.485,88

**PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI**

(art. 158, D.P.R. 5/10/2010 n. 207)

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventotto (28) del mese di giugno in Porcari;

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

Visto il verbale di sospensione in data 28/05/2018 col quale i summenzionati lavori furono sospesi a causa di un problema di approvvigionamento materiali e anche per condizioni atmosferiche che ostacolavano la corretta esecuzione di alcune lavorazioni;

Considerato che le sopradette problematiche sono state superate;

con l'intervento dell'Impresa SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. ONLUS, rappresentata dal sig. sig. **Claudio Maestrini** in qualità di Vice Presidente, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere da oggi e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 07/07/2018 .

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Porcari 28/06/2018

**L'impresa appaltatrice**

**Il Direttore dei Lavori**  
(Ing. Fulvio D'Angelo)

**COMUNE DI PORCARI**

(PROVINCIA DI LUCCA)

Oggetto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE A TERRA C/O CIMITERO VIA ROMANA OVEST"

CIG : : Z91216BCE9

Impresa: **Impresa:** SAMARCANDA soc. coop. sociale a r.l. ONLUS - Via G. Manfredi, 6 - Firenze

**DETERMINAZIONE LL.PP 857 DEL 27/12/2017**

Importo contrattuale dei lavori pari ad € 25.254,00 (al netto dello sconto offerto) + € 554,10 per oneri della sicurezza e quindi complessivamente di €. 25.808,10 + € 5.677,78 per I.V.A. 22% = € 31.485,88

**VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI-**

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -- Art. 158)

Il giorno <sup>Verbalto</sup> ~~sette~~ del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, il sottoscritto Ing. Fulvio D'Angelo in qualità di direttore dei lavori, premesso che con verbale in data 07/05/2018 vennero consegnati i lavori in oggetto;

che tali lavori dovevano essere completati in 40 gg. consecutivi e quindi devono terminare il sei giugno 2018;

Constatato il verificarsi di alcuni ritardi dovuti alla fornitura di alcune tombe che sono state mandate indietro e ordinati nuovamente in quanto non corrispondevano alle misure richieste nonché a seguito di un periodo di piogge che ha obbligato a posticipare alcune lavorazioni per ottenere una idonea esecuzione, il sottoscritto D.L., alla presenza del sig. Claudio Maestrini in qualità di Vice Presidente dell'Impresa Esecutrice dei lavori, dispone di sospendere i lavori a decorrere dal giorno 28/05/2018.

Porcari 28/05/2018

L'impresa appaltatrice



Il Direttore dei Lavori

(Ing. Fulvio D'Angelo)

