

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



Oggetto : Lavori di realizzazione di Recinzione di un'area nella zona "167"
ad uso Cinofilo

CIG : Z2B2440CCC

Impresa : Impresa Edile stradale Panza srl - via Don Emilio Angeli, 4 - 55012
Capannori P.I. 01777310465

Contratto : Lettera commerciale del 17/07/2018 prot. com . n. 13242

Certificato di Regolare Esecuzione


A - Relazione

Progetto Principale : Il Progetto principale è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed è stato approvato con Determina n. 420 del 17/07/2018 :

Quadro economico dei lavori a base d'appalto :

a) Importo esecuzione lavori	€ 11.121,00
b) Importo per oneri di sicurezza	€ 500,00
Sommano	€ 11.621,00
c) Somme a disposizione dell'A.C.	
IVA, spese tecniche, imprevisti ecc.	€ 1.702,42
Importo Totale	€ 13.002,42

Assuntore dei lavori : a seguito di offerta presentata a mezzo del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana (START) con Determina n. 420 del 17/07/2018, i lavori venivano aggiudicati all'impresa "Impresa Edile stradale Panza srl - via Don Emilio Angeli, 4 - 55012 Capannori P.I. 01777310465" per un prezzo complessivo di € 10.800,00 oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 11.300,00 iva (10%) esclusa, corrispondente al ribasso offerto del 2,88643%:



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



Contratto : Lettera commerciale del 17/07/2018 prot. com . n. 13242

Direttore Lavori : I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal
Geometra Gianfranco Avagliano, Tecnico Comunale;

Consegna Lavori : I lavori furono consegnati con verbale di consegna in
data 09/10/2018

Tempo stabilito per l'esecuzione : gg. 30 (trenta)

Sospensione lavori : non ci sono state sospensioni di lavoro;

Ultimazione dei lavori : L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno
08/11/2018.


Perizie di variante : non sono state approvate perizie di variante.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme
contrattuali ed in base alle disposizioni date dalla direzione lavori;

Anticipazioni in denaro : Durante il corso dei lavori non si sono rese
necessarie anticipazioni di denaro;

Stato Finale : lo stato finale è stato redatto in data 08/11/2018 e riporta
complessivamente il seguente quadro economico :

a) Importo esecuzione dei lavori	€ 11.121,00
b) Ribasso del 2,88643 %	€ 321,00
Importo netto	€ 10.800,00
c) Importo per gli oneri della sicurezza	€ 500,00
Importo Totale	€ 11.300,00



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



Registro di contabilità : L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso dei lavori : Durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione degli operai : Assicurazione degli operai dell'impresa con posizione assicurativa n. 430419 4824 di Lucca ;

Assicurazioni sociali : è stata richiesta la regolarità contributiva INAIL, INPS e Cassa Edile;

Avvisi ai creditori : in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del DPR 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.


Cessione di crediti da parte dell'impresa : per i lavori in questione l'impresa assuntrice dei lavori non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

B- Visita di Collaudo

Dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Geometra Gianfranco Avagliano in qualità di Direttore dei Lavori ha effettuato la visita di collaudo dei vari interventi eseguiti alla presenza del sig. Fabio Panza in qualità di Legale Rappresentante della ditta esecutrice dei lavori ed ha verificato l'esecuzione dei lavori appaltati.

Quindi il Direttore dei Lavori si è recato nei luoghi dove sono state realizzate le opere oggetto dell'appalto ed alla presenza del Rappresentante della ditta Impresa Stradale Panza srl ha visionato le opere eseguite.

Da quanto si può accertare con i suddetti riscontri, accertamenti, verifiche e saggi, risulta che le opere sono state eseguite con materiali appropriati, a



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che esiste la corrispondenza agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.


C- Certificato di Regolare Esecuzione

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Geometra Gianfranco Avagliano, Direttore dei Lavori, considerato che :

- A) I lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei Lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dei vari ordini indicati in corso d'opera.
- B) Per quanto è stato realizzato, da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- C) I prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- D) L'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- E) I lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- F) Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- G) Non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- H) L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione Lavori durante il corso di essi;
- I) L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Certifica

Che i lavori sopra descritti, eseguiti in base all'incarico conferito con lettera commerciale del 17/07/2018 prot. com. n. 13242 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463




Ammontare del conto finale al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza : € 11.300,00

Certificato di pagamento n. 1 € 11.300,00

Oltre IVA 10% per legge delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Porcari 19/11/2018

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Gianfranco Avagliano)



**Lavori di recinzione di un'area nella zona "167" ad uso cinofilo - Stato di avanzamento 1° S.A.L.
corrispondente al finale.**


Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Cad.	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1		Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 1,75 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,25, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
		sommano ml		150,00				20,50	€ 3.075,00
2		Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione (h mt 2,25) preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso saette a L h 125 sez. 25x25; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		Sommano n°	60,00					23,00	€ 1.380,00
3		Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 1,00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 1,50, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
		sommano ml	64,00					14,00	€ 896,00
4		Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati (h mt 1,30) con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso saette a L h 0,75 sez. 25x25; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		Sommano n°	25,00					18,00	€ 450,00

5	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad un'anta dim. L mt 1,00 - H mt 1; 75, realizzato con telaio tubolare mm 35/40 specchiatura a rete elettrosaldata con tondi mm 4; compreso colonne plastificate a norma UNI infisse sul terreno con scavo a mano o meccanico per almeno cm 30 di diametro ed una profondità di almeno 50 cm; compreso serratura con maniglia, scontro centrale con gommini, battuta a terra e chiavistello predisposto per lucchetto, il tutto realizzato a regola d'arte.							
	Sommano n°	1,00					350,00	€ 350,00
6	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante dim. L mt 3,00 - H mt 1,75, realizzato con telaio tubolare mm 35/40 specchiatura a rete elettrosaldata con tondi mm 4; compreso colonne plastificate a norma UNI infisse sul terreno con scavo a mano o meccanico per almeno cm 30 di diametro ed una profondità di almeno 50 cm; compreso serratura con maniglia, scontro centrale con gommini, battuta a terra e chiavistello predisposto per lucchetto, il tutto realizzato a regola d'arte							
	SOMMANO n°	1,00					700,00	€ 700,00
7	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls armato destinato a sostenere pali per illuminazione di altezza massima 10,75 mt, con foro per alloggiamento palo, corredato da pozzetto in cls per cablaggio, con relativo chiusino in ghisa carrabile C250, compreso scavo con mezzo meccanico, carico del materiale di risulta su autocarro compreso il trasporto e conferimento a pubblica discarica,							
	Sommano	2,00					350,00	€ 700,00
8	Opere di scavo eseguite con mezzo meccanico in terreno vegetale fino a una profondità max cm 60, compreso fornitura e posa di un diam. 125 , posto su letto di sabbia e rinfiancato con la stessa, nonché ripristino dello scavo con materiale precedentemente scavato o con materiale arido riciclato.							
	Sommano mt	40,00					30,00	€ 1.200,00
9	opere di formazione pozzetto di intercettazione delle dimensioni di 40x40 con relativo chiusino carrabile C250.							
	Sommano n.	2,00					190,00	€ 380,00
10	Fornitura e posa in opera palo conico dritto in acciaio zincato h totale 9,8 mt, comprensivo morsettiera e portella							
	Sommano n.	2,00					450,00	€ 900,00
11	Conduttore di protezione antifiamma tipo N07VK derivato dal dispersore di terra e portato al quadro generale dai nodi di terra per la messa a terra dei corpi illuminanti, incluso morsetti, giunti e capocorda della sezione di : 1 x 16 mmq;							
	Sommano mt	50,00					3,10	€ 155,00

12	Linea di alimentazione derivata dalla linea esistente per l'alimentazione dei nuovi pali di illuminazione realizzata con un conduttore + neutro FG70R della sezione di 1 x 10 mmq								
	Sommano mt		50,00					3,30	€ 165,00
13	Posa in opera di armatura stradale thorn isaro led da 84W e linea in cavo FGH70R/4 3x1,5 mm posata fino alla morsettiera del palo.								
	Sommano n.	2,00						150,00	€ 300,00
14	Adeguamento progetto elettrico e ripresentazione planimetrie aggiornate.								
	Sommano n°	1,00						400,00	€ 400,00
15	Dispersore di terra in acciaio zincato altezza mt 1,50 della sezione di 50x50x5 mm, completo di morsetti.								
	Sommano n°	2,00						35,00	€ 70,00
								Totale	€ 11.121,00
									€ 10.800,00
									€ 500,00
									€ 11.300,00
								IVA 10%	€ 1.130,00
								Totale	€ 12.430,00

12/11/2018

Il Progettista *Direttore Lavori*
Enrico Magliano



[Handwritten signature]

COMUNE DI PORCARI
(Provincia di Lucca)

Servizio Lavori Pubblici

Lavori di realizzazione di Recinzione di un'area nella zona
"167" ad uso Cinofilo

CIG : Z2B2440CCC

Impresa : Impresa Edile stradale Panza srl - via Don Emilio Angeli, 4 -
55012 Capannori P.I. 01777310465

Contratto : Lettera commerciale del 17/07/2018 prot. com . n. 13242

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	11.121,00
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	500,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	11.621,00
* IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATO	€.	10.800,00
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	500,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	11.300,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

L'anno 2018 il giorno dodici del mese di novembre il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmette la relazione sul conto finale ed il conto finale seguenti.

Visto:

1. la perizia estimativa redatta dal Geometra Gianfranco Avagliano (approvato con determina 420 del 17/07/2018) per un importo complessivo dei lavori pari ad € 11.121,00 relativo a Lavori di recinzione di un'area nella zona "167" ad uso cinofilo;
2. che a seguito di presentazione di offerta economica rimase aggiudicataria l'Impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 2,88643 %;
3. la ditta Impresa Stradale Panza srl ha acquisito l'appalto dei lavori disposta con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 420 del 17/07/2018 con la quale l'impresa stessa ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
4. che l'importo del contratto DI CUI ALLA LETTERA COMMERCIALE prot. 13242 del 17/07/2018, dedotto il ribasso ora è di € 10.800,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 500,00 per cui ammonta ad € 11.300,00
5. che la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/10/2018 come da verbale di consegna emesso in tale data;
6. che durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di varianti;
7. che i lavori non sono stata mai sospesi;
8. che il giorno 12/11/2018 è stato redatto il SAL n.1, pari a:
 - - Importo lordo dei lavori eseguiti: € 11.121,00
 - - A dedurre il ribasso d'asta del 2,88643: € - 321,00

-- Oneri sicurezza: € 500.00

-- Restano nette dal totale del 1° SAL corrispondente al Finale € 11.300,00

9. che l'impresa esecutrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Lucca, con posizione n. 4304197824 a carattere continuativo;
10. che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 08/11/2018 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto nel rispetto dei tempi contrattuali;
11. che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come risulta dagli atti di ufficio;
12. che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
13. che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
14. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni della Committenza e della Direzione, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
15. che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
16. che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
17. che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
18. per quanto constatato tramite misure e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al contabilizzato;
19. per quanto non visto o non potuto vedere la Ditta ha assicurato non esservi difformità dal progetto o vizi di sorta;
20. la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla D.L. ed ha diligentemente provveduto alla applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza;



~~LA DITTA~~
~~(Impresa Stradale Panza srl)~~

Allegati:

1. Verbale di consegna dei lavori
2. Certificato di ultimazione dei lavori
3. Contabilità (SAL n.1 corrispondente al FINALE)

COMUNE DI PORCARI
(Provincia di Lucca)

Servizio Lavori Pubblici

Lavori di realizzazione di Recinzione di un'area nella zona
"167" ad uso Cinofilo

CIG : Z2B2440CCC

Impresa : Impresa Edile stradale Panza srl - via Don Emilio Angeli, 4 -
55012 Capannori P.I. 01777310465

Contratto : Lettera commerciale del 17/07/2018 prot. com . n. 13242

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	11.121,00
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	500,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	11.621,00
* IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATO	€.	10.800,00
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	500,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	11.300,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Premesso:

- che con lettera commerciale rep. 17/07/2018 l'Impresa ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il 09/10/2018 come risulta dal verbale di consegna in pari data ;
-

Oggi otto del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto (2018) in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa il sottoscritto Direttore dei Lavori ,

DICHIARA

- che tutti i lavori sono stati eseguiti alla data odierna;
- che i medesimi sono stati eseguiti in conformità al progetto ed alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro.

Letto, approvato dalle parti e sottoscritto in duplice esemplare.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geometra Gianfranco Avagliano)

