

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 -CF / P.IVA: 00383070463

Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Rup: Ing. Fulvio D'Angelo

e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it

| |
|---|
| Lavori urgenti per la realizzazione di un controsoffitto antisfondellamento di vari locali appartenenti al centro Diurno per Anziani "Il Girasole" in loc. Rughì. – CIG: ZCD24C03B7 |
|---|

| | |
|--|--|
| IMPRESA APPALTATRICE: | PAPESCHI s.r.l. Via per Camaiole, 2204 – fraz. Monte San Quirico, Lucca – P.IVA/C.F. 01976380467 |
| CONTRATTO: | Det. N.534 del 4/09/2018 - Lettera commerciale n. 15980 del 6/09/2018 |
| IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza): | € 11.418,75 |
| Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: | € 543,75 |
| Ribasso di gara del 7,50% sull'importo a base di gara di € 10.875,00 | € 1.124,32 |
| IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (oltre iva 22%): | € 10.603,12 |

| |
|---|
| CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
|---|

L'anno **2018** il **giorno 19** del mese di **Dicembre** il sottoscritto Direttore dei Lavori, viste anche tutte le considerazioni contenute nel documento "*relazione sul conto finale*" nel seguito ulteriormente riportate per una migliore lettura dell'atto presente, ovvero

Visto:

- il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Davide Giangrandi (approvato con Delibera di G.C. n° **130 del 21/08/2018**) per un importo complessivo dei lavori pari ad € 11.418,75 compresi oneri della sicurezza;
- la seguente descrizione sintetica dei lavori: Realizzazione di controsoffitti antisfondellamento in aderenza alle strutture esistenti;
- la Determinazione del Servizio LL.PP. e Tecnico Manutentivo n° **534 del 4/09/2018** e relativa lettera commerciale con la quale si affidavano alla ditta **Papeschi s.r.l.** i lavori di cui in oggetto, per l'importo di **€ 10.603,12** (IVA esclusa) con un ribasso del **7,50%** sull'importo a base di gara, di cui **€ 543,75** per i costi dovuti alla sicurezza;
- la **CONSEGNA DEI LAVORI** avvenuta in data **15/10/2018** come da VERBALE emesso in tale data
- la durata contrattuale dei lavori pari a **21 gg** naturali consecutivi con fine lavori prevista in data **4/11/2018**;
- che l'impresa ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.lgs 50/2016, cauzione definitiva a mezzo garanzia fideiussoria n. 68868/93 del 20/09/2018 rilasciata da BANCO BPM SPA, agli atti, per € 1.005,94;
- che l'impresa ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.lgs 50/2016, polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi generica e garanzia di manutenzione n.0A/0775.1000001712 rilasciata da RSA – Sun Insurance Office LTD per € 2.290,00;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 31/10/2018 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto nel rispetto dei tempi contrattuali;
- le CERTIFICAZIONI e le DICHIARAZIONI di CORRETTA POSA IN OPERA dei materiali;
- che il giorno 6/11/2018 è stato redatto il SAL n.1 corrispondente al finale, pari a:

| | |
|--|-------------|
| - Importo lordo dei lavori eseguiti: | € 10.875,00 |
| - Oneri sicurezza: | € 543,75 |
| - Ribasso del 7,5% su euro 10.875,00 | € -815,64 |
| - Restano nette: | € 10.603,12 |
| - A dedurre ritenute per infortuni (0,5%): | € -53,02 |
| - Totale SAL n.1 corrispondente al finale: | € 10.550,10 |
- che l'impresa esecutrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'INAIL di Lucca, con posizione n. 14048581 PAT 91664956/66 a carattere continuativo;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come risulta dagli atti di ufficio;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 -CF / P.IVA: 00383070463

Area tecnica Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Rup: Ing. Fulvio D'Angelo

e-mail: fulvio.dangelo@comune.porcari.lu.it

- che durante l'esecuzione dei lavori si è verificato un danneggiamento ad un mobiletto presente in loco riparato dalla ditta;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni della Committenza e della Direzione, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;
- per quanto constatato tramite misure e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al contabilizzato;
- per quanto non visto o non potuto vedere la Ditta ha assicurato non esservi difformità dal progetto o vizi di sorta;
- la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla D.L. ed ha diligentemente provveduto alla applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza;
- il CONTO FINALE, approvato dalla stazione appaltante, pari a:

| | |
|---|----------------|
| - - Importo lordo dei lavori eseguiti: | € 10.875,00 |
| - - Oneri sicurezza: | € 543,75 |
| - - Ribasso del 7,5% su euro 10.875,00 | € -815,64 |
| - - Restano nette: | € 10.603,12 |
| - - A dedurre acconti già ricevuti (SAL n.1 equivalente al finale): | € -10.550,10 |
| - - Resta il credito netto dell'Impresa: | € 53,02 |

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta **PAPESCHI s.r.l. s.r.l.**, in base alla lettera commerciale di cui al punto 3 del precedente paragrafo, sono stati **regolarmente eseguiti** e pertanto **liquida il credito residuo** dell'impresa come segue:

- | | |
|---|----------------|
| - Ammontare del conto finale: | € 10.603,12 |
| - A dedurre acconti già ricevuti (SAL n.1 equivalente al finale): | € -10.550,10 |
| - Resta il credito netto dell'Impresa: | € 53,02 |

oltre iva, dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, **previa acquisizione del DURC da parte della committenza che confermi la regolarità contributiva**, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Allegati (già in atti):

- Verbale di consegna dei lavori
- Certificato di ultimazione dei lavori
- Certificazioni e dichiarazioni di corretta posa in opera
- Contabilità (SAL n.1 corrispondente al finale)
- Certificato di Ultimazione dei Lavori
- Conto Finale



LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

VISTO IL RUP

Ing. Fulvio D'Angelo (Comune di Porcari)