



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

LAVORI: di straordinaria manutenzione e adeguamento a norma in base al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche dello stadio comunale di Porcari

IMPRESA: SIMA s.n.c. - Via Della Motta n. 372 - 50053 Empoli

Contratto d'appalto: in data 21.05.2019



Registrato in data 2019 n. Rep. 4077

Perizia di Variante in data n.

1° S. A. L. CORRISPONDENTE AL FINALE 30 OTTOBRE 2019

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	€	53.000,00
A detrarre ribasso d'asta del 14,200%	€	7.526,00
Nuovo importo contrattuale dei lavori a seguito della variante	€	45.474,00
Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	1.700,00
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€	47.174,00
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€	10.378,28
Spese tecniche	€	12.688,00
Spese tecniche per incarico interno R.U.P.	€	470,64
Verifiche indagini sulle quattro torri faro IVA inclusa	€	4.500,00
Imprevisti	€	9.789,08
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€	85.000,00
Data inizio lavori	13.06.2019	
Giorni previsti per l'esecuzione dei lavori	60	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31.08.2019	
Data sospensione lavori	23.08.2019	
Giorni di sospensione	52	
Ripresa dei lavori	14.10.2019	
Data fine dei lavori	30.10.2019	

DESCRIZIONE			QUANTITA'		IMPORTO	
					PREZZO €	TOTALE
01	NP 01	Raschiatura e spazzolatura	mq	312,26	0,75	234,20
02	02	Rifacimento parti in c.a.	mq	46,71	60,00	2.802,60
03	03	Primerizzazione c.a. con una mano di primer	mq	46,71	2,00	93,42
04	04	Coloritura vernici al quarzo per murature	mq	722,85	10,00	7.228,50
05	05	Pittura protettiva del calcestruzzo	mq	920,86	12,00	11.050,32
06	06	Impermeabilizzazione solaio	mq	109,00	60,00	6.540,00
07	07	Ristrutturazione bagni				
08	a	Rimozione vecchi sanitari	n	9	20,00	180,00
09	b	Smontaggio porte e controtelai	n	4	50,00	200,00
10	c	Spicconatura vecchi intonaci	mq	13,00	10,00	130,00
11	d	Muratura in forati	mq	15,36	50,00	768,00
12	e	Raccorderia varia per allacciare nuovi sanitari	corpo	1	250,00	250,00
13	f	Intonaco al grezzo	mq	30,81	18,00	554,58
14	g	Intonaco civile	mq	28,64	22,00	630,08
15	h	Demolizioni di pavimenti e rivestimenti	mq	58,32	20,00	1.166,40
16	i	Nuovi pavimenti e rivestimenti	mq	52,12	30,00	1.563,60
17	l	Nuovo lavabo disabili	n	2	650,00	1.300,00
18	m	Nuovo WC disabili	n	2	800,00	1.600,00
19	n	Nuovo corrimano WC disabili	n	2	400,00	800,00
20	o	Nuove porte bagni e lavanderia	n	4	300,00	1.200,00
21	08	Noleggio autogrù per torrifaro	ore	6	90,00	540,00
22	NP 02	Manutenzione ordinaria all'impianto elettrico	corpo	1	6.000,00	6.000,00
23	NP 03	Sigillatura giunto copertura	ml	13,00	35,00	455,00
24	NP 04	Spazzolatura torrifaro con attrezzi manuali	mq	274,12	4,00	1.096,48
25	10	Verniciatura quattro torrifaro	mq	274,12	24,00	6.578,88
		Totale importo lavori				52.962,06
		A detrarre ribasso d'asta del 14,200%				7.520,61
		Sommano				45.441,45
		Oneri per attuazione piani sicurezza				1.700,00
		Importo complessivo liquidabile				47.145,45
Sommano						

DESCRIZIONE			QUANTITA'		PREZZO €	TOTALE
					A riportare	
Porcari, 20 dicembre 2019						
					L'Impresa	Il Direttore dei Lavori
						
Sommano						