

COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



"LAVORI DI RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO"

- CIG.: ZED261B6DA

IMPRESA: ABATE srl Via Dello Struggino 5/7/9 - Livorno

CONTRATTO : Lettera commerciale n. prot. 376 del 08/01/2019

PROPRIETARIO: Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1 – Porcari (LU)

Certificato di Regolare Esecuzione

A - Relazione


Progetto Principale : Il Progetto principale è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed è stato approvato con Determina n. 772 del 12/12/2018 :

Quadro economico dei lavori a base d'appalto :

a) Importo esecuzione lavori	€ 23.705,20
b) Importo per oneri di sicurezza	€ 884,80
Sommano	€ 24.590,00
c) Somme a disposizione dell'A.C.	
IVA, spese tecniche, imprevisti ecc.	€ 5.410,00
Importo Totale	€ 30.000,00

Assuntore dei lavori : a seguito di offerta presentata a mezzo del sistema telematico di acquisto della Regione Toscana (START) con Determina n. 772 del 12/12/2018, i lavori venivano aggiudicati all'impresa alla ditta Abate srl di Livorno – via dello Struggino 5/7/9 P.I. 01267070496 per un prezzo complessivo di € 23.005,89 oltre ad € 884,80 per oneri di sicurezza per complessivi € 23.890,69 iva (22%) esclusa, corrispondente al ribasso offerto del 2,95002 %;

Contratto : Lettera commerciale del 08/01/2018 prot. com . n. 376



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



Direttore Lavori : I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Geometra Gianfranco Avagliano, Tecnico Comunale;

Consegna Lavori : I lavori furono consegnati con verbale di consegna in data 11/01/2019

Tempo stabilito per l'esecuzione : gg. 30 (trenta)

Sospensione lavori : furono sospesi in data 31/01/2019 a causa delle condizioni atmosferiche avverse;

Ripresa Lavori : vennero ripresi il 18/02/2019;

Ultimazione dei lavori : L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/02/2019;


Perizie di variante : non sono state approvate perizie di variante.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali ed in base alle disposizioni date dalla direzione lavori;

Anticipazioni in denaro : Durante il corso dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni di denaro;

Stato Finale : lo stato finale è stato redatto in data 25/02/2019 e riporta complessivamente il seguente quadro economico :

a) Importo esecuzione dei lavori	€ 23.705,20
b) Ribasso del 2,95002 %	€ 699,31
Importo netto	€ 23.005,89
c) Importo per gli oneri della sicurezza	€ 884,80
Importo Totale	€ 23.890,69



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



Registro di contabilità : L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

Infortuni in corso dei lavori : Durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio;

Assicurazione degli operai : Assicurazione degli operai dell'impresa con posizione assicurativa n. 420453 93 82 di Livorno ;

Assicurazioni sociali : è stata richiesta la regolarità contributiva INAIL, INPS e Cassa Edile;


Avvisi ai creditori : in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del DPR 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione di crediti da parte dell'impresa : per i lavori in questione l'impresa assuntrice dei lavori non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

B- Visita di Collaudo

Dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Geometra Gianfranco Avagliano in qualità di Direttore dei Lavori ha effettuato la visita di collaudo dei vari interventi eseguiti alla presenza dell'Ing. Domenico Cotena nato a Bari il 10/10/1972 res. a Triggiano, dipendente incaricato dalla ditta esecutrice dei lavori ed ha verificato l'esecuzione dei lavori appaltati.

Quindi il Direttore dei Lavori si è recato nei luoghi dove sono state realizzate le opere oggetto dell'appalto ed alla presenza del Rappresentante della ditta Abate srl ha visionato le opere eseguite.



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463




Da quanto si può accertare con i suddetti riscontri, accertamenti, verifiche e saggi, risulta che le opere sono state eseguite con materiali appropriati, a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che esiste la corrispondenza agli effetti contabili, tra i lavori eseguiti e le registrazioni contabili.

C- Certificato di Regolare Esecuzione

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Geometra Gianfranco Avagliano, Direttore dei Lavori, considerato che :

- A) I lavori corrispondono alle previsioni contrattuali e salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei Lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e dei vari ordini indicati in corso d'opera.
- B) Per quanto è stato realizzato, da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- C) I prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- D) L'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- E) I lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- F) Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- G) Non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- H) L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione Lavori durante il corso di essi;
- I) L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Certifica



COMUNE DI PORCARI,

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463



Che i lavori sopra descritti, eseguiti in base all'incarico conferito con lettera commerciale del 08/01/2019 prot. com. n. 376 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:

Ammontare del conto finale al netto del ribasso e compresi gli oneri di sicurezza : € 23.890,69

Certificato di pagamento n. 1 € 23.890,69

Oltre IVA 22% per legge delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Porcari 27/02/2019

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Gianfranco Avagliano)