


**Rifacimento e adeguamento della recinzione del campo da gioco di calcetto nella zona 167 Stato di
Avanzamento - 1° S.A.L. corrispondente al finale**

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Cad.	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1		Fornitura e posa in opera di rete fermapalloni in polietilene, maglia cm 13 X 13 colore verde con filo di diametro di mm 3 e di altezza mt 4,00 da porsi nella parte superiore della rete metallica esistente per impedire la fuoriuscita dei palloni, sorretta da pali infero zincato di altezza fuori terra di m 7,00, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a mt 9,00 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
		sommano mq	600,00	150,00		4,000		5,00	€ 3.000,00
2		Fornitura e posa in opera di pali in ferro rastremati per impianti sportivi zincati conformi alla norma UNI EN 40 - 5 di altezza di cm 800, diametro di base cm 16,80, diametro ultimo tronco cm 8,90 per sorreggere la rete fermapalloni; compreso scavo eseguito a mano o con mezzo meccanico per realizzazione dei plinti dalle dimensioni di cm 100 X 100 X 100, compreso la fornitura e getto di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantito in accordo alla UNI EN 206 - 1 e UNI 11104 conforme alle tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 classe caratteristica C20/25 - consistenza S5 compreso getto e vibratura e la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		Sommano n°	12,00					1000,00	€ 12.000,00
3		Fornitura e posa in opera di traverse diagonali per rinforzo dei pali di altezza cm 600 con piastre diametro mm 89 compreso anelli di fissaggio delle traverse e piastra ancorata a terra con gettata di cls, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		sommano n°	8,00					375,00	€ 3.000,00
4		Fornitura e posa in opera di porte di calcio regolamentari complete di rete dim. Cm 300 x 200 h cm 200 compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte							
		Sommano n°	2,00					1200,00	€ 2.400,00
5		Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad un'anta dim. L mt 1,00 - H mt 2,00, realizzato con telaio tubolare mm 35/40 specchiatura a rete elettrosaldata con tondi mm 4; compreso colonne plastificate a norma UNI infisse sul terreno con scavo a mano o meccanico per almeno cm 30 di diametro ed una profondità di almeno 50 cm; compreso serratura con maniglia, scontro centrale con gommini, battuta a terra e chiavistello predisposto per lucchetto, il tutto realizzato a regola d'arte.							



COMUNE DI PORCARI

Codice fiscale/Partita I.V.A. 00383070463

Servizio Lavori Pubblici
Piazza F. Orsi, 1 - 55016 - Porcari (LU)
Tel. 0583 21181 - Fax 0583 297564



Servizio Lavori Pubblici

Oggetto : "LAVORI DI RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO"

- CIG.: ZED261B6DA

IMPRESA: ABATE srl Via Dello Struggino 5/7/9 - Livorno

CONTRATTO : Lettera commerciale n. prot. 376 del 08/01/2019

PROPRIETARIO: Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1 – Porcari (LU)

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	23.705,20
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	884,80
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	24.590,00
* IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (al netto del ribasso del 2,95002%)	€.	23.005,89
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	884,80
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	23.890,69

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 1° S.A.L. Corrispondente al Finale

Il sottoscritto ing. Fulvio D'Angelo, in qualità di Responsabile del Procedimento, visto che seguito della Determina n. 772 del 12/12/2018 sono stati affidati i lavori di "Recinzione di un campo di calcetto nella zona "167" alla ditta Abate srl e che il Direttore dei Lavori incaricato Geometra Gianfranco Avagliano, ha redatto il 1° Stato di Avanzamento corrispondente al Finale da cui risulta la contabilizzazione come di seguito indicato:

• Importo esecuzione dei lavori	€	23.705,20
• Ribasso del 2,95002 %	€	699,31
<u>Totale</u>	€	23.005,89
• Importo per gli oneri della sicurezza	€	884,80
• <u>Importo Lavori</u>	€	23.890,69
• Rimane il credito all'impresa	€	23.890,69

Certifica che a termini del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare alla ditta Abate srl, la somma di € 23.890,69 oltre l'IVA 22 % per una spesa complessiva di € 29.146,64

Porcari, 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio D'Angelo

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke, positioned below the name of the responsible party.