

COMUNE DI PORCARI
(Provincia di Lucca)

Servizio Lavori Pubblici

Oggetto : "LAVORI DI RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO"

- CIG.: ZED261B6DA

IMPRESA: ABATE srl Via Dello Struggino 5/7/9 - Livorno

CONTRATTO : Lettera commerciale n. prot. 376 del 08/01/2019

PROPRIETARIO: Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1 – Porcari (LU)

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	23.705,20
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	884,80
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	24.590,00
* IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		
* (al netto del ribasso del 2,95002%)	€.	23.005,89
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	884,80
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	23.890,69

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di febbraio il sottoscritto Direttore dei Lavori trasmette la relazione sul conto finale ed il conto finale seguenti.

Visto:

1. la perizia estimativa redatta dal Geometra Gianfranco Avagliano (approvato con determina 772 del 12/12/2018) per un importo complessivo dei lavori pari ad € 23.705,20 relativo a Lavori di recinzione del campo di calcetto nella zona 167;
2. che a seguito di presentazione di offerta economica rimase aggiudicataria l'Impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 2,95002 %;
3. la ditta Abate srl ha acquisito l'appalto dei lavori disposta con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n° 772 del 12/12/2018 con la quale l'impresa stessa ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
4. che l'importo del contratto DI CUI ALLA LETTERA COMMERCIALE prot. 376 del 08/01/2019, dedotto il ribasso ora è di €. 23.005,89 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 884,80 per cui ammonta ad € 23.890,69
5. che la consegna dei lavori è avvenuta in data 11/01/2019 come da verbale di consegna emesso in tale data;
6. che durante l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria la redazione di varianti;
7. che i lavori sono stati sospesi in data 31/01/2019 a causa della pioggia;
8. che i lavori sono stati ripresi in data 18/02/2019
9. che il giorno 27/02/2019 è stato redatto il SAL n.1 corrispondente al finale, pari a:
 - - Importo lordo dei lavori eseguiti: € 23.705,20
 - - A dedurre il ribasso d'asta del 2,95002: € - 699,31

-- Oneri sicurezza: € 884,80

-- Restano nette dal totale del 1° SAL corrispondente al Finale € 23.890,69

10. che l'impresa esecutrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Lucca, con posizione n. 4204539382 a carattere continuativo;
11. che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 25/02/2019 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto nel rispetto dei tempi contrattuali;
12. che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come risulta dagli atti di ufficio;
13. che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
14. che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
15. che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le prescrizioni della Committenza e della Direzione, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
16. che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
17. che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
18. che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
19. per quanto constatato tramite misure e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni al contabilizzato;
20. per quanto non visto o non potuto vedere la Ditta ha assicurato non esservi difformità dal progetto o vizi di sorta;
21. la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla D.L. ed ha diligentemente provveduto alla applicazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di sicurezza;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geometra Gianfranco Avagliano)



LA DITTA

(ABATE srl)

ABATE S.r.l.

Via dello Struggino n. 5/7/9

57121/LIVORNO

Tel. 0586 429636/429331 - Fax 0586 429331

C.F. e P.I. 01 267 070 496

Allegati:

1. Verbale di consegna dei lavori
2. Verbale sospensione lavori
3. Verbale ripresa lavori
4. Certificato di ultimazione dei lavori
5. Contabilità (SAL n.1 corrispondente al FINALE)