

**COMUNE DI PORCARI**  
( PROVINCIA DI LUCCA )

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST E  
OPERE COMPLEMENTARI**

CIG: 7820028B3E

CUP: H61B19000040005

IMPRESA APPALTATRICE:

**CLD STRADE s.r.l.**

con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA – P.I. 02290760467

CONTRATTO:

Rep. N. 4073 del 24/04/2019

IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI:

euro 65.370,65

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI IN VARIANTE:

euro 65.398,02

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

euro 3.000,00

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(articolo 12, c.1 del Regolamento D.M. 07/03/2018, n. 49)

Premesso:

- che con l'Impresa *CLD STRADE s.r.l.*, come sopra individuata, veniva stipulato in data 24/04/2019 il contratto rep. 4073 con il quale l'impresa stessa assumeva l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
- che i lavori sono stati contestualmente consegnati in data 24/04/2019 come risulta dal verbale di consegna prot. n. 7094, con data utile per l'ultimazione fissata al 22/07/2019;
- che si è reso necessario operare una sospensione a partire dal 19/07/2019 per poter redigere una perizia per lavori suppletivi conseguenti a circostanze imprevedute e imprevedibili (art. 106, c. 1, let. c), D.lgs. 50/2016).
- che detta perizia è stata approvata con determina dirigenziale n. 163 del 01/08/2019, con la quale è stata concessa una proroga di cinque (5) giorni naturali e consecutivi, ed è stato possibile riprendere i lavori in data 06/08/2019 con nuova data utile per l'ultimazione al 13/08/2019;
- che in data 12/08/2019, previa comunicazione in via breve il sottoscritto D.L. e l'Appaltatore hanno eseguito un sopralluogo sul cantiere constatando quanto viene di seguito verbalizzato.

Oggi, dodici (12) del mese di agosto (08) dell'anno duemiladiciannove (2019), in Porcari, presso il cantiere ubicato in località Rughì, il sottoscritto ing. Francesco Mauro, direttore dei lavori,

- visto il verbale di consegna lavori citato in premessa;
- fatta salva la compilazione dello stato finale e dei documenti di natura amministrativa ancora in corso di redazione;
- ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore in merito a vizi e difetti che si dovessero manifestare successivamente al presente atto e le garanzie, cauzioni o polizze fideiussorie che resteranno in vigore fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- atteso quindi che il presente atto non costituisce accettazione dei lavori o, ad alcun titolo, presa in consegna definitiva dei lavori stessi, che saranno comunque sottoposti a collaudo;
- preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato in data odierna;
- visti gli atti della contabilità dei lavori;
- vista la regolare convocazione avvenuta per le vie brevi con congruo preavviso;

ha proceduto

in contraddittorio con l'Impresa *CLD STRADE s.r.l.*, esecutrice dei lavori di cui in premessa, alla verifica provvisoria delle opere eseguite.

Via D. Rontani, 421/A, Bozzano - 55054 MASSAROSA (LU) - tel. +39 0584 938174 - +39 349 1874556 - [ingfmauro@gmail.com](mailto:ingfmauro@gmail.com) - [francesco.mauro@ingpec.eu](mailto:francesco.mauro@ingpec.eu)

C.F. MRAFNC73D27E7150 - P.I. 01939850465

polizza RC professionale Zurich n. 095B8045 massimale € 750.000

Si è preso atto che per l'effettivo completamento delle lavorazioni mancano alcune sistemazioni stradali e alcune opere accessorie relative all'impianto di illuminazione e alla sistemazione a verde dell'isola centrale della rotonda, per la quale il periodo attuale non è favorevole dal punto di vista climatico. Si tratta comunque di lavorazioni di piccola entità rispetto all'appalto complessivo, tali da non compromettere la fruibilità in sicurezza delle opere realizzate. Con la firma del presente atto l'Impresa appaltatrice si impegna a concludere dette lavorazioni, a perfetta regola d'arte, **entro sessanta giorni** dalla data odierna, come previsto dall'art. 12, c. 1 del Regolamento emanato con D.M. n. 49 del 07/03/2018.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori

### CERTIFICA


che i lavori specificati in oggetto risultano ultimati alla data del 12/08/2019, e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto di appalto stipulato in data 24/04/2019.

Dal che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'IMPRESA



p.p.v. IL RESP. DEL PROCEDIMENTO