

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ELLITTICA STRADALE IN LOCALITA' POGGI

Contratto di appalto rep 3538 del 29.01.2014

Impresa Appaltatrice
LORENZINI S.R.L - Via del Popolo, 71 -51019 Ponte Buggianese (Pt)

Data Inizio Lavori 20/01/2014

Data Ultimazione Lavori 29/04/2014

Tempo Utile per Ultimazione 100gg
**IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 145.195,19 OLTRE A € 7.200,00 PER
ONERI DELL SICUREZZA**

SAL 1

A TUTTO IL01/04/2014

REGISTRO DI CONTABILITA'

IL COMMITTENTE
Comune di Porcari
Ing. Fulvio D'ANGELO


L'IMPRESA
LORENZINI S.R.L - Via del Popolo, 71 -51019 Ponte Buggianese (Pt)

UFFICIO DIREZIONE LAVORI - STUDIOINTRE

Ing. **Daniela PARDINI**




STUDIO INTRE - Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 - Mob. 320 9069770/1 329 1895041
info@studiointre.it - www.studiointre.it - P.IVA 02197070465



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 ON.SIC.GE N	Oneri della sicurezza di cui al computo metrico dedicato SOMMANO a corpo	1	2	1,00		7'200,00	7'200,00	
15/04/2014	Rimozione segnaletica verticale, segnale e palo di sostegno, compreso l'onere per la rimozione del dado di fondazione, compreso l'onere del palo, segnale e staffe nel luogo indicato dalla stazione appaltante.							
2 05.E07.001.0 02	SOMMANO cadauno	1	2	8,00		9,90	79,20	
15/04/2014								
3 05.E07.001.0 03	Rimozione segnaletica verticale, segnale e palo di sostegno, compreso l'onere per la rimozione del dado di fondazione, compreso l'onere del palo, segnale e staffe nel luogo indicato dalla stazione appaltante. SOMMANO cadauno	1	2	2,00		30,00	60,00	
15/04/2014								
4 P2.A1.05.E0 7	Rimozione impianto semaforico e demolizione dado di fondazione compreso l'onere per il trasporto dell'impianto rimosso nel luogo indicato dalla stazione appaltante. Compreso onere e ... limentazione e sfilo del cablaggio sino al quadro elettrico di alimentazione, nonché la messa in sicurezza dello stesso. SOMMANO cadauno	1	2	8,00		43,00	344,00	
15/04/2014								
5 P2.A2.05.E0 7	Rimozione di segnaletica verticale luminosa esistente di qualsiasi dimensione composta di sostegni, eseguita con fondazione in calcestruzzo compreso accatastamento dell'armatura e ... ici per sfilaggio cavi e elettrici per la messa in sicurezza. Compresa rimozione del chiusino per successivo riutilizzo. SOMMANO cadauno	1	2	5,00		35,50	177,50	
15/04/2014								
6 05.A03.001.0 01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, spinta fino alla profondità massima di 10 cm, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e oneri di discarica. SOMMANO mq	1	2	233,25		2,70	629,78	
15/04/2014								
7 P05.A03.005 .001	Opere di scavo per la realizzazione della nuova rotatoria compresa demolizione di pavimentazione stradale fino alla fondazione stradale attuale (compresa quest'ultima), eseguita co ... mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e oneri di discarica. SOMMANO mc	1	2	360,64		20,60	7'429,18	
15/04/2014								
8 05.A03.007.0 01	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e oneri di discarica. SOMMANO m	1	3	202,48		5,80	1'174,38	
15/04/2014								
9 P2.A3.05.A0 3	Rimozione con accatastamento di pavimentazione marciapiede esistente, compreso onere per rimozione e trasporto a discarica del massetto di allettamento e della porzione di pavimentazione non recuperabile. Compreso altresì accatastamento della pavimentazione rimossa nell'area di stoccaggio materiali. SOMMANO mq	1	3	350,80		11,50	4'034,20	
15/04/2014								
10 P2.A3.05.A0 3.001	Rimozione con accatastamento di pavimentazione marciapiede esistente, compreso onere per rimozione e trasporto a discarica del massetto di allettamento e della porzione di pavimentazione non recuperabile. Compreso altresì accatastamento della pavimentazione rimossa nell'area di stoccaggio materiali. SOMMANO mq	1	3	120,00		6,70	804,00	
15/04/2014								
11 P02.A03.009 .007	Demolizione di soletta di fondazione del marciapiede, di qualsiasi consistenza, per uno spessore eseguito con mezzo meccanico, compreso trasporto di materiale di risulta in pubblica discarica e oneri di discarica. Compreso ogni altro onere per dare compimento all'opera SOMMANO mc	1	3	101,16		19,00	1'922,04	
15/04/2014								
12 P2.A5.05.00 3	Rimozione ringhiera metallica rigida compreso il carico su mezzi di trasporto e l'accatastamento nell'area di cantiere per il riuso fasciata e custodita. La rimozione dovrà essere svolta con particolare cura alle giunzioni ed alle bullonerie. SOMMANO mc	1	3	101,16		19,00	1'922,04	
15/04/2014								
	A RIPIANTARE						23'854,28	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						23'854,28	
13 P2.A6.05.A0 3 15/04/2014	SOMMANO m Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano entro e fuori terra, altezza o profondità, esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, compreso il ... o dei ferri situata fuori terra. Compreso trasporto in pubblica discarica del materiale di risulta e oneri di discarica.	1	3	50,00		5,00	250,00	
14 P2.A7.05.A0 3 15/04/2014	SOMMANO a corpo Onere per scavo o demolizione di cls e terreno vegetale nell'area dove sono installate le panchine e le aiuole della banca fino alla profondità di progetto per abbassamento di quot ... osta della strada di progetto compreso il trasporto in pubblica discarica del materiale di risulta e oneri di discarica.	1	3	1,00		1'900,02	1'900,02	
15 P2.A8.05.A0 3 15/04/2014	SOMMANO mc Rimozione piante e cespugli compreso radici e trasporto in discarica compresi oneri di discarica.	1	3	16,45		32,80	539,56	
16 15/04/2014	SOMMANO cadauno Stabilizzazione terreni mediante fornitura e stesura di strato di ossido di calcio effettuato con spanditrici a proporzionamento elettrico e miscelazione legante/terreno con stabil ... siva compattazione con rullo . Per raggiungere il grado di CBR 3. Compreso onere per prove di verifica del CBR ottenuto.	1	4	3,00		47,00	141,00	
17 04.B12.001.0 02 15/04/2014	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, con materiale arido di cava stabi ... granulometrica secondo UNI 10006, spessore pari a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm	1	4	0,00		11,00	0,00	
18 04.E02.001.0 01 15/04/2014	SOMMANO mc Fornitura e posa in opera di fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, con materiale arido di cava stabi ... granulometrica secondo UNI 10006, spessore pari a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm	1	4	172,22		46,50	8'008,23	
19 04.E02.001.0 02 15/04/2014	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, c ... arte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm)	1	4	297,00		21,00	6'237,00	
20 04.E02.002.0 01 15/04/2014	SOMMANO mq x cm Fornitura e posa in opera di strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, c ... arte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto (con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm)	1	4	1'485,00		2,00	2'970,00	
21 04.E02.002.0 03 15/04/2014	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; inclusi additivi attivanti di adesione.	1	4	318,78		13,00	4'144,14	
22 04.E02.003.0 04 15/04/2014	SOMMANO mq Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; inclusi additivi attivanti di adesione.	1	4	195,56		8,00	1'564,48	
23 04.A04.008.0 01 15/04/2014	SOMMANO mq x cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; inclusi additivi attivanti di adesione.	1	4	195,56		2,30	449,79	
24 P3.A3.04.A0 4 15/04/2014	SOMMANO mc Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica del materiale di risulta e oneri di discarica del materiale non riutilizzabile. fino alla profondità di m 1,50	1	5	28,80		11,20	322,56	
25 04.F08.011.0 01	SOMMANO cadauno Onere per predisposizione di basamento cin cls gettato e armato con singolo foglio di rete, cui giungono tutte le linee interrate per la pubblica illuminazione e gli impianti semaforici, compreso onere per realizzazione forometri di accesso opportunamente impermeabilizzate.	1	5	1,00		140,00	140,00	
	A R I P O R T A R E						50'521,06	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						70'112,36	
38 PR.P51.001. 001 15/04/2014	Fornitura e posa in opera di segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancora ... ne, posa di palo zincato di sostegno e ripristino pavimentazione. circolare cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. SOMMANO cadauno	1	7	3,00		89,00	267,00	
39 PR.P51.001. 001 15/04/2014	Fornitura e posa in opera di segnale triangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di anco ... ndazione, posa di palo zincato di sostegno e ripristino pavimentazione. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. SOMMANO cadauno	1	7	3,00		44,00	132,00	
40 PR.P51.005. 001 15/04/2014	Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di anc ... ne, posa di palo zincato di sostegno e ripristino pavimentazione. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 SOMMANO cadauno	1	7	6,00		33,00	198,00	
41 RU.M01.001. .002 15/04/2014	Ore in economia di operaio specializzato, per l'effettuazione di lavorazioni edili in generale, compresa attrezzatura. SOMMANO h	1	7	170,00		28,40	4'828,00	
42 PARCH19 15/04/2014	Opere edili necessarie per alla realizzazione della fontana e della relativa impiantistica compresi ogni onere derivante dalla realizzazione dell'opera a regola d'arte. Compreso oneri per trasporto a discarica del materiale di risulta e oneri di discarica. SOMMANO a corpo	1	7	1,00		460,00	460,00	
43 PARCH18 15/04/2014	Fornitura e posa in opera di vasca in c.a. con coperchi carrabili dalle dimensioni di ingombro: lunghezza 3,42 larghezza x 1,2 altezza con coperchio carrabile 2,18 divisa con un s ... 4 mc come vasca di compenso e 2° camera 118 x 114 come locale tecnico per alloggiamento pompa e materiali della fontana. SOMMANO cadauno	1	7	1,00		1'400,01	1'400,01	
44 PARCH20 15/04/2014	Opere edili necessarie per alla realizzazione della fontana e della relativa impiantistica compresi ogni onere derivante dalla realizzazione dell'opera a regola d'arte SOMMANO cadauno	1	7	5,00		100,00	500,00	
45 PARCH20b 15/04/2014	Opere edili necessarie per alla realizzazione della fontana e della relativa impiantistica compresi ogni onere derivante dalla realizzazione dell'opera a regola d'arte SOMMANO cadauno	1	8	2,00		100,00	200,00	
46 PARCH21 15/04/2014	Riempimento con malta di cemento fluida ed autolivellante preconfezionata alleggerita da micro bolle d'aria con resistenza a 28 gg tra 10 e 20 kg/mq e densità minore di 1750 kg/mc con capacità portanti, per riempimenti e scavi residui, tipo a presa normale SOMMANO mc	1	8	0,61		95,00	57,95	
47 RU.M01.001. .002 15/04/2014	Ore in economia di Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno SOMMANO h	1	8	60,00		34,00	2'040,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						80'195,32	
	TOTALE euro						80'195,32	
	Data, 15/04/2014							
	 LORENZO S.r.l Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE						80'195,32	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						80'195,32	
	<p>In data <u>15/04/14</u> è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori</p> 							0,00
	A RIPORTARE						80'195,32	