

COMUNE DI PORCARI
Area Funzionale tecnico/manutentiva
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. dell'art. 176, D.P.R. 207/10 per gli interventi disposti dall'Ufficio Protezione Civile comunale a seguito dei fortissimi temporali del giorno 14 Ottobre 2015.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Nel tardo pomeriggio del giorno 13.10.2015, a seguito del ricevimento, da parte Centro Situazioni Provinciale, della Protezione Civile di Lucca, di comunicazione di allerta, agli atti d'ufficio, in merito all'adozione dello stato di allerta Regionale, è stato attivato il servizio di Allerta telefonica (Alert System) volto ad avvisare la cittadinanza dell'allerta meteo in atto e delle precauzioni da seguire per ridurre i relativi rischi.

Il giorno **14 Ottobre 2015** a partire dalla prima mattinata e fino a tutta la tarda nottata il Territorio Comunale di Porcari e le colline retrostanti sono state interessate da intense precipitazioni atmosferiche, con conseguenti fenomeni di piena della rete idrografica principale che attraversa il centro abitato e zone limitrofe, con episodi di pericolo di tracimazione delle arginature del Rio Ralla, Rio Lecciolo, Rio Fossanuova e Leccio e importanti allagamenti, a partire dal primo pomeriggio, nella zona di via Pacconi.

Inoltre, nella prima mattina del 15.10.2015, è stato segnalato da vari cittadini al Sindaco un cedimento dell'argine, in destra idraulica (lato Capannori), del rio Ralla in località "Pacchioni" cedimento che si è proceduto a segnalare al Consorzio 1 Toscana nord (come da e-mail agli atti d'ufficio) per procedere ai necessari provvedimenti di ripristino opportuni e conseguenti.

Specificatamente l'evento, ha causato vasti allagamenti della carreggiata stradale di via Pacconi e delle traverse ubicate nel tratto compreso tra via del Cimitero e via dei Fanucchi alla Ralla) con pericolo di interessamento anche degli adiacenti fabbricati/abitazioni e resedi delle stesse ed ha provocato l'allagamento della zona adiacente allo stadio comunale a causa dell'erosione del Rio lecciolo;

Immediatamente il C.O.C., nella persona dell'Assessore Delegato della Protezione Civile, in sintonia con il Sindaco, il Funzionario Responsabile della Protezione Civile, i tecnici comunali e la Polizia Municipale, **ha allertato tutto il personale esterno comunale, la Croce Verde di Porcari ed ha attivato le ditte specializzate e di fiducia dell'A.C. di seguito elencate:**

- **Ditta Fredianelli srl** – via Ciarpi, 41 – 55016 Porcari (LU) (PI 02318040462) **per interventi di pompaggio acque con idrovore per allontanare le acque dalla via Pacconi e adiacenti traverse e per intervento di immediata fornitura sacchetti di sabbia, necessari al contenimento delle acque c/o gli accessi di varie abitazioni ivi ubicate;**
- **Ditta Giannini Giusto S.R.L.** con sede in via Boccherini 25/27 – 55016 Porcari –LU (PI 00271150468), **per fornitura sabbia necessaria al riempimento dei sacchetti necessari al contenimento delle acque c/o gli accessi di varie abitazioni ubicate ubicate nella zona di**

via Pacconi ed altre strade comunali; e per rimuovere l'occlusione del rio Lecciolo in corrispondenza della griglia di protezione del condotto che sottopassa le abitazioni adiacenti allo stadio comunale;

Inoltre è stato attivato il gruppo di volontariato della **Croce Verde di Porcari** che è intervenuto con i propri addetti e i propri mezzi di soccorso, e fuoristrada per monitorare i vari corsi d'acqua e raggiungere la zona di via Pacconi, più danneggiata dall'evento alluvionale, e portare sacchetti di sabbia e immediato soccorso ai cittadini che hanno fatto segnalazione all'apposito numero istituito dalla protezione Civile Comunale.

Tutto ciò premesso, al fine di superare la fase più acuta dell'evento alluvionale e ristabilire le condizioni di sicurezza su tutti i corsi d'acqua e nelle strade interessate dall'evento atmosferico di cui trattasi e per tutta la durata dello stesso, è **stata accertata e verificata l'urgenza e l'improrogabilità dell'esecuzione**, su ordine del Sindaco, **dei seguenti interventi/lavori:**

Le suddette ditte specializzate e di fiducia dell'A.C., si sono dichiarate immediatamente disponibili ad eseguire gli interventi necessari ed urgenti.

Dato atto del verbale di somma urgenza, prot. com. n° 18123 del 15.10.2015, **allegato**, redatto ai sensi dell'art. 176, D.P.R. 207/10, con cui sono stati affidati gli interventi, disposti dall'Ufficio Protezione civile (C.O.C.), su ordine del Sindaco, a seguito delle forti piogge del giorno 14.10.2015, volti a ristabilire le condizioni di sicurezza su tutti i corsi d'acqua e le strade interessate dall'evento atmosferico in oggetto;

I prezzi e le prestazioni ordinate, definiti consensualmente con le ditte affidatarie, sono così definiti:

A) gli interventi effettuati dalla ditta "Ditta Giannini Giusto S.R.L.", sono stati i seguenti:

FORNITURA SABBIA C/O PIAZZA DEGLI ALPINI (sotto tettoie comunali):		
- Sabbia fornita T 20.50	€/Ton. 21.00	€ 430.50
INTERVENTO DI RIMOZIONE PULITURA GRIGLIATO A PROTEZIONE DELLA		
TOMBINATURA DEL RIO LECCIOLO, COMPRESO SISTEMAZIONE DELLO STESSO E NUOVO		
POSIZIONAMENTO, PREVIO MURATURA DEL TELAIO DI SOSTEGNO:		
- Operaio specializzato n° 2 ore 8 = ore 16	€/h32.50	€ 520.00
- Autocarro leggero ore 3	€/h20.00	€ 60.00
- Pala Meccanica / Escavatore ore 2	€/h45.00	€ 90.00
- Ferro e materiale di consumo per ripristino		
grigliato, compreso cemento per ripristino murario a corpo		€ 100.00
		€ 770.00
Completivo lavori (di cui € 20,00 per oneri di sicurezza)		€ 1200.50
Ed in cifra tonda		€ 1200.00
		Iva 22 % € 264.00
		<hr/>
		TOTALE € 1464.00

B) gli interventi effettuati dalla ditta "Fredianelli srl" sono stati i seguenti:

DESCRIZIONE INTERVENTO	U.M.	Q. TA'	PREZZO UNIT.	IMPORTI
TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI N.1 POMPA IDROVORA IN VIA PACCONI PER DIMINUIRE LA PRESSIONE DELL'ACQUA (APPARECCHIATURE IN FUNZIONE PER CIRCA 8 ORE DALLE COMPRESA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELL'EVENTO ATMOSFERICO	N.	1,00	€ 600,00	€ 600,00
LAVORAZIONE CON ESCAVATORE PER SOLLEVAMENTO DEL TAPPO DI PESCAGGIO DELLA FOGNATURA NEL RIO RIETTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO, COMPRESSE LAVORAZIONI SECONDARIE	N.	1,00	€ 600,00	€ 600,00
INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE E RELATIVE LANTERNE DI SEGNALEZIONE IN CORRISPONDENZA DI TOMBINO DELLA FOGNATURA NERA IN VIA CIARPI;	N.	1,00	€ 150,00	€ 150,00
FORNITURA DI SACCHI DI JUTA MISURE 40X70	N.	2.000,00	€ 0,60	€ 1.200,00
MONITORAGGIO ACQUE CON AUTOCARRO	ORE	9,00	€ 50,00	€ 450,00
MANODOPERA N. 3 OPERAI	ORE	30,00	€ 30,00	€ 900,00

Totale lavorazioni € 3.900,00
(di cui € 50,00 per oneri della sicurezza)
Iva 22 % € 858,00
Totale complessivo di Euro € 4.758,00

L'importo complessivo generale per tutti gli interventi ammonta quindi ad € 6.222,00 inclusi oneri della sicurezza ed IVA 22%.

Le ditte affidatarie, terminati i lavori, dei quali verrà constatata la regolarità, produrranno dettagliato consuntivo degli interventi effettuati e relative fatture per l'importo di rispettiva competenza.

Porcari 19.10.2015

Il Tecnico Incaricato
(Resp. Serv. Lavori Pubblici /Protezione Civile)
Ing. Fulvio D'Angelo

