

COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Oggetto Lavori: "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
"ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." - PRIMO LOTTO "

Impresa : *Spallina Lucio s.r.l.* , con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) –
C.F./P.IVA 06064050823

CUP: H68E18000090004

Importo contrattuale dei lavori €. 502.431,31 oltre IVA 10% di legge

1^ VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *02* del mese di *Luglio* in Porcari

Il sottoscritto Ing. Daniele Baffo direttore dei lavori;

Vista la nota della Regione Toscana Direzione Ambiente e Territorio Settore Sismica del
01/07/2019

Ritenuto che la legge n.55 del 14 Giugno 2019 non sia di facile interpretazione, avuto riguardo al caso di specie, nel quale la procedura di gara e l'aggiudicazione dei lavori di cui al progetto esecutivo è avvenuta sulla scorta della previgente normativa, che prevedeva il solo deposito del progetto presso la struttura regionale del Genio Civile anziché la preventiva autorizzazione del competente ufficio

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento ed i competenti uffici della Regione Toscana;

Ritenuto che si debba prudenzialmente procedere all'acquisizione dell'autorizzazione di cui sopra, se e per quanto dovuta nel caso di specie,
tutto ciò premesso

ORDINA

la non esecuzione di tutte le nuove lavorazioni afferenti aspetti strutturali, fatte salve le demolizioni, le opere accessorie di natura edile e le predisposizioni ai futuri interventi. I tempi contrattuali vengono di fatto sospesi con la presente per sette giorni lavorativi, salvo che nelle more pervenga l'autorizzazione di cui sopra, nel qual caso il presente ordine perderà la sua efficacia

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto il RUP