

COMUNE DI PORCARI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Piazza Felice Orsi, 1 - 55016 Porcari - Lucca Tel. 0583/21181- fax 0583/29756

ENTE APPALTANTE	COMUNE DI PORCARI
CONTRATTO	contratto di appalto rep. 4081 del 25,06,2019
LAVORI	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P. - PRIMO LOTTO" (CUP H68E1800090004) CIG assunto dalla SUA per l'effettuazione della gara : 785891342B; CIG derivato assunto dall'Amministrazione per l'aggiudicazione dei lavori : 7912573DCA;
IMPRESA	Spallina Lucio s.r.l., con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) – c.f./p.iva 06064050823

CERTIFICATO n° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO - 2°SAL

STATO DEI PAGAMENTI			IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: VISTO il contratto di appalto rep. 4081 del 25.06.2019 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dai documenti contabili inviati dal D.L. che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:	
n°	data	importo al netto IVA		
anticipazione contrattuale	19/07/2019	100.486,26 €	Per lavori e somministrazioni (al lordo del ribasso)	469.331,80 €
1 SAL	29/07/2019	135.200,38 €	Per materiali giacenti in cantiere	0,00 €
			Totale per lavori e somministrazioni	469.331,80 €
			a detrarre ribasso d'appalto del 22,186 %	-104.125,95 €
			Totale per lavori e somministrazioni	365.205,85 €
			importo lavori/oneri di sicurezza	18.747,84 €
			TOTALE	383.953,69 €
			IMPORTO NETTO LAVORI O SOMMINISTRAZIONI	383.953,69 €
			RITENUTE:	
			del 0,5% per infortuni	-1.919,77 €
TOTALE		235.686,64 €	IMPORTO AL NETTO dell'IVA e DELLE RITENUTE	382.033,92 €
			A DEDURRE per recupero quota parte Anticipazione al netto dell'IVA	-76.790,74 €
			A DEDURRE ammontare dei certificati precedenti al netto dell'IVA	-135.200,38 €
ASSICURAZIONI INFORTUNI			RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI	170.042,80 €
			Per I.V.A. 10%	17.004,28 €
			TOTALE IVA INCLUSA	187.047,08 €
L'impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L., sede di Palermo, con polizza continuativa PAT 18975339			CERTIFICA	
			che a termini del contratto di Appalto si può pagare all'impresa appaltatrice Spallina Lucio s.r.l., con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) – c.f./p.iva 06064050823), la somma di €170.042,80 oltre ad € 17.004,28 per IVA 10% e quindi complessivamente di :	
			(centoottoantasettemilaquarantasette euro e otto centesimi)	187.047,08 €
			Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fulvio D'Angelo	
				
			Porcari, li 20/08/2019	