

COMUNE DI PORCARI
(PROVINCIA DI LUCCA)

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST E
OPERE COMPLEMENTARI

CIG: 7820028B3E

CUP: H61B19000040005

IMPRESA APPALTATRICE:

CLD STRADE s.r.l.

con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA – P.I. 02290760467

CONTRATTO:

Rep. N. 4073 del 24/04/2019

IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI:

euro 65.370,65

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI IN VARIANTE:

euro 65.398,02

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

euro 3.000,00

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

(art. 107, D.lgs. 50/2016; art. 10, D.M. 07/03/2018, n. 49)

e contestuale

ORDINE DI SERVIZIO N. 3

Premesso:

- che con l'Impresa *CLD STRADE s.r.l.*, come sopra individuata, veniva stipulato in data 24/04/2019 il contratto rep. 4073 con il quale l'impresa stessa assumeva l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
- che i lavori sono stati contestualmente consegnati in data 24/04/2019 come risulta dal verbale di consegna prot. n. 7094, con data utile per l'ultimazione fissata al 22/07/2019;
- che si è reso necessario operare una sospensione a partire dal 19/07/2019 per poter redigere una perizia per lavori suppletivi conseguenti a circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106, c. 1, let. c), D.lgs. 50/2016).
- che detta perizia è stata approvata con determina dirigenziale n. 163 del 01/08/2019, ed è quindi possibile riprendere i lavori per i quali in conseguenza dei lavori suppletivi è stata concessa una proroga di cinque (5) giorni naturali e consecutivi.

Oggi, **cinque (05)** del mese di **agosto (08)** dell'anno **duemiladiciannove (2019)**, per via telematica, il sottoscritto ing. Francesco Mauro, direttore dei lavori, in conseguenza di quanto sopra premesso

ORDINA

all'Impresa *CLD STRADE s.r.l.*, di riprendere i lavori **a partire da domani 06/08/2019**, stabilendo quale nuovo termine per l'ultimazione degli stessi la data del **13 agosto 2019**.

ORDINA ALTRESI'

all'Impresa *CLD STRADE s.r.l.*, di procedere immediatamente alla posa in opera dei dispositivi segnaletici retroriflettenti ad alta intensità (occhi di gatto retroriflettenti; art.153 del Reg. CdS) previsti dal progetto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Francesco Mauro

CLD Strade s.r.l., Andrea Scatena

P.P.V. IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio D'Angelo