

## **STUDIO DI INGEGNERIA**

**Dott. Ing. LEMBI Dante**

**Via L.Nottolini, 935**

**S.Concordio – Lucca**

Tel. 0583 955685

e-mail [dante@ing-lembi.it](mailto:dante@ing-lembi.it)

### **COMUNE DI PORCARI**

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza F. Orsi, 1 – 55016 Porcari (LU)

RUP: Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

Opere di : **Efficientamento energetico degli edifici municipali**  
*Progetto esecutivo di illuminazione LED per gli edifici municipali ubicati in P.zza Orsi, Via Roma, 30 e via Roma, 121 – Porcari (LU).*

### **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Impresa esecutrice: AZZERO CO2 srl, con sede legale in Roma, Via Genova, 23 –  
P.IVA. 04445650965

Consegna Lavori: 22 ottobre 2019

Durata contrattuale: 180 giorni

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di maggio il sottoscritto Dott. Ing. Dante Lembi, Direttore dei Lavori in oggetto:

Preso atto che:

- i lavori sono stati consegnati il 22.10.2019 e da questa data decorrono i 180 giorni per la chiusura dei lavori;
- sono stati sospesi il 2 aprile 2020;
- sono stati ripresi il 18 maggio 2020;
- visto che a partire dalla consegna del 22 ottobre 2019 e fino al 21 maggio 2020 sono trascorsi 166 giorni naturali e consecutivi (escluso n° 46 giorni della durata della sospensione).

Considerato che i lavori dovevano durare 180 gg..

### **DICHIARA**

che i lavori di cui all'oggetto si sono conclusi il 21 maggio 2020 nel tempo utile concesso all'Impresa.

Porcari, 21.05.2020

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

.....

.....

Il Responsabile Unico del Procedimento

.....