

Prot. 15942/19
Ufficio: REGISTRAZIONE

Luogo e Data: CAPANNORI, 29.10.2019

MP/sm

1

COMUNE DI PORCARI
(PROVINCIA DI LUCCA)
ARRIVO

DATA 30/10/2019 PROT. 19033
TITOLO VI GI. 5

Consegna a mano

Al Comune di Porcari
P.zza Felice Orsi, 1
55016 Porcari-LU

Leop. D'Angelo

Oggetto: **Interconnessione Ferroviaria Fossa Nuova II° lotto – richiesta di pagamento.**

In riferimento a quanto in oggetto si riporta di seguito il dettaglio delle spese sostenute e oggetto della presente richiesta:

DESCRIZIONE	atti di riferimento allegati	IMPORTI
Incarico professionale per Direzione Lavori – Ing. Duilio Palla	(1) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.1463 del 20 ottobre 2017 (2) Mandato di pagamento 2006 del 10 novembre 2017 (3) Notula Ing. Palla del 2 febbraio 2016 RICHIESTA GIA EFFETTUATA CON NS. NOTA PEC PROT.14661 del 20.09.2018	2.631,61
Collaudo statico per la costruzione di tre ponti e due passerelle – Soc.Coop. Città Futura	(4) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.596 del 7 luglio 2016 (5) Mandato di pagamento 1151 del 14 luglio 2016 (6) Fattura N.6 Città Futura del 8 febbraio 2016 RICHIESTA GIA EFFETTUATA CON NS. NOTA PEC PROT.14661 del 20.09.2018	3.882,53
Lavori suppletivi di regimazione idraulica a seguito della realizzazione del ponte – Ditta Del Carlo Enzo	(7) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.501 del 9 maggio 2017 (8) Mandati di pagamento 801-802-803 del 15 maggio 2017 (9) Fattura ditta Del Carlo n.8 del 28 febbraio 2017 (10) Fattura ditta Del Carlo n.9 del 28 febbraio 2017 RICHIESTA GIA EFFETTUATA CON NS. NOTA PEC PROT.14661 del 20.09.2018	14.513,12
Prog.4.05 Regimazione Rio Fossa Nuova 2° Lotto – Lavori di completamento. Approvazione CRE.	(11) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.1528 del 10 ottobre 2018 (12) Mandato di pagamento 2218 del 15 ottobre 2018 (13) Fattura n.13 del 22 febbraio 2016 RICHIESTA GIA EFFETTUATA CON NS. NOTA PEC PROT.15911 del 15.10.2018	1.325,74
TOTALE		22.352,83

Distinti saluti.

Dirigente Area Economico Patrimoniale
Dott. Maurizio Perna



AL **Comune di Porcari
Piazza F. Orsi 1
55016 Porcari-LU**

Oggetto: **Interconnessione Ferroviaria Fossa Nuova II° lotto – richiesta riscossione.**

In riferimento a quanto in oggetto si riporta di seguito il dettaglio della richiesta:

DESCRIZIONE	atti di riferimento allegati	IMPORTI
Incarico professionale per Direzione Lavori – Ing. Duilio Palla	(1) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.1463 del 20 ottobre 2017 (2) Mandato di pagamento 2006 del 10 novembre 2017 (3) Notula Ing. Palla del 2 febbraio 2016	2.631,61
Collaudo statico per la costruzione di tre ponti e due passerelle – Soc.Coop. Città Futura	(4) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.596 del 7 luglio 2016 (5) Mandato di pagamento 1151 del 14 luglio 2016 (6) Fattura N.6 Città Futura del 8 febbraio 2016	3.882,53
Lavori suppletivi di regimazione idraulica a seguito della realizzazione del ponte – Ditta Del Carlo Enzo	(7) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.501 del 9 maggio 2017 (8) Mandati di pagamento 801-802-803 del 15 maggio 2017 (9) Fattura ditta Del Carlo n.8 del 28 febbraio 2017 (10) Fattura ditta Del Carlo n.9 del 28 febbraio 2017	14.513,12
TOTALE		21.027,26

Si fa presente che, è in corso di approvazione il Certificato di Regolare Esecuzione che sarà trasmesso a Codesto Ente unitamente alla rendicontazione finale dell'intervento.

Distinti saluti.

Dott. Maurizio Perna
(Dirigente Area Amm.va Contabile)





CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

DIREZIONE D'AREA

Area tecnica pianura di Lucca e del Bientina

Il dirigente responsabile: GHIMENTI NICOLA

Numero adozione: 1463 – Data di adozione: 20 Ottobre 2017

Atto pubblicato sul albo pretorio on-line del Consorzio 1 Toscana Nord

OGGETTO: LIQUIDAZIONE N. 6 FATTURE U.I.O. 2 CIG: Z901AB2A37 - 437755155C - Z4F1DE1F7B - ZC71A7BBD5 - Z9B1E78768 - Z9B1D4292D

2. di far fronte alla spesa complessiva di € 14.413,73 con i fondi di cui ai capitoli e secondo gli impegni, indicati per ciascuna fattura/avviso di notula nel prospetto medesimo.

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2017	RESIDUO (2010)	MANDATO DI PAGAMENTO	2006	10-11-2017

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.03.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERA E - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE OPERE IDRAULICHE DI 4° E 5° CATEGORIA	481	0	INTERVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - U.I.O. PIANURA LUCCHESI E DEL BIENTINA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2010)	242.466,04	15.416,60	2.631,61	224.417,83
RESIDUO TOTALE	1.482.124,14	174.348,61	2.631,61	1.305.143,92
CASSA	1.482.124,14	174.348,61	2.631,61	1.305.143,92

RIF. ATTO: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 20-10-2017 Ufficio: SETTORE MO E IRRIGAZIONE PIANA

RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI PER REGIMAZIONE DEL RIO FOSSA NUOVA NEI COMUNI DI CAPANNORI E DI PORCARI 2° LOTTO APPROVATA CON DET. 1463/17 (ESECUTIVA)

Il TESORIERE paghera per il presente documento l'importo di Euro **duemilaseicentotrentuno/61**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	119962 ING. DUILIO PALLA VIA I.B. SUPINO 11 56127-PISA 01359880505 PLLDLU40S21G7028	(CIG: 437755155C) REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA 2° LOTTO. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA REGOLARE PROT. INARCASSA.1084903/17. TRACCIABILITA' PROT. 15863/17.	IMP.2010.446.1 LTO.2017.1892.1 FAT. (FORNIT.) D. 02-02-2016 N.NS.PROT. 337 6/16	2.216,79 0,00 2.216,79	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT36K0503414026000000388307 BANCO POPOLARE (Fil. di Pisa-56123 Via Luigi Bianchi 81)
2	119962 ING. DUILIO PALLA VIA I.B. SUPINO 11 56127-PISA 01359880505 PLLDLU40S21G7028	(CIG: 437755155C) RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO PROFESSIONALE PER REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA 2° LOTTO. (A COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 286 DEL 10/11/17)	IMP.2010.446.1 LTO.2017.1892.2 FAT. (FORNIT.) D. 02-02-2016 N.NS.PROT. 337 6/16 (Rev.286.1)	414,82 414,82 0,00	Mod. Pagamento: COMPENSAZIONE ESENTE BOLLO
					ESENTE BOLLO

PER QUIETANZA UNITA
APPROVATO IN 2018

PAGATO
- 6 DIC. 2017
BANCA CREDITO DEI PASCHI DI SIENA SPA
Filiale di CAPANNORI

Lordo 2.631,61
Ritenute 414,82
Netto 2.216,79

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
C.F.:0235046046 1

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2017	COMPETENZA	REVERSALE DI INCASSO	286	10-11-2017

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.01.000.0000 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO	350	0	RITENUTA D'IMPOSTA SUI REDDITI

	STANZIAMENTO	REVERSALI PRECEDENTI	REVERSALE ATTUALE	DISPONIBILITA'
COMPETENZA	1.500.000,00	802.679,86	414,82	696.905,32
CASSA	1.516.278,64	818.897,86	414,82	696.965,96

RIF. ATTO: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 1463 Data 20-10-2017 Ufficio: SETTORE MO E IRRIGAZIONE PIANA

RIF. TESORERIA: 2 - INFRUTTIFERO

NOTE: RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO PROFESSIONALE PER REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA 2° LOTTO
AFFIDATO CON DELIBERA N. 372/06 E LIQ. CON DET. 1463/17.

Il TESORIERE incasserà per il presente documento l'importo di Euro quattrocentoquattordici/82

NR.	DEBITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	SOMMA DA RISCOUTERE / BOLLO
1	119962 ING. DUILIO PALLA VIA I.B. SUPINO 11 56127-PISA 01359880505 PLLOLU40S21G7025	RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO PROFESSIONALE PER REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA 2° LOTTO. Rif.man.:2017.2006.2 (rit.ACC)	ACCERTAMENTO Anno 2017 Numero 274	MOD.RISCOSSIONE: COMPENSAZIONE ESENTE BOLLO 414,82
TOTALE RISCOSSIONE				414,82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA



VISTO: IL DIRETTORE GENERALE



Fontana

All. (3)

19

DOTT. ING. DUILIO PALLA
Studio: Via Pungiluppo 39/A
56124 P I S A
Tel/Fax 050 571169

Pisa 10/02/2016

Raccomandata A.R.

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	
CONSORZIO DI BONIFICA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	
LI	04/03/16
Prot. N.	3376

Spett. Consorzio 1 Toscana Nord
Via Scatena, 4 Loc. S. Margherita

387/2016

55012 CAPANNORI (LU)

Oggetto: Lavori di regimazione del Rio Fossa Nuova 2° lotto.
Saldo competenze professionali

Alla cortese attenzione dell'ing. Lorenzo Fontana.

A conclusione dell'incarico ricevuto con Delibera della
Deputazione Amministrativa n. 372 del 07/12/2006 invio
l'avviso di notula per il saldo delle mie competenze
professionali con allegati:

- Conto corrente dedicato.
- Certificazione regolarità contributiva.
- Fotocopia documento d'identità firmato.

Il sottoscritto IUP certifica che le prestazioni di cui al presente avviso di notula sono state regolarmente eseguite e sono conformi e quindi affidate con D.D.A. 372/2006. Si richiede pertanto l'importo complessivo di € 2.631,61

Distinti saluti
Ing. Duilio Palla



CONSORZIO 1 TOSCANA NORD Consorzio di Bonifica - Ente di Diritto Pubblico
29 FEB 2016

*Capannori
3/10/14*



N. 387/16

Dott. Ing. Duilio Palla
Via I.B. Supino n. 11
56127 PISA
Tel/Fax 050 575504
C.F. PLLDLU40S21G702S
P.I. 01359880505

AVVISO DI NOTULA

Oggetto incarico:

Direzione lavori per lavori di regimazione del Rio
Fossa Nuova nei comuni di Capannori e Porcari - 2° Lotto

Incarico con Deliberazione della Deputazione
Amministrativa N. 372 del 07/12/2006.
5° Acconto a saldo

Spett. Consorzio 1 Toscana Nord
Sede di Capannori
Via Scatena, 4 Loc. S.Margherita
55012 CAPANNORI (LU)

C.F./P.I. 02350460461

Offerta in data 21/07/2006 = €. 15.784,20 + Inarcassa + Iva.
Percentuali avanzamento lavori 1° 2° 3° 4° Acconto:
42,38% - 28,75% - 6,32% - 13,845% = 91,295%
Percentuale residua = 100 - 91,295 = 0,08705 %

- Onorario 5° Acconto 15.784,20 x 8,705/100	=	€. 1.374,10
- Onorario perizia di variante approvata in data 05/03/2015	=	€. 700,00

Sommano		€. 2.074,10
- INARCASSA 4% di €. 2.074,10	=	€. 82,96

Sommano		€. 2.157,06
- I.V.A. 22% di €. 2.157,10	=	€. 474,55

Totale		€. 2.631,61
- R.D.A. 20% di €. 2.074,10	=	€. 414,82

Restano		€. 2.216,79
		=====

A norma del D.M. n. 223
del 04/07/2006 il
pagamento potrà avvenire
con assegno non trasferibile
o con bonifico bancario sul
c/c n. 3883 07
ABI 05034 CAB 14026
CIN R

IBAN: IT36 K 05034 14026
000000388307

Presso Banco Popolare
Ag. 6 Via Luigi Bianchi
PISA
Intestato: Palla Duilio

La fattura definitiva
verrà emessa all'atto del
pagamento del corrispettivo

Pisa li 02/02/2016

Ing. DUILIO PALLA
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA
N° 399 Sezione A
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE

Au. (4)



DIREZIONE D'AREA
ENERGIE RINNOVABILI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il dirigente responsabile: LUCCHESI MASSIMO

Numero adozione: 596 – Data di adozione: 07 Luglio 2016
Atto pubblicato sul albo pretorio on-line del Consorzio 1 Toscana Nord

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CITTÀ FUTURA

Numero interno di proposta: 80

- 1) di liquidare ciascuna delle fatture/avvisi di notula di cui al prospetto allegato alla presente determina come sua parte integrante, nell'importo e in favore delle forniture a fianco di ognuna specificati, per un importo complessivo di Euro 6.496,81;
- 2) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 6.496,81 con i fondi di cui ai capitoli e secondo gli impegni, indicati per ciascuna fattura/avviso di notula nel prospetto medesimo.

Il presente documento è firmato in modalità digitale da:

Il Dirigente Tecnico Ing. Massimo Lucchesi

ALLEGATO – Prospetto fatture in liquidazione.

n°	Creditore	Affidamento		N. fattura	data fattura	Importo da liquidare (€)	Oggetto	Capitolo	impeg
1	"CITTA' FUTURA" Società cooperativa	D. Com.	82/2014	06.16	08/02/2016	€ 3.882,53	COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI N° 3 PONTI IN c.a E N°2 PASSERELLE IN ACCIAIO SUL RIO FOSSA NUOVA IN COMUNE DI PORCARI	481.0 bil .2014	1466/
2	"CITTA' FUTURA" Società cooperativa	D.D.A	227/2004	60.15	15/12/2015	€ 476,35	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL: PROGETTO DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO SANA NEL COMUNE DI CAPANNORI (LU)-SALDO SPETTANTE (cfr. ric. prot. n .346.15 del 15/12/2015)	481.0	449/()
3	"CITTA' FUTURA" Società cooperativa	D.P	82/2015	59.15	15/12/2015	€ 2.137,93	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL: PROGETTO DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO SANA NEL COMUNE DI CAPANNORI (LU)-COLLAUDO SATICO (cfr. ric. prot. n .312.15 del 19/11/2015)	481.0	449/()
						€ 6.496,81			

Il presente documento è firmato in modalità digitale da:

Il Dirigente Tecnico Ing. Massimo Lucchesi

Il presente documento è firmato in modalità digitale dal Dirigente:

MASSIMO LUCCHESI

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2016	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	1151	14-07-2016

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.03.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERA E - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE OPERE IDRAULICHE DI 4° E 5° CATEGORIA	481	0	INTERVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - U.I.O. "PIANURA LUCCHESE E PADULE DI BIENTINA"

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	330.629,04	65.490,04	3.882,53	261.256,47
RESIDUO TOTALE	2.212.501,48	310.172,81	3.882,53	1.898.446,14
CASSA	2.153.501,48	310.172,81	3.882,53	1.839.446,14

RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 596 Data 07-07-2016 Ufficio: ENERGIE RINNOVABILI E M. STRAO

RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: COLLAUDO STATICO PER LA COSTRUZIONE DI N. 3 PONTI E DUE PASSERELLE IN ACCIAIO SUL RIO FOSSA
NUOVA NEL COMUNE DI PORCARI LIQUIDAZIONE SPESA APPROVATA CON DET. 596/16 (ESECUTIVA)

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro tremilaottocentoottantadue/53

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	74831 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOP V.S.CHIARA, 9 55100-LUCCA 00432690469 00432690469	(CIG: 22B1A8B119) COLLAUDO STATICO PER LA COSTRUZIONE DI N. 3 PONTI E DUE PASSERELLE IN ACCIAIO SUL RIO FOSSA NUOVA NEL COMUNE DI PORCARI. DURC REGOLARE PROT. 10489/16. TRACCIABILITA' PROT. 10671/16	IMP.2005.1466.1 LIG.2016.1103.1 PAT. (FORNIT.) D. 08-02-2016 N.06.16	3.882,53 0,00 3.882,53	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT19W0103013700000001167671 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (PIAZZA BERNARDINI 3 LUCCA 55100LU) ESENTE BOLLO

PAGATO

27 LUG. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Filiale di Porcari

Lordo	3.882,53
Ritenute	0,00
Netto	3.882,53

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA



VISTO: IL DIRETTORE GENERALE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in
Siena, Piazza Salimbeni, 3 - telefono 0577-222222 - Capitale Sociale euro
9.001.700.000,70 alla data del 03/07/2015 - Cod. Fisc., Part. IVA e
n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00954900528 -
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 00200
- Codice Gruppo 10200 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al
n. 5274 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ST231 - 9990.4 - 07/15

Filiale di: **CAPANNORI**

CDNTQ IN EURO
12:02 - OP. EURO

DATA 07.16 | N. COSTO 11676,7N | RIFERIMENTO 000500000 | FL 4323
CITTA' FUTURA SOC.COOPERATIVA A RL
VIA SANTA CHIARA 9
55100 LUCCA LU

CREC MANDATO PER IL CASSIERE DI
FOGLIO CONTABILE

OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA
MANDATI DI PAGAMENTO	3.982,53	27.07.16
(PARI A LIRE	7.517.626)	
CONSORZIO I TOSCANA NORD/MAN.	1151/CIG I2B1A8B110	COLLAUDO STATI

VISTO:



Consulenza e Progettazione

"CITTA' FUTURA" Societa' Cooperativa

via S. Chiara, 9 - 55100 Lucca
tel. 0583/490920 - Fax 490921
e-mail: posta@cittafutura.com

HU. (6)

Lereno

319/2016

133

Spett.le

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Via della Migliarina n. 64


55049 **Viareggio (LU)**

Part. IVA 02350460461

Lucca li, 08.02.2016
Fattura n° 06.16
Scheda lavoro n° 860

Oggetto: *Collaudo statico delle opere strutturali relative alla costruzione di n° 3 ponti in c.a. e due passerelle in acciaio sul Rio Fossa Nuova in Comune di Porcari*

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	
CONSORZIO DI BARRICA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO	
LI	25/02/16
Prot. N.	2870



Onorario	€	3.060,00
CNP 4%	€	122,40
Totale	€	3.182,40
IVA 22%	€	700,13
Totale	€	3.882,53
Rimborsi spese esclusi IVA (Art. 15)		
Spese documentate (cfr. Allegato)	€	0,00
Totale	€	3.882,53

LE FORNITURE E/O I SERVIZI OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI. IL PREZZO È CONGRUO/CONFORME ALL'AFFIDAMENTO. SI LIQUIDA IN € 3.882,53

Vi preghiamo di prendere nota che i compensi di cui sopra non vanno assoggettati a Ritenuta d'Acconto (Art. 25 DPR 600 del 29.09.1973).

Si informa che i dati contenuti in questo documento saranno trattati unicamente in adempimento di obblighi contabili e fiscali ex Art. 7 comma 5 ter lett. e L. 31.12.1996 n° 875, mod. Dlgs 255/1997 e Dlgs 30.06.2003 n° 196 -

c/c n° 11676/71 cod. CIN - CAB - ABI W - 13700 - 1030.6 presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Sede Centrale - P.zza Bernardini - 55100 Lucca
Conto Dedicato
IBAN IT 19 W 01030 13700 000001167671 **Conto Dedicato**



Associazione delle organizzazioni di assistenza, di architettura e di consulenza tecnico-economica

Part. IVA e Cod. Fisc. 00432690469
REA c.c.i.a.a. Lucca n.94317
Iscritta all'Albo Soc. Coop. al n° A114611
PEC cittafutura@pec.it

Au. ⑦



DIREZIONE D'AREA
ENERGIE RINNOVABILI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il dirigente responsabile: LUCCHESI MASSIMO

Numero adozione: 501 – Data di adozione: 09 Maggio 2017
Atto pubblicato sul albo pretorio on-line del Consorzio 1 Toscana Nord

OGGETTO: LAVORI SUPPLETIVI REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSA NUOVA 2° LOTTO.
LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. APPROVAZIONE C.I.G. Z371C45B48

Numero interno di proposta: 130

Il presente documento è firmato in modalità digitale da:
Il Dirigente Tecnico Ing. Massimo Lucchesi.

Il presente documento è firmato in modalità digitale dal Dirigente:

Massimo Lucchesi

Al Dirigente Settore Manutenzione Straordinaria
Ing. Massimo Lucchesi
SEDE

Oggetto: lavori suppletivi Regimazione idraulica Fossa Nuova 2° lotto. Proposta liquidazione ditta esecutrice. C.I.G. Z371C45B48

Durante l'esecuzione dei lavori di Regimazione idraulica Fossa Nuova 2° lotto, nel Comune di Porcari, si è presentata la necessità effettuare alcuni lavori imprevisi che non è stato possibile inserire nel lotto principale in quanto non strettamente connessi ai lavori in alveo, ma che è stato comunque indispensabile eseguire per problemi di interferenze con le infrastrutture limitrofe, in modo da concludere le lavorazioni principali nei tempi contrattuali.

Il direttore dei Lavori Ing. Duilio Palla con lettera del 08/07/2016 (che si allega in copia) ne dà atto, specificando che, sempre per motivi di tempo, gli stessi lavori sono stati affidati alla ditta esecutrice dei lavori principali, Del Carlo Enzo s.n.c. - Via Della Stazione, 35 - Porcari (LU).

Si tratta delle seguenti lavorazioni:

- Fornitura e posa in opera di corrugato per nuova linea telefonica conseguente alla costruzione del nuovo ponte presso Corte Andreotti, ivi compresi lo scavo, la graniglia e la ricopertura della traccia, per una lunghezza complessiva di ml 153, e un conseguente importo di € 6.426,00 oltre IVA, ritenuto congruo con i prezzi di mercato e derivante dal seguente computo.

voce	descrizione	udm	quantità	prezzo	importo
01.F06.001.007	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.	ml	153	12,07	1846,89
04.A04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua	mc	275,4	4,83	1330,31
AT.N01.001.202	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale	h	24	44,28	1062,60
AT.N02.014.019	Autocarri, motocarri e trattori, per trasporto mezzo	h	6	80,53	483,18
RU.M01.001.002	Operaio edile specializzato (su escavatore)	h	24	32,57	781,68
RU.M01.001.002	Operaio edile specializzato a terra	h	24	32,57	781,68
RU.M01.001.002	n° 2 sopralluoghi preventivi	cad	2	70,00	140,00
					6426,33

- Rialzamento dei chiusini dei servizi esistenti sulla strada presso Corte Andreotti, la cui sede è stata rialzata per consentire l'accesso al nuovo ponte, realizzato a una quota maggiore, stimati in € 5.470,00 oltre IVA, comprendenti materiali e manodopera, prezzo ritenuto congruo con il mercato.

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2017	RESIDUO (2010)	MANDATO DI PAGAMENTO	801	15-05-2017

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.03.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERA E - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE OPERE IDRAULICHE DI 4° E 5° CATEGORIA	481	0	INTERVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - U.I.O. PIANURA LUCCHESE E DEL BIENTINA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2010)	242.466,04	1.672,12	7.839,72	232.954,20
RESIDUO TOTALE	1.482.124,14	22.756,81	7.839,72	1.451.527,61
CASSA	1.482.124,14	22.756,81	7.839,72	1.451.527,61

RIF. ATTO: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 09-05-2017 Ufficio: ENERGIE RINNOVABILI E M. STRAO

RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: LAVORI SUPPLETIVI REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSA NUOVA 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SPESA APPROVATA
CON DETERMINA N. 501/17 (ESECUTIVA)

Il TESORIERE paghera per il presente documento l'importo di Euro settemilaottocentotrentanove/72

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	40259 DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI E C. S.N.C. VIA DELLA STAZIONE, 45 55016-PORCARI 01507540464 01507540464	(CIG: Z371C45B48) FORNITURA CORRUGATO LINEA TELEFONICA PER COSTRUZIONE PONTE C/O CORTE ANDREOTTI COME RAPP. UFF TECNICO DEL 29/11/16 DURC REGOLARE PROT.INPS 6210014/17. TRACCIABILITA' PROT.6938/17.	DMP.2010.446.1 LIG.2017.775.1 PAT. (FORNIT.) D. 28-02-2017 N.2	7.839,72 0,00 7.839,72	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT84J0503470230000000161930 BANCO POPOLARE AGENZIA DI PORCARI 55016 (LU) ESENTE BOLLO

Lordo 7.839,72
Ritenute 0,00
Netto 7.839,72

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO TESORERIA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA



CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
C.F.:0235046046 1

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2017	RESIDUO (2005)	MANDATO DI PAGAMENTO	802	15-05-2017

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.03.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERA E - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE OPERE IDRAULICHE DI 4° E 5° CATEGORIA	481	0	INTERVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - U.I.O. PIANURA LUCCHESE E DEL BIENTINA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2005)	112.386,09	0,00	768,64	111.617,45
RESIDUO TOTALE	1.482.124,14	30.596,53	768,64	1.450.758,97
CASSA	1.482.124,14	30.596,53	768,64	1.450.758,97

RIF. ATTO: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 09-05-2017 Ufficio: ENERGIE RINNOVABILI E M. STRAO
RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: LAVORI SUPPLETIVI REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSA NUOVA 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SPESA APPROVATA
CON DETERMINA N. 501/17 (ESECUTIVA) C.I.G. Z371C45B48

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **settecentosessantotto/64**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	40259 DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI E C. S.N.C. VIA DELLA STAZIONE, 45 55016-PORCARI 01507540464 01507540464	(CIG: Z371C45B48) RIALZAMENTO DEI CHIUSINI C/O PONTE ANDREOTTI COME RAPPORTO UFFICIO TECNICO DEL 29/11/16-ACCONTO SU FT. 9/17. DURC REGOLARE PROT. INPS 6210014/17. TRACCIABILITA' PROT. 6938/17.	IMP.2005.1482.1 LIQ.2017.776.1 FAT. (FORNIT.) D. 28-02-2017 N.9	535,31 0,00 535,31	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT84J0503470230000000161930 BANCO POPOLARE AGENZIA DI PORCARI 55016 (LU)
2	40259 DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI E C. S.N.C. VIA DELLA STAZIONE, 45 55016-PORCARI 01507540464 01507540464	(CIG: Z371C45B48) RIALZAMENTO DEI CHIUSINI C/O PONTE ANDREOTTI COME RAPPORTO UFFICIO TECNICO DEL 29/11/16-ACCONTO SU FT. 9/17. DURC REGOLARE PROT. INPS 6210014/17. TRACCIABILITA' PROT. 6938/17.	IMP.2005.1482.1 LIQ.2017.776.2 FAT. (FORNIT.) D. 28-02-2017 N.9	233,33 0,00 233,33	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT84J0503470230000000161930 BANCO POPOLARE AGENZIA DI PORCARI 55016 (LU)
					ESENTE BOLLO

Lordo 768,64
Ritenute 0,00
Netto 768,64

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA



CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
C.F.:0235046046 1

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2017	RESIDUO (2010)	MANDATO DI PAGAMENTO	803	15-05-2017

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.03.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERA E - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE OPERE IDRAULICHE DI 4° E 5° CATEGORIA	481	0	INTERVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - U.I.O. PIANURA LUCCHESI E DEL BIENTINA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2010)	242.466,04	9.511,84	5.904,76	227.049,44
RESIDUO TOTALE	1.482.124,14	31.365,17	5.904,76	1.444.854,21
CASSA	1.482.124,14	31.365,17	5.904,76	1.444.854,21

RIF. ATTO: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 501 Data 09-05-2017 Ufficio: ENERGIE RINNOVABILI E M. STRAO

RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero

NOTE: LAVORI SUPPLETIVI REGIMAZIONE IDRAULICA FOSSA NUOVA 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SPESA APPROVATA
CON DETERMINA N. 501/17 (ESECUATIVA) C.I.G. 2371C45B48

IL TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **cinquemilanovecentoquattro/76**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	40259 DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI E C. S.N.C. VIA DELLA STAZIONE, 45 55016-PORCARI 01507540464 01507540464	(CIG: 2371C45B48) RIALZAMENTO DEI CHIUSINI C/O PONTE ANDREOTTI COME RAPPORTO UFFICIO TECNICO DEL 29/11/16-SALDO SU FT. 9/17. DURC REGOLARE PROT. INPS 6210014/17. TRACCIABILITA' PROT. 6938/17.	IMP.2010.446.1 LIQ.2017.777.1 FAT. (FORNIT.) D. 28-02-2017 N.9	5.904,76 0,00 5.904,76	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT84J0503470230000000161930 BANCO POPOLARE (AGENZIA DI PORCARI 55016 (LU)) ESENTE BOLLO

Lordo 5.904,76
Ritenute 0,00
Netto 5.904,76

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA



VISTO: IL DIRETTORE GENERALE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

*** DUPLICATO ***

ABI: 1030 CAB: 24700 Filiale di: CAPANNORI
ORA: 12.10 Data ricezione: 25/05/2017

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
VIA DELLA MIGLIARINA 64
VIAREGGIO LU

Data Disposizione	Filiale	Cod.Riferimento		
25/05/2017	04323	0000235560948		
Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg.	Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	7.839,22	25/05/2017	29/05/2017	
IMPORTO SCT	7.839,22			
COMMISSIONI	0,00			
COMM. CVS	0,00			

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT84J0503470230000000161930
BAPPIT22XXX BANCO BPM S.P.A.
DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIG

ITALIA

ORDINANTE : CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
CRO: A101384081301030482470024800IT
NOTE: CIG Z371C45B48 FORNITURA CORRUGATO

INF.AGG: AL NETTO DI E. 0,50 PER COMMISSIONI CIG Z371C45B
48 FORNITURA CORRUGATO LINEA TELEFONICA PER COSTRUZIONE PONTE C
O CORTE ANDREOTTI COME

ST2293 - 09/15 - step.it

Visto



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

*** DUPLICATO ***

ABI: 1030 CAB: 24700 Filiale di: CAPANNORI
ORA: 12.11 Data ricezione: 25/05/2017

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
VIA DELLA MIGLIARINA 64
VIAREGGIO LU

Data Disposizione	Filiale	Cod.Riferimento		
25/05/2017	04323	0000235561015		
Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg.	Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	535,31	25/05/2017	29/05/2017	
IMPORTO SCT	535,31			
COMMISSIONI	0,00			
COMM. CVS	0,00			

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT84J0503470230000000161930
BAPPIT22XXX BANCO BPM S.P.A.
DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIG

ITALIA

ORDINANTE : CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
CRO: A101384088001030482470024800IT
NOTE: CIG Z371C45B48 RIALZAMENTO DEI CHIU

INF.AGG: CIG Z371C45B48 RIALZAMENTO DEI CHIUSINI C-D PONTE ANDR
EOTTI COME RAPPORTO UFFICIO TECNICO DEL 29 11 16-ACCONTO SU FT.
9 17. DURC REGOLARE PR

572200 - 00/15 - step.it

esto



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

*** DUPLICATO ***

ABI: 1030 CAB: 24700 Filiale di: CAPANNORI
ORA: 12.11

Data ricezione: 25/05/2017

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
VIA DELLA MIGLIARINA 64
VIAREGGIO LU

Data Disposizione
25/05/2017

Filiale Cod.Riferimento
04323 0000235561043

Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg. Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	233,33	25/05/2017	29/05/2017
IMPORTO SCT	233,33		
COMMISSIONI	0,00		
COMM. CVS	0,00		

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT84J0503470230000000161930
BAPPIT22XXX BANCO BPM S.P.A.
DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIG

ITALIA

ORDINANTE : CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
CRO: A101384090801030482470024800IT
NOTE: CIG Z371C45B48 RIALZAMENTO DEI CHIU

INF.AGG: CIG Z371C45B48 RIALZAMENTO DEI CHIUSINI C-D PONTE ANDR
EOTTI COME RAPPORTO UFFICIO TECNICO DEL 29 11 16-ACCONTO SU FT.
9 17. DURC REGOLARE PR

ST2208 - 08/15 - step.it

sto



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

*** DUPLICATO ***

ABI: 1030 CAB: 24700 Filiale di: CAPANNORI
ORA: 12.15 Data ricezione: 25/05/2017

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
VIA DELLA MIGLIARINA 64
VIAREGGIO LU

Data Disposizione	Filiale	Cod.Riferimento		
25/05/2017	04323	0000235561160		
Operazione	Importo	Val.Ord.	Data Reg.	Banca Ben.
TOTALE DISPOSIZIONE	5.904,76	25/05/2017	29/05/2017	
IMPORTO SCT	5.904,76			
COMMISSIONI	0,00			
COMM. CVS	0,00			

BENEFICIARIO: Codice IBAN: IT84J0503470230000000161930
BAPPIT22XXX BANCO BPM S.P.A.
DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIG

ITALIA

ORDINANTE : CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
CRO: A101384101801030482470024800IT
NOTE: CIG Z371C45B48 RIALZAMENTO DEI CHIU

INF.AGG: CIG Z371C45B48 RIALZAMENTO DEI CHIUSINI C-O PONTE ANDR
EOTTI COME RAPPORTO UFFICIO TECNICO DEL 29 11 16-SALDO SU FT. 9
17. DURC REGOLARE PROT

512920 - 08/15 - step.it

sto

Au. 9

N. 482/17



Spett/le

Consorzio 1 Toscana Nord

c/o sede di Capannori

Via Scatena 4

55012 S. Margherita Lu

N° Fattura		Data fattura		
08		28/02/2017		
Scadenza		Partita Iva		
		81005500509		
Descrizione pagamento		IBAN		
V/s bonifico bancario Cassa di Resp. di Lucca Pisa Livorno Ag. Porcari		IT 84 J 05034 70230 000000161930		
Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRUGATO PER NUOVA LINEA TELEFONICA CONSEGUENTE ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE PRESSO CORTE ANDREOTTI CIG: Z371C45B48 IMPONIBILE				
CONSORZIO BONIFICA 1 TOSCANA NORD Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, attesta che le prestazioni di cui alla presente fattura sono state regolarmente eseguite, per cui ne liquida l'importo di € <u>7.839,72</u> iva compresa.				€ 6.426,00
La spesa è stata autorizzata con determina Dirigenziale n° <u>501</u> del <u>09/05/17</u> CIG <u>Z371C45B48</u> Capannori, li <u>15/05/17</u>				
Totale imponibile				
€ 6.426,00				
Imponibile	Codice Iva	Iva	Imposta	Totale fattura
€ 6.426,00		22%	€ 1.413,72	€ 7.839,72

STRADE - ACQUEDOTTI - FOGNATURE - OPERE FLUMIALI - VERDE E ARREDO URBANO - OPERE STRUTTURALI SPECIALI

55016 PORCARI (Lucca) - Via Stazione, 45 - Tel. e Fax 0583 299327 - E-mail: delcarloenzo@alice.it
 - Lucca n. 64691 - A.N.C.N. C237804

LIQUIDATO CON ATTO Det 501/17
 IN ESECUZIONE ALL'IMPEGNO ASSUNTO
 CON ATTO EXCONSIGU 7/2010

IMPEGNO N° 446/2010 CAP. 481.0
 LIQUIDAZIONE N° 775/17
 MANDATO N° 801/17

Spett/le

Consorzio 1 Toscana Nord

c/o sede di Capannori

Via Scatena 4

55012 S. Margherita Lu

N° Fattura		Data fattura		
09		28/02/2017		
Scadenza		Partita Iva		
		81005500509		
Descrizione pagamento		IBAN		
V/s bonifico bancario Cassa di Risp. di Lucca Pisa Livorno Ag. Porcari		IT 84 J 05034 70230 000000161930		
Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	
RIALZAMENTO DEI CHIUSINI DEI SERVIZI ESISTENTI SULLA STRADA PRESSO CORTE ANDREOTTI CIG: Z371C45B48 IMPONIBILE			e 5.470,00	
CONSORZIO BONIFICA 1 TOSCANA NORD Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, attesta che le prestazioni di cui alla presente fattura sono state regolarmente eseguite, per cui ne liquida l'importo di e 5.473,40 iva compresa. La spesa è stata autorizzata con determina Dirigenziale n° 501 del 09/05/17 CIG 2371C45B48 Capannori, li 15/05/17				
Totale imponibile		e 5.470,00		
Imponibile	Codice Iva	Iva	Imposta	Totale fattura
e 5.470,00		22%	e 1.203,40	e 6.673,40

STRADE · ACQUEDOTTI · FOGNATURE · OPERE FLUVIALI - VERDE E ARREDO URBANO · OPERE STRUTTURALI SPECIALI

55016 PORCARI (Lucca) - Via Stazione, 45 - Tel. e Fax 0583 299327 - E-mail: delcarloenzo@alice.it
Partita IVA 01507540464 - C.C.I.A.A. Lucca n. 64691 - A.N.C.N. C237804

Per € 535,31
LIQUIDATO CON ATTO Dot. Soli 1/17
IN ESECUZIONE ALL'IMPEGNO ASSUNTO
CON ATTO EX DEPART. 381/05

IMPEGNO N° 1482/2005 CAP. 481.0
LIQUIDAZIONE N° 776/17
MANDATO N° 802/17

Per € 233,33
LIQUIDATO CON ATTO Dot. Soli 1/17
IN ESECUZIONE ALL'IMPEGNO ASSUNTO
CON ATTO _____

IMPEGNO N° 1484/2005 CAP. 481.0
LIQUIDAZIONE N° 776/17
MANDATO N° 802/17



Con la presente si attesta che in data 20-09-2018 è avvenuta la protocollazione nel registro generale di questo ente al numero 14661 dell'anno 2016 avente come oggetto il seguente: INTERCONESIONE FERROVIARIA FOSSA NUOVA II° LOTTO - RICHIESTA RISCOSSIONE.

Capannori, 20-09-2018

Dettaglio PEC Inviata

Tipo E-mail PEC Inter.
Da protocollo@pec.cbttoscananord.it
A COMUNE DI PORCARI - < comune.porcari@postacert.toscana.it >
Oggetto PEC AOO1 Consorzio 1 Toscana Nord - 20/09/2018 - 0014661
Anno e Numero Protocollo 2018.14661
Oggetto Protocollo INTERCONNESSIONE FERROVIARIA FOSSA NUOVA II° LOTTO - RICHIESTA RISCOSSIONE
Data invio Giovedì 20-09-2018 ✓
INTERCONNESSIONE FERROVIARIA FOSSA NUOVA II° LOTTO - RICHIESTA RISCOSSIONE

Alla c.a

Rag. Lera
Ufficio ragioneria

Geom. Avagliano
Ufficio tecnico

Si trasmette la documentazione allegata.

Distinti Saluti

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Allegati:

Lettera.pdf Copia_DocPrincipale_Lettera.pdf all._1.pdf all._2.pdf all._3.pdf all._4.pdf
all._5.pdf all._6.pdf all._7.pdf all._8.pdf all._9.pdf all._10.pdf

Dati Tecnici:

Segnatura.xml message.eml sostitutiva.xml

AL **Comune di Porcari**
Piazza F. Orsi 1
55016 Porcari-LU

Oggetto: Interconnessione Ferroviaria Fossa Nuova II° lotto – richiesta riscossione.

In riferimento a quanto in oggetto si riporta di seguito il dettaglio della richiesta:

DESCRIZIONE	atti di riferimento allegati	IMPORTI
Prog.4.05 Regimazione Rio Fossa Nuova 2° Lotto – Lavori di completamento. Approvazione CRE.	(1) Determina Dirigenziale di liquidazione della spesa N.1528 del 10 ottobre 2018 (2) Mandato di pagamento 2218 del 15 ottobre 2018 (3) Fattura n.13 del 22 febbraio 2016	1.325,74
TOTALE		1.325,74

Distinti saluti.

Dott. Maurizio Perna
(Dirigente Area Amm.va Contabile)



All. (4)



DIREZIONE D'AREA

Area tecnica pianura di Lucca e del Bientina

Il dirigente responsabile: GHIMENTI NICOLA

Numero adozione: 1528 – Data di adozione: 10 Ottobre 2018

Atto pubblicato sul albo pretorio on-line del Consorzio 1 Toscana Nord

OGGETTO: MST05PLB PROG. 04.05 AGDIT CIG: 437755155C REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA 2° LOTTO – LAVORI DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE

Numero interno di proposta: 66

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che dal 21/3/2014, a seguito dell'entrata in carica di tutti i suoi organi è istituito il Consorzio di bonifica "Consorzio 1 Toscana Nord";
- che i due Consorzi di bonifica Versilia-Massaciuccoli ed Auser Bientina, preesistenti sul comprensorio di competenza del Consorzio 1 Toscana Nord, da tale data sono soppressi;
- che ai sensi dell'art. 35, comma 1 della L.R. 79/2012, il Consorzio 1 Toscana Nord è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei due consorzi preesistenti;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 21/3/2014 avente ad oggetto: "Indirizzi e determinazioni relative all'organizzazione e la gestione del Consorzio 1 Toscana Nord finalizzate ad assicurare l'immediata operatività dell'Ente.";

Viste le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi decreti del Presidente n. 75 del 24 aprile 2014, n.172 del 10 giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente n. 817 del 19/11/2015 e le successive modifiche introdotte col DPRES n. 7 del 2 febbraio 2016, con cui – a seguito dell'adozione dello Statuto consortile - si approvavano gli indirizzi organizzativi per l'esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti e, in particolare, i punti 5, 6, 7 e 8 dell'allegato al medesimo;

Visti gli art. 38 e 39 dello Statuto del Consorzio, approvato con delibera dell'Assemblea n. 23 del 18/12/2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30/12/2015 e pertanto in vigore;

Vista la determina del Direttore Generale f.f. n. 39 del 9/2/2016 avente ad oggetto: "Art. 38 comma 3, lett. b) e lett. n) dello Statuto. Definizione provvisoria di aree e settori dell'Ente. Attribuzione ai dirigenti delle aree e del personale assegnato ad ognuna di esse. Organizzazione degli uffici espropriazioni di cui all'art. 6 d.p.r. 327/2001.";

Vista la delibera dell'Assemblea consortile n. 26 del 10/10/2016 avente ad oggetto: "Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio 1 Toscana Nord. Approvazione.";

Dato atto che:

- con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 161 del 5/6/2012 veniva approvata la risoluzione del contratto dei lavori di cui al Prog. 4.05 Regimazione Rio Fossa Nuova 2° lotto nei confronti della ditta appaltatrice Cavani Co.Mo.Ter. di Piano di Coreglia (LU);
- con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 162 del 5/6/2012 si prendeva atto dello stato di consistenza dei lavori e contestualmente veniva approvato il progetto di completamento dei lavori Prog. 4.05 Regimazione Rio Fossa Nuova 2° lotto;
- con Decreto del Direttore Generale n. 14 del 22/1/2013, veniva approvato il verbale di gara del Prog. 4.05 Regimazione Rio Fossa Nuova 2° lotto lavori di completamento a seguito di rescissione del contratto con ditta appaltatrice, aggiudicando i lavori all'impresa Del Carlo Enzo & C. s.n.c. di Porcari (LU), per un importo contrattuale di € 199.687,36 Iva esclusa;

Visto il contratto di appalto sottoscritto in data 27/05/2013, registrato a Capannori (LU) in al n. 23/13, con il quale venivano appaltati i lavori di manutenzione ordinaria sopra menzionati alla Del Carlo Enzo & C. s.n.c. di Porcari (LU);

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

Via Scatena,4 loc. S.Margherita - Capannori (LU)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI: "Lavori di Regimazione del Rio Fossa Nuova - 2° Lotto.

Lavori di completamento.

IMPORTO PROGETTO : Euro 313.406,75

CUP J95H05000020001 - CIG: 437755155C

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Del Carlo Enzo di Del Carlo Amedeo s.n.c. - Via Della Stazione, 35 Porcari (LU).

CONTRATTO: di appalto in data 27/05/2013.

IMPORTO DEI LAVORI: al netto del ribasso d'asta offerto del **17,820 %** pari a € **199.687,36** di cui € 2.362,32 per oneri di sicurezza già predeterminati dalla Stazione Appaltante non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art.131 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.2 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'Ing. Lorenzo Fontana, funzionario del Consorzio 1 Toscana Nord ed è stato approvato con Deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio n° 162/2012 per un importo complessivo di € 313.406,75 così ripartito:

A) Somme per lavori e spese per la sicurezza € 242.464,55

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

per lavori in economia: € 0,00

rilievi accertamenti ed indagini: € 0,00

1

Fatt. 13 del 27/02/16



terzi.

1.7 PERIZIE DI VARIANTE: E' stata approvata una prima perizia di variante di importo invariato rispetto a quello contrattuale; la perizia ha riguardato principalmente l'esecuzione di alcune categorie di lavori in quantità maggiore o minore di quanto previsto e l'esecuzione di alcune opere non previste per circostanze impreviste o imprevedibili al momento della redazione del progetto.

Tale perizia ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n. 2, è stata approvata con nota del responsabile del procedimento n. 5562/13.

E' stata approvata una seconda perizia di variante di importo invariato per i lavori; la perizia ha riguardato principalmente l'esecuzione di alcune categorie di lavori in quantità maggiore o minore di quanto previsto e l'esecuzione di alcune opere non previste per circostanze imprevedibili insorte nel corso di esecuzione dei lavori.

Tale perizia ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n. 3, è stata approvata con nota del responsabile del procedimento nota in data 05/03/2015.

Per alcuni lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati convenuti alcuni nuovi prezzi con verbale di concordamento n. 1 in data 31/01/2013.

1.8. SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a €. 313.406,75. di cui €. 199.687,36 quale spesa netta autorizzata per lavori e spese per la sicurezza e precisamente:

A) Somme per lavori	€.	197.325,04
Spese per la sicurezza	€.	2.362,32
Somma A)	€.	199.687,36
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
per lavori in economia, compresa IVA	€.	1.100,00

DEL CARLO ENZO S.r.l.
di via Carlo Arnedo 8
Pinerolo I.V.A. 0150754012

stati ripresi in data 05/05/2014.

2.6 QUARTA SOSPENSIONE I lavori furono sospesi con verbale in data 03/06/2014 e sono stati ripresi in data 10/12/2014.

2.7 QUINTA SOSPENSIONE I lavori furono sospesi con verbale in data 13/12/2014 e sono stati ripresi in data 06/03/2015.

2.8 CONCESSIONE DI PROROGHE: A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle soprarchiamate perizie di variante sono stati concessi all'impresa complessivamente n° 60 giorni di proroga.

2.9 SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 15/04/2015.

2.10 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/04/2015 quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale pari a 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO : Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n° 1 ordine di servizio in data 10/12/2014.

6. LAVORI IN ECONOMIA : Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da mano d'opera e noli per lavori di scavo per tubazione allacciamento al pubblico acquedotto, sono stati quantificati con apposita lista settimanale di manodopera e noli che è stata regolarmente inserita negli atti contabili.

DEL CARLO ENL
C.A. Del Carlo Amadori
Partita I.V.A. 01507c



L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Lucca mediante polizza assicurativa continuativa.

13 INFORTUNI : Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze .

14. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

E' stato richiesto il DURC on-line per l'impresa in data 16/11/2015.

Dal suddetto documento l'impresa Del Carlo Enzo di del Carlo Amedeo & c. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

15. AVVISI AI CREDITORI:

Gli avvisi ai creditori n. 288 sono stati regolarmente pubblicati sull'Albo On-line del Comune di Porcari dal 29/04/2015 al 29/05/2015 senza opposizioni.

16. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento in data 22/06/2015 in atti.

17. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile unico del procedimento ha redatto in data 24/06/2015 la relazione finale riservata prevista dall'art. 202 del DPR n. 207/2010.

19. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

DEL CARLO ENZO
di Del Carlo Amedeo
Partita I.V.A. 015075011

effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Duilio Palla direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Del Carlo Enzo e C. di Del Carlo Amedeo corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti €.
199.686,67 comprese le spese per la sicurezza.

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di €.
0,69;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

- Presa visione del certificato di collaudo statico redatto dall'ing. Giuliano Dalle Mura, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Lucca al n. A544, regolarmente vistato dall'ufficio del Genio Civile di Lucca in data 09/02/2016 al n. 10163,

CERTIFICA

che i lavori di Regimazione del Rio Fossa Nuova 2° lotto, lavori di completamento

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dalla ditta appaltatrice Del Carlo Enzo e C. s.n.c. di Del Carlo Amedeo

LIQUIDA

DEL CARLO ENZO s.n.c.
di Del Carlo Amedeo & C.
Piazza T.V.A. 015078-10154

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2018	RESIDUO (2010)	MANDATO DI PAGAMENTO	2218	15-10-2018

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
5.03.000.0000 PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERE B, D, E, F PIANO ATTIVITA' L.R.79/12 - ART.26 COMMA 2 LETTERA E - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI BONIFICA E NUOVE OPERE IDRAULICHE DI 4° E 5° CATEGORIA	481	0	INTERVENTI FINANZIATI ANTE L.R.79/12 - U.I.O. PIANURA LUCCHESE E DEL BIENTINA

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA' RESIDUA
RESIDUO (2010)	182.076,79	47,82	1.325,74	180.703,23
RESIDUO TOTALE	1.126.181,42	34.538,11	1.325,74	1.090.317,57
CASSA	1.126.181,42	34.538,11	1.325,74	1.090.317,57

RIF. ATTO: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 1528 Data 10-10-2018 Ufficio: SETTORE MO E IRRIGAZIONE PIANA
 RIF. TESORERIA: 2 - infruttifero
 NOTE: PROG. 04.05 LAVORI DI COMPLETAMENTO REGIMAZIONE RIO FOSSA NUOVA 2 LOTTO. CERTIFICATO DI
 REGOLARE ESECUZIONE APPROVATO CON DETERMINA N. 1528/18.

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro **milletecentoventicinque/74**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	40259 DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI E C. S.N.C. VIA DELLA STAZIONE, 45 55016-PORCARI 01507540464 01507540464	(CIG: 437755155C) LAVORI DI REGIMAZIONE DEL RIO FOSSANUOVA 2 LOTTO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 10/02/16. DURC REGOLARE PROT. INPS 11509043/18. TRACCIABILITA' PROT. 11737/18.	DIP.2010.446.1 LTO.2015.2764.1 PAT. (FORNIT.) D. 22-02-2016 N.13	1.325,74 0,00 1.325,74	Mod. Pagamento: BONIFICO IBAN: IT84J0503470230000000161930 BANCO POPOLARE (AGENZIA DI PORCARI 55016 (LU)) ESENTE BOLLO

Lordo	1.325,74
Ritenute	0,00
Netto	1.325,74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO RAGIONERIA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL



VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

All. (13)



17/03/16
4238

480/2016

Spett/le
Consorzio 1 Toscana Nord
c/o sede di Capannori
Via Scatena 4
55012 S. Margherita Lu

N° Fattura		Data fattura		
13		22/02/2016		
Codice fiscale		Partita Iva		
02350460461				
Descrizione pagamento		IBAN		
V/s bonifico bancario		IT 84 J 05034 70230 000000161930		
Descrizione		Quantità	Prezzo	Importo
Lavori di regimazione del Rio Fossanuova 2°lotto				
Cod Cup	J95H05000020001			
Cod CIG	437755155C			
C.R.E.				€ 1.086,67
Totale imponibile				
€ 1.086,67				
Imponibile	Codice Iva	Iva	Imposta	Totale fattura
€ 1.086,67		22%	€ 239,07	€ 1.325,74

LIQUIDATO CON ATTO Det. 1528/18
IN ESECUZIONE ALL'IMPEGNO ASSUNTO
CON ATTO Excassigu 7/2010

IMPEGNO N° 446/2010 CAP. 4810
LIQUIDAZIONE N° 2764/17
MANDATO N° 2218/18

IDE E ARREDO URBANO - OPERE STRUTTURALI SPECIALI
x 0583 299327 - E-mail: delcarloenzo@alice.it
cca n. 64591 - A.N.C.N. C237804