

Forniture/Servizi: OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE DEL CENTRO. (CIG Z762152E6D)

Esecutore: Impresa MR ELETTROMECCANICA s.r.l. con sede in Via Romana Ovest n. 52, Porcari (LU) - p. IVA 020015750462

Contratto: Ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa esecutrice è stato stipulato con lettera commerciale e buono di ordinazione, a mezzo PEC prot. n. 810 del 12.01.2018.

CIG : Z762152E6D

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 325 del DPR 207/2010)

Descrizione delle prestazioni: le prestazioni eseguite, di cui al presente verbale, consistono nelle OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE DEL CENTRO. (CIG Z762152E6D)

Direttore dell'Esecuzione: ing. Fulvio D'Angelo – Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Porcari nominato Direttore dell'Esecuzione con determinazione 847/2017;

Esecutore: Impresa MR ELETTROMECCANICA s.r.l. con sede in Via Romana Ovest n. 52, Porcari (LU) - p. IVA 020015750462

Affidamento: determinazione dirigenziale n.847 del 22.12.2017;.

Contratto: Ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa esecutrice è stato stipulato con lettera commerciale e buono di ordinazione, a mezzo PEC prot. n. 810 del 12.01.2018

Importo contrattuale: L'importo contrattuale in base all'applicazione del ribasso di gara del 10,12% ammonta a € 26.467,04 – IVA esclusa – risultante dalla somma dell'importo offerto, al netto del ribasso, di € 25.750,61 e del costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non soggetto a ribasso, pari ad € 716,43;

Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione: risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) di € 34.400,00 ripartite come dettagliatamente sotto riportato:

OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VIE DEL CENTRO.		
QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE		
A	OPERE IN APPALTO	Importo
A1	Importo CONTRATTUALE dei lavori al netto del ribasso del 10,12% offerto	€ 25.750,61
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 716,43
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 26.467,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 1.287,20
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Verifica del progetto esecutivo, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E.,	€ 0,00

B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 458,40
B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 114,60
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione dei progettisti interni a carico A.C.	€ 250,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incarico di collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico in c.o. (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 5.822,76
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.932,96
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 34.400,00

Cauzione definitiva: l'Esecutore ha costituito la cauzione definitiva di € 3.267,80 mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società Groupama Assicurazioni conservata agli atti d'ufficio.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: l'Esecutore ha provveduto, a stipulare una polizza di assicurazione con la Società Groupama Assicurazioni, conservata agli atti d'ufficio .

Avvio dell'esecuzione: l'avvio dell'esecuzione, come risulta dal relativo verbale, fu eseguito in data 22.03.2018.

Tempo stabilito per l'esecuzione: Per l'esecuzione della prestazione erano stabiliti n.30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio dell'esecuzione. Il termine utile doveva scadere quindi il 22.04.2018.

Perizie di variante e suppletive con Atto di sottomissione Nel corso dell'esecuzione non fu redatta alcuna perizia di variante e suppletiva

Sospensione e ripresa dell'esecuzione: L'esecuzione non è stata mai sospesa

Proroghe concesse: Durante l'esecuzione non furono concesse proroghe.

Ultimazione dell'esecuzione: L'ultimazione delle prestazioni è avvenuta il giorno 20 Aprile 2018 come accertato nel certificato di ultimazione e quindi in tempo utile .

Visita: Alla visita tenutasi il giorno 07.05.2018 sono intervenuti il sottoscritto Direttore dell'esecuzione, e il Sig. Marchini Riccardo, legale rappresentante dell'Esecutore.

Con la scorta del contratto e relativi allegati si ispezionarono minutamente le prestazioni eseguite eseguendo i dovuti accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni.

Risultato della visita: per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nella contabilità.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione,

CERTIFICA

che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. I dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto .

A seguito di quanto sopra si accerta il credito dell'Esecutore come segue:

Importo netto delle prestazioni eseguite al netto degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 25.750,61
+ oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 716,43

Importo complessivo delle prestazioni eseguite	€ 26.467,04
- detrazioni applicate per prestazioni mal eseguite	€ 0,00
+ premio di accelerazione	€ 0,00
- acconti corrisposti all'Esecutore	€ 0,00
Credito dell'Esecutore imponibile	€ 26.467,04
Iva 22%	€ 5.822,76
Totale	€ 32.289,80
- detrazioni per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali	€ 0,00
- penali ^A per ritardo	€ 0,00
Importo a saldo IVA compresa	€ 32.289,80

(diconsi trentaduemiladuecentoottantanove euro e ottanta centesimi) che può essere corrisposto all'Esecutore.

Porcari, 09.05.2018

L'ESECUTORE

M. R. elettronica srl
 Via Romana D'asti n. 52 - PORCARI (LU)
 Tel. 0583/297589 Fax 0583/294259
 Part. I.V.A. 02015750462

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Per conferma

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

