



COMUNE DI PORCARI

Codice fiscale/Partita I.V.A. 00383070463

Servizio Lavori Pubblici

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 - Porcari (LU)

Tel. 0583 21181 - Fax 0583 297564



AREA FUNZIONALE TECNICO-MANUTENTIVA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. dell'art. 176, D.P.R. 207/10 per intervento sul rio Ralla seguito delle forti piogge previste per il giorno 14/01/2016.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Atteso che il giorno 14 gennaio 2016 a seguito di allerta meteo della Regione Toscana e su chiamata ed indicazione dell'Assessore delegato a fossi/canali e Protezione Civile, il sottoscritto si è recato in via Pacconi sul rio Ralla in quanto ultimamente nei casi di piogge anche moderate, il territorio di via Pacconi risultava inondato dalle acque provenienti dalla collina di Porcari in quanto non riescono ad affluire nel rio principale Ralla.

Pertanto in caso di piena, non solo le acque delle due fosse non avrebbero potuto affluire nel rio Ralla, ma anche le acque del rio Ralla avrebbero sversato su via Pacconi con le immaginabili conseguenze e danni agli insediamenti civili e industriali presenti.

Preso atto della situazione dei luoghi e considerato che sussistono le circostanze di somma urgenza, che non consentono alcun indugio nel ripristino e che, pertanto, si rende necessaria l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e alla sicurezza.

Rilevato che, nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all'art. 176, D.P.R. 207/10; in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza.

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Avagliano Tecnico Comunale e addetto alla Protezione Civile, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si era creata una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, stimati in via di massima di importo inferiore a 200.000 euro.

Che per i motivi sopra esposti è stata interpellata la **ditta Fredianelli srl di Fredianelli Roberto con sede in via Ciarpi n. 41 – 55016 –Porcari**, di fiducia dell'A.C., contattata immediatamente, si è subito attivata per porre in essere tutte le operazioni necessarie a carattere d'urgenza con i propri addetti e mezzi.

Dato atto del **verbale di somma urgenza**, prot. com. n° 809 del 14/01/2016, allegato, redatto ai sensi dell'art. 176, D.P.R. 207/10, **per mettere in sicurezza il territorio di via Pacconi a seguito delle forti piogge previste per il giorno 13/09/2015.**

Preso atto che durante le operazioni di scopertura della vasca di raccolta delle acque meteoriche, operazione necessaria per immergere la pompa di sollevamento, oltre alla rottura dei ganci del chiusino, si verificava anche la rottura parziale dello stesso;

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi di sostituzione e di ripristino ordinati all'Impresa e la stima dei costi degli stessi:

Trasporto e posa in opera di pompa tipo "gazzina" e relative tubazioni per sollevamento acque meteoriche e scarico nel rio Ralla	a.c.	1	560,00	560,00
Rifacimento di due nuovi chiusini in c.a. carrabile con ganci di sollevamento in acciaio inox compreso trasporto e messa in opera, corredato da certificazione tecnica attestante la portata dei chiusini.	Cad.	2,00	500,00	1.000,00
Demolizione del chiusino danneggiato, compreso trasporto e smaltimento in discarica autorizzata	a.c.	1	200,00	200,00
Demolizione parziale della tubazione del Rietto per abbassare il livello dello scarico nella vasca di raccoglimento delle acque meteoriche	a.c.	1	200,00	200,00
Importo complessivo dei lavori				1.960,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	a.c.	1,00	50,00	50,00
Totale				2.010,00

I.V.A. 442,20
22%

Totale complessivo 2.452,20

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla la **ditta Fredianelli srl di Fredianelli Roberto con sede in via Ciarpi n. 41 – 55016 – Porcari** con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni, come sopra riportato.

La ditta affidataria, terminati i lavori, dei quali verrà constatata la regolarità, produrrà regolare fattura di €. 2.010,00 oltre ad €. 442,20 per IVA (22%) per un totale complessivo pari ad €.2.452,00.

Porcari 19/01/2016

Il Tecnico Comunale
(Geom. Gianfranco Avagliano)

