

COMUNE DI PORCARI LUCCA

Lavori di: RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.- VARIANTE N.1

Impresa: COSTRUIRE SRL - Montecarlo-LU

VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 1

RELAZIONE DI VARIANTE

***PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DLgs 163/2006
ART.132 COMMA 3 PERIODO II) DI CUI AL CONTRATTO REP. 3783 del 04.05.2016***

Relativo ai lavori di **RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.**

La presente Variante si è resa necessaria a seguito di imprevisti insorti nel corso dei lavori e nuove lavorazioni richieste dall'amministrazione comunale.

Per far fronte economicamente a tali circostanze si è reso necessario uno spostamento di spesa, contenuto nel 5% dell'importo di contratto ai sensi dell'articolo 132 comma III secondo periodo, come meglio esemplificato sul quadro comparativo facente parte integrante dei documenti di variante.

Le lavorazioni aggiuntive sono le seguenti:

0028NP1 RIALZO MURO GUARD-RAIL

Rialzo muro sotto guard rail in corrispondenza dell'incrocio con via Diaccio dovuto alla necessità di contenere la pavimentazione in autobloccanti sul marciapiede realizzato dalla parte dello studio. Lunghezza ml 12 circa per l'intera lunghezza del muretto in c.a.

0028NP2 ESECUZIONE DI SCAVO A MANO PER POSA IN OPERA DI FOGNATURA

Esecuzione di scavo a mano nel tratto di via romana est dal canale Leccio fino allo stadio. In questo caso la lavorazione si rende necessaria perchè le fibre ottiche rilevate nonchè la presenza della rete del gas non hanno consentito la realizzazione dello scavo con mezzo meccanico.

0028NP3 REALIZZAZIONE DI SBASSI MARCIAPIEDE

Realizzazione di n.2 sbassi di fronte alla scuola Pea e di fronte al panaio in prossimità dell'angolo con via Diaccio con abbassamento del cavo telefonico e con spostamento aiuola.

0028NP4 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE GIA' REALIZZATO

Demolizione di marciapiede per spostamento di attraversamento comprensivo delle seguenti voci: Demolizione, scavo, sottofondo, rete cordoli.

0028NP5 ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER ALLACCIO PALE LUCE

Opere non ricomprese nell'appalto principale e consistenti in :

-taglio di pavimentazione, scavo, fornitura e posa in opera di tubazione in corrugato D=90, rinfianco a sabbia, fornitura e posa di nastro segnaletico attenzione cavi, riempimento con misto cementato, cavo elettrico per circa ml 22, fornitura e posa di binder e tappeto di usura e oneri quali semafori e cartellonistica per eseguire il lavoro in sicurezza.

Per realizzare le sopramenzionate opere sono state scomutate le seguenti lavorazioni:

- SPOSTAMENTO SCATOLA TELECOM SU MURO RECINZIONE STADIO (Art.000001A);
- **riduzione quantita'** FONDAZIONE STRADALE (Art. 0003);
- **riduzione quantita'** BINDER (Art. 0004);
- **riduzione quantita'** TAPPETO USURA (Art. 0005)
- LUCE DI EMERGENZA (Art. 0026)
- **riduzione quantita'** segnaletica stradale (Art. 0027)

Porcari 16/06/2016

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI