

Spett.le
Comune di Porcari
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: Installazione macchina frigo per completamento impianto di climatizzazione del plesso scolastico di Via Boccaione – Loc. Padule – CONTABILITA' FINALE

In riferimento ai lavori in oggetto da me diretti sono a depositare in triplice copia la documentazione inerente la contabilità finale e il relativo certificato di pagamento per le somme dovute all'impresa esecutrice.


Cordiali saluti

26.09.16

Il Tecnico incaricato
Dott. Ing. Riccardo Tocchini



U. PP.



Comune di Porcari

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Installazione macchina frigo per completamento impianto di climatizzazione del plesso scolastico di Via Boccaione – Loc. Padule

COMMITTENTE: Comune di Porcari

IMPRESA: Baldassari Impianti Elettrici srl

Contratto in data 12/11/2015 rep. n. 3735 di euro 25.067,90

Data Offerta:	15/07/2015	IMPORTO DEL PROGETTO:	22.589,00
Data Consegna:	22/12/2015	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	200,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0,00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____



Studio di Ingegneria Dato - Ing. R.Tocchini
Via Romana Est, 46 - 55016 Porcari (LU)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	SOMMANO cadauno	1,00	200,00	200,00
2 001	1)Fornitura e posa in opera di refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione te... la copertura di installazione e quanto altro necessario per dare la stessa pronta al collegamento idraulico ed elettrico	SOMMANO cadauno	1,00	15'812,30	15'812,30
3 002	Fornitura e posa in opera nella UTA esistente di batteria fredda di potenzialità max pari a 40 kW completa di successivo modulo salva gocce e vasca di raccolta condensa e relativo ... zione e il corretto funzionamento nella macchina esistente ed ogni modifica che si rendesse necessaria per l'adattamento	SOMMANO cadauno	1,00	2'305,00	2'305,00
4 003	Fornitura e posa in opera nella macchina termo ventilante esistente di modulo salva gocce da installarsi successivamente alla batteria calda esistente con vasca di raccolta condens ... zione e il corretto funzionamento nella macchina esistente ed ogni modifica che si rendesse necessaria per l'adattamento	SOMMANO cadauno	1,00	691,50	691,50
5 004	Realizzazione del collegamento idraulico fra la macchina refrigerante e la batterie fredda di nuova installazione per la UTA con installazione di valvola miscelatrice adeguata al f ... ionamento elettrico di cambio stagione compreso ogni oneri per giunti, pezzi speciali e coibentazione del nuovo circuito	SOMMANO cadauno	1,00	1'613,50	1'613,50
6 005	Realizzazione del collegamento elettrico di alimentazione della nuova macchina con il quadro esistente nel locale centrale termica compreso ogni onere per la modifica dell'impianto ... in opera degli organi elettrici di sicurezza e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	783,70	783,70
7 006	Integrazione del sistema di gestione della macchina frigo e della nuova valvola miscelatrice a completamento del sistema di gestione esistente compreso ogni onere necessario per modifiche, sostituzione di parti del sistema a e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	SOMMANO cadauno	1,00	1'383,00	1'383,00
				Parziale LAVORI A MISURA euro	
				22'789,00	
				T O T A L E euro	
				22'789,00	
 					
A R I P O R T A R E					