

COMUNE DI PORCARI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza F. Orsi, 1 – 55016 Porcari (LU)

RUP: Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

Opere di: **MICRO QUALIFICAZIONE DEL C.C.N. DEL COMUNE DI PORCARI –
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI PIAZZA FELICE ORSI**

Impresa: **ITALIAN GARDEN srl p.iva 01503250514 con sede in Bibbiena (AR) frazione
Soci - via E. Curiel n.31**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1

RELAZIONE DI VARIANTE

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DLgs
50/2016 ART.106 COMMA 1 LETTERA C) DI CUI ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE
LETTERA COMMERCIALE INVIATA IN DATA 20.03.2020 INVIATA TRAMITE PEC
ad amministrativo@pec.italiangarden.it**

La presente variante si è resa necessaria a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. In particolare, in fase di installazione dell'altalena è stato appurato che pur rispettando le normative di sicurezza e distanza tra le nuove attrezzature ludiche (UNI EN 1176), la percezione era che le stesse fossero troppo ravvicinate con conseguente limitazione dell'attività motoria all'interno del parco. Ne consegue che a seguito di un colloquio avuto tra l'amministrazione, il DL e l'impresa è emersa la necessità di spostare l'altalena con conseguente realizzazione di un relativo spazio anti-trauma, contiguo alla pavimentazione già in progetto.

Il sottoscritto Geom. Gaspari Stefano, nella sua qualità di Progettista e DL delle opere di micro qualificazione del Centro Commerciale Naturale del Comune di Porcari – riqualificazione del parco giochi Piazza F. Orsi, essendosi rese necessarie alcune

lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel computo metrico estimativo redatto in fase di progettazione, redige la presente relazione per illustrare brevemente tali opere aggiuntive.

Tali modifiche comportano la necessità di realizzare le seguenti opere aggiuntive che verranno meglio descritte nel computo metrico estimativo e nella tavola grafica allegati alla presente variante in corso d'opera:

- ampliamento di circa mq. 28,00 dell'area pavimentata con conseguente scavo di sbancamento, realizzazione di soletta in cls armata e posa in opera della nuova pavimentazione anti-trauma;

Per far fronte economicamente a tali circostanze si è reso necessario uno spostamento di spesa come meglio esemplificato sul quadro comparativo facente parte integrante dei documenti di variante.

Il costo lordo previsto per la realizzazione delle opere di variante è di **€ 1.574,79**

Al costo delle lavorazioni andrà applicato ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione pari al 2,98531%.

Porcari, 29/05/2020

L'impresa

Il progettista e DL

Geom. Gaspari Stefano