

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST NEL COMUNE DI PORCARI – REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NEL TRATTO RUGHİ INTERSEZIONE VIA DEI SALANETTI

**IMPRESA:**

C.R.M. Escavazioni s.r.l., con sede in Empoli (FI) Via Piave n° 82,  
P. IVA 04116730484

**CONTRATTO:** Determinazione n. 382 del 16/06/2017

**IMPORTO CONTRATTUALE (ribasso 19.64%):**

Importo al netto del ribasso € 63.275,52 per lavori oltre ad € 2.671,20 quali oneri per la sicurezza per un totale oltre iva di € 65.946,72 oltre 6.594,68 per IVA 10% = 72.541,40

**VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Premesso:

- che con verbale in data 10 Luglio 2017 sono stati consegnati i lavori in oggetto, alla C.R.M. Escavazioni srl;
- che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel capitolato speciale che forma parte integrante del contratto suddetto;

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di Agosto in Lucca il sottoscritto Ing. Daniele Pardini in qualità di Direttore dei Lavori e Roberto Casalini Legale Rappresentante della C.R.M. Escavazioni srl sono stati concordati e discussi i seguenti nuovi prezzi in base ai quale saranno contabilizzati i predetti lavori non previsti in contratto;

Ai nuovi prezzi sarà applicato lo stesso ribasso d'asta dei prezzi contrattuali

**NP1. RIDUZIONE MARCIAPIEDE PRIVATO**


*Onere per la demolizione del marciapiede in cemento mediante il taglio della soletta , stuccatura della porzione rimanente e rasatura del fronte verticale. Realizzazione di banchina stradale e quant'altro necessario per dare compimento all'opera. Compresi oneri di discarica. Realizzazione inoltre di rifinitura superficiale del parcheggio laterale consistente nella fornitura e posa in opera di ghiaia, stesura, e rullatura della stessa.*

A corpo € 1936,08 ( millenovecentotrentasei/08)

**NP2. MODIFICA ACCESSO PRIVATO**

*Realizzazione della modifica dell'accesso privato dell'abitazione necessario a causa della elevata quota della rete fognaria preesistente sotto il piano stradale. Lavorazione consistente in rialzamento del cancello ed opere di rifinitura.*

A corpo € 650,54 ( seicentocinquanta/54)



### NP3. ASFALTO LATO OPPOSTO MARCIAPIEDE

*Onere per la realizzazione della Banchina al fine di realizzare l'allargamento della carreggiata, mediante la realizzazione di un sottofondo, eventuale strato di binder e strato superficiale in usura. Compreso altresì la realizzazione di eventuale sostegno ed onere per il rialzamento dei pozzetti presenti. Lavorazione da eseguire nel tratto indicato in planimetria.*

A corpo € 1065,00(millesessantacinque/00)

### NP4. PALETTI

*Fornitura e posa in opera di dissuasore pedonale costituito da un supporto verticale in tubo tondo di acciaio con sovrastante elemento decorativo sferico in fusione di ghisa, completo di alette laterali per l'applicazione di catena in acciaio (catena compresa), dotato di innesto da cementare a filo del piano di calpestio con apposito perno in inox comandato da una particolare chiave quadra che consente l'estrazione del dissuasore. Compreso antiruggine e verniciatura a scelta della Direzione Lavori. Compreso oneri per scavo, realizzazione di dado di fondazione, posa di palo e ripristino pavimentazione.*

Al m € 164.40(centosessantaquattro/40)

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo le relative approvazioni di legge.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE  
**CDME**  
**CONTR. ESCAVAZIONI SRL**  
Sede Legale: Via Piave, 82 - 50058 EMPOLI (FI)  
Uffici: Via Imprugola, 54/56 - 50056 MONTELUPO FNO (FI)  
Tel. 0571.542137 - Fax 0571.911867  
C.F. e P. IVA 04116730484

