



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

***CONSOLIDAMENTO DI TERRENO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA
SITA IN VIA GIANNINI, 19 - PORCARI***

LIBRETTO DELLE MISURE

Libretto delle misure n. 1 composto da n.1 pagina

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI (LU)

IMPRESA; URETEK ITALIANA S.P.A.

Il Tecnico

Dott. Ing. Rosario Bray

Il R.U.P.

Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

Lucca, 12 Gennaio 2018

Articolo elenco	DATA	LAVORI, PROVVISTE E SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità Percentuali			Figure ed Annotazioni
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso	U.m.	Positivi	Negativi	
T_01_UR	28/12/2017	<p>Consolidamento del terreno di fondazione da eseguirsi sino alla profondità di 4.0–5.0 m dal piano di lavoro allo scopo di incrementare la capacità portante di esercizio dello stesso ad un valore maggiore della tensione indotta dalla struttura soprastante mediante l'utilizzo di tecnologia tipo Uretex Deep Injections.</p> <p>Sono previste ed incluse 2 prove penetrometriche dinamiche, adeguate al contesto in oggetto. Al termine dei lavori saranno posizionati dei fessurimetri per il monitoraggio delle lesioni per un periodo di 12 mesi.</p> <p>La lavorazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianto cantiere (trasporto attrezzatura e personale); • inserimento tubi di iniezione nel terreno; • monitoraggio laser in continuo; • resina iniettata nel terreno, a corpo; • prove penetrometriche; • garanzia contrattuale decennale; • assicurazione postuma decennale. 	1	1	1	1	a corpo	9.506,00		L'impresa si impegna sin da ora ad effettuare la risarcitura delle lesioni a distanza di circa un anno dalla data di esecuzione dell'intervento di consolidamento effettuato il 04/12/2017 così come previsto nel C.S.A..
T_02_UR	28/12/2017	Ripristino delle lesioni indotte dai cedimenti mediante risarcitura con idonee malte antiritiro e applicazione superficiale (nello spessore dell'intonaco) di rete in fibra di vetro, atta ad impedire la ricomparsa delle fessure, posata in una matrice di malta antiritiro. Sviluppo delle lesioni risarcite pari a 15 ml.	1	1	1	1	a corpo	2.570,50		La ditta si impegna sin da ora ad effettuare il ripristino delle lesioni, per uno sviluppo di circa 15 ml, ad un anno dalla data di esecuzione delle iniezioni di resina bicomponente.
T_03_UR	28/12/2017	Costi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori.	1	1	1	1	a corpo	373,50		
Il Direttore dei Lavori							Per l'Impresa			
Dott. Ing. Rosario Bray							UreteK Italia S.p.A.			