

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Efficientamento energetico degli edifici municipali
Progetto esecutivo di illuminazione LED per gli edifici municipali ubicati in
P.zza Orsi, Via Roma 30 e via Roma 121

COMMITTENTE: COMUNE DI PORCARI

IMPRESA: AZZERO CO2 srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
R I P O R T O					
<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 IL.001.001	Rimozione delle plafoniere esistenti - Lavori di rimozione delle plafoniere ed armature esistenti incluso conferimento in discarica.			251,00	
	SOMMANO cad.			251,00	
2 IL.002.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente. Voce del prezzario della Regione Toscana, TOS18_PR.P62.060.006.			19,00	
	SOMMANO cad.			19,00	
3 IL.002.002	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26 W a 45 W. Voce del prezzario della Regione Toscana, TOS18_PR.P62.063.005.			234,00	
	SOMMANO cad.			234,00	
4 IL.002.004	Opere di finitura quali pulizia delle superfici, chiusura dei fori, eventuali canaline per cavi e quant altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			1,00	
	SOMMANO cad.			1,00	
5 IL.002.005	Illuminazione a vista e da incasso Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.Voce del prezzario della Regione Toscana, TOS18_06.I05.042.100.			44,00	
	SOMMANO cad.			44,00	
6 NP_V1_001	Plafoniera di emergenza a Led con flusso luminoso di 200 lm, autonomia 2 ore, protezione IP 42, compreso il collegamento alla linea di alimentazione.			12,00	
	SOMMANO cad.			12,00	
7 Z1	SICUREZZA			1,00	
	SOMMANO a.c.			1,00	
	Data, 21/05/2020				
	L'Impresa				
	Il Direttore dei Lavori				
	----- ----- ----- ----- -----				
A R I P O R T A R E					