C O M U N E D I PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

*Oggetto : "**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P." – PRIMO LOTTO –***

Impresa : Spallina Lucio s.r.l. , con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) – C.F./P.IVA 06064050823

CUP: H68E18000090004 CIG : 7912573DCA

Contratto di appalto : Rep. n°4081 del 25.06.2019

Importo contrattuale dei lavori €. 502.431,31 oltre IVA 10% di legge

Importo netto dei lavori di 1^ Perizia è di €. 632.693,84 oltre IVA 10% di legge
Importo netto dei lavori di 2^ Perizia è di €. ***632.693,84*** *oltre IVA 10% di legge*

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018

L'anno ***duemila diciannove*** il giorno ***18*** *del mese di* ***Settembre*** in Porcari LU ;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Daniele Baffo per conto di Studio Baffo srl, visto:

- il progetto dei lavori sopraindicato per un importo contrattuale appaltato di €.502.431,31 ;

- il verbale di consegna lavori del 07.06.2019 per un tempo di esecuzione dei lavori di 107 giorni naturali e consecutivi ;

- la 1^ sospensioni lavori in data 02.07.2019 e la successiva 1^ ripresa degli stessi in data 11.07.2019

- la 1^ Perizia Suppletiva e variata distribuzione di spesa dei lavori presentata in data 30.07.2019 per un importo di €.632.693,84, approvata con determina del Settore LLPP e Tecnico Manutentivo n. 496 del 01.08.2019

- i tempi aggiuntivi di esecuzione di giorni 10, naturali e consecutivi, concessi con la 1^ Perizia Suppletiva e di variata distribuzione di spesa a seguito della maggiore quantità di lavori previsti con la quale il termine dei lavori veniva spostato al 10.10.2019

- la 2^ Perizia di variata distribuzione di spesa dei lavori, che non prevedeva tempi aggiuntivi, presentata in data 10.09.2019 ed approvata dal Responsabile del Settore LLPP e Tecnico Manutentivo;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa e visto il giornali dei lavori

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono *stati ultimati* il giorno ***18.09.2019*** e quindi in tempo utile, con un anticipo rispetto alla scadenza contrattuale di n°22 giorni naturali e consecutivi ;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 7 naturali e consecutivi dalla data del presente verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

- affissione dei pittogrammi delle vie di esodo staccati durante le operazioni di tinteggiatura
- sostituzione di 1 vetro difettoso posto nel sopraluce dell'infisso nell'aula di primo piano adiacente ai bagni.

Tali lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali non sono incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Si da atto che il mancato rispetto di questo temine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Porcari lì 18.09.2019

L'Esecutore Sig. Spallina Lucio

Il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Baffo

Per Presa Visione il Responsabile del procedimento Ing. Fulvio D'Angelo