



ARCHITECTURE & ENGINEERING srl

Via Nazario Sauro, 118 55100 Lucca - Italy

Tel. +39.0583.955959 - Fax +39.0583.464763

Email:architectureengineeringsrl@gmail.com - Email:studio.puliti@tin.it

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

Lavori: di straordinaria manutenzione e adeguamento a norma in base al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche dello stadio comunale di Porcari.

Appaltatore: SIMA s.n.c. con sede legale in Empoli, Via Della Motta n. 372 - Cod. Fiscale e Partita IVA n.01718820480, Tel. 0571.703043 - Cell. 348 5808455, e-mail: sima.snc48@gmail.com.

CIG n.7690312638 - **CUP** n. H65H18000240004

Importo contrattuale dei lavori € 53.000,00, di cui al netto del ribasso d'asta del 14,200% = € 45.474,00 + € 1.700,00 per oneri sicurezza.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 107 D.Leg.vo n. 50/2016 – Art. 10 D.M. n. 50/2018)

Il giorno **23** del mese di **agosto** dell'anno **2019**, il sottoscritto Arch. Roberto PULITI, in qualità di Direttore dei Lavori;

premesso che con verbale in date 02 luglio 2019 vennero consegnati i lavori in oggetto che tali lavori dovevano essere completati in 60 giorni consecutivi e quindi dovevano terminare il giorno 31 agosto 2019.

Visto l'art. 107 del D.Leg.vo n. 50 del 2016;

Visto l'art. 10 del D.M. n. 49 del 2018;

Accertato che non è possibile effettuare il ciclo di sabbatura come previsto alle torri faro per la rimozione della ruggine e della pittura staccata e, al nuovo ciclo di verniciatura oltre a ulteriori prove funzionali e ispettive necessarie per stabilire quali siano le cause del mal funzionamento all'illuminazione notturna del campo da gioco.

Di conseguenza i lavori relativi alle quattro torri faro, non possono procedere.

Tenuto conto che la consistenza della forza lavoro attualmente in cantiere è di numero due persone, il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone di sospendere i lavori a decorrere dal giorno 23 agosto 2019 indicati in oggetto per poter meglio valutare una perizia di variante in quanto dette lavorazioni non potevano essere preventivate in sede di progettazione.

La variante rientra tra i casi previsti al comma 1) lettera C) dell'art.106 del Codice degli Appalti e le lavorazioni non superano la concorrenza del quinto dell'importo di contratto.

Il presente verbale, viene firmato dai convenuti e inviato entro cinque giorni al Responsabile del Procedimento.

Porcari, 23.09.2019.

Impresa
Giuliano Pampaloni



Il Direttore dei Lavori
Roberto Puliti



ORDINE ARCHITETTI
PULITI
ROBERTO
N° 184
*
DI LUCCA